

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Město Jablunkov

IČO: 00296759
DIČ: CZ00296759
se sídlem: Dukelská 144, 739 91 Jablunkov
zastoupeno ve věcech:
a) smluvních: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města
Lubošem Čmielem, místostarostou města
b) technických: Ing. Radimem Sikorou, vedoucím Odboru správy majetku a rozvoje města
Městského úřadu Jablunkov
telefon: 558 340 660;
e-mail: radim.sikora@jablunkov.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 27-1681984379/0800

(dále jen objednatel)

a

1.2 COLAS CZ, a.s.

zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupena: Ing. Liborem Navrátillem, ředitelem oblasti Východ, k podpisu oprávněným
na základě plné moci ze dne 27.12.2021
bankovní spojení: 
č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

Článek č. 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Výše uvedené smluvní strany spolu dne 08.11.2022 uzavřely „Smlouvu o dílo“, u zhotovitele evidovanou jako „zakázka č.: 221312083“ (dále jen „Smlouva“) na akci „Obnova místních komunikací v Jablunkově“ (dále také „Dílo“).

- 2.2 V průběhu realizace Díla vznikla potřeba realizace některých prací a dodávek nad rámec rozsahu Díla sjednaného ve smlouvě o dílo (dále jen „**vícepráce**“) a současně také potřeba některé původně sjednané stavební práce a dodávky materiálu týkající zhotovitel nerealizovat (dále jen „**méněpráce**“), a to z důvodu dodatečně zjištěných skutečností, které smluvní strany jednající s náležitou péčí při uzavření smlouvy o dílo nemohly předvídat. V souvislosti s tím také vznikla potřeba změny původně sjednané ceny díla o rozdíl v ceně dohodnutých víceprací a méněprací. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1.
- 2.3 Podrobné zdůvodnění víceprací a méněprací sjednaných dále v tomto Dodatku č. 1, včetně jejich zařazení v rámci změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „**ZZVZ**“), je uvedeno v listině s názvem „*Evidenční list změny stavby*“ (dále jen „**Změnový list**“), který je – jako příloha č. 1 – nedílnou součástí tohoto dodatku. Přílohu č. 1 uvedeného Změnového listu a jeho nedílnou součást pak tvoří položkový rozpočet sjednaných víceprací a méněprací (dále jen „**Položkový rozpočet**“).

Článek č. 3

ZMĚNY SMLOUVY

- 3.1 Předmět Díla specifikovaný v čl. 2.1. Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že součástí sjednaného Díla se stávají také vícepráce v celkové výši **516.905,20 Kč bez DPH** specifikované a vyčíslené v Položkovém rozpočtu, a naopak součástí Díla již nadále nebudou méněpráce v celkové **výši -275.962,69 Kč bez DPH**, podrobně specifikované a vyčíslené v Položkovém rozpočtu.
- 3.2 Cena Díla specifikovaná v čl. 5.1. Smlouvy se v souvislosti se změnou předmětu Díla o vícepráce a méněpráce mění tak, že se zvyšuje o částku **240.942,51 Kč bez DPH**, která představuje rozdíl mezi cenou víceprací a méněprací podle předchozího odstavce. Po tomto navýšení tedy cena Díla nově činí:

Cena díla celkem v Kč bez DPH: 5.721.665,57 Kč

DPH samostatně: 1.201.549,77

Cena díla celkem v Kč včetně DPH: 6.923.215,34 Kč

(slovy: **pět-milionů-sedm-set-dvacet-jedna-tisíc-šest-set-šedesát-pět-korun-českých-a-padesát-sedm-haléřů**).

Článek č. 4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Ve všem ostatním zůstává původní Smlouva nezměněná.
- 4.2 Uzavření tohoto dodatku za objednatele schválila Rada města Jablunkova na své 43. schůzi konané dne 12.11.2024 svým usnesením č. 43/860.
- 4.3 Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po podpisu každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu. Oba stejnopisy tohoto dodatku budou řádně podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran a mají stejnou platnost a závaznost.

- podpis:

V Jablunkově, dne	V Ostravě, dne
Za objednatele: Město Jablunkov Ing. Jiří Hamrozi starosta města Jablunkova	Za zhotovitele: COLAS CZ, a.s. Ing. Libor Navrátil ředitel oblasti Východ



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 01	
Zhotovitel:	Colas CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 9, 190 00		
Investor:	Město Jablunkov	Datum: 19.08.2024	
Název akce: Obnova místních komunikací v Jablunkově			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny: Původní nabídkový rozpočet byl zpracován v 09/2022. Od této doby byly v dané lokalitě provedené nové chodníky, které zasáhly do výměr prováděných prací na komunikacích a až na základě zaměření skutečného provedení bylo možné tyto výměry zahrnout do nového rozpočtu. Tento rozpočet tvoří přílohu tohoto Změnového listu č.1.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Colas CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 9, 190 00			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	Colas CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 9, 190 00	
Změnový list vystavil:	Petr Kobliha	
Datum:	19.08.2024	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny: Původní nabídkový rozpočet byl zpracován v 09/2022. Od této doby byly v dané lokalitě provedené nové chodníky, které zasáhly do výměr prováděných prací na komunikacích a až na základě zaměření skutečného provedení bylo možné tyto výměry zahrnout do nového rozpočtu. Tento rozpočet tvoří přílohu tohoto Změnového listu č.1.		
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:



Cena méněprací bez DPH: - 275 962,69 Kč	Cena víceprací bez DPH: 516 905,20 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 5 721 665,57 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Konečný termín dokončení stavby se nemění
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:	Datum:

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):