

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

č. 750/8196/24/1

ke Smlouvě o dílo č. 750/8196/24 ze dne 20.06.2024

číslo smlouvy zhotovitele: D60284/INV/2024/29

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třeboň,

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

IČ: 002 47 618, DIČ CZ 00247618, plátce DPH

Zastoupené: PaedDr. Janem Vánou, starostou města

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXXXXX

telefon: XXXXXXXXX

e-mail: [XXXXXXXXXXXXXX](#)

jako objednatel díla (dále jen „objednatel či zadavatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

a

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v odd. B, vložce 6229

IČ: 46678468, DIČ: CZ46678468, plátce DPH

Zastoupená: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva

Davidem Alonsem Rodríguezem, členem představenstva

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXXXXXXXX

telefon: XXXXXXXXX

e-mail: [XXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

jako zhotovitel díla (dále jen „zhotovitel či dodavatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

II.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 750/8196/24 ze dne 20.06.2024, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávky materiálů a služeb pro sjednané dílo „*Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly v Třeboni*“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla (dále jen „smlouva o dílo“).

III.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo, dochází ke změně termínu dokončení díla z důvodu zjištění nutnosti rekonstrukce celého střešního pláště na místo předpokládaných 25 % plochy a přerušení prací v této části díla do doby, než byl dohodnut další postup realizace. V čl. 6. – Termíny plnění smlouvy o dílo se odst. 6.2.1. tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

6.2.1. Termín dokončení prací: do 20.05.2025

IV.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo, dochází ke změně předmětu díla. V průběhu realizace díla vznikly nepředvídané vícepráce a méněpráce nutné pro řádné provedení díla. Všechny tyto vícepráce a méněpráce jsou specifikovány v příložených změnových listech č. 1, č. 2a, č. 2b, které jsou nedílnou

součástí tohoto Dodatku č. 1. V **čl. 5. Rozsah předmětu díla** smlouvy o dílo se v odst. 5.1. Rozsah předmětu díla doplňuje nový odst. 5.1.4. v následujícím znění:

5.1.4. *Předmětem díla je dále provedení dodatečných víceprací, méněprací a dodávek tak, jak tyto jsou uvedeny ve změnových listech č. 1, č. 2a, č. 2b, které jsou nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.*

V.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo, dochází ke změně ceny díla. V čl. 9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny smlouvy o dílo se odst. 9.2.1. tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

9.2.1. *Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:*

<i>Cena bez DPH dle SOD</i>	<i>82 306 476,00 Kč</i>
<i>Dodatek č. 1 (změnové listy č. 1, č. 2a, č. 2b)</i>	<i>3 585 094,69 Kč</i>
<i>Cena bez DPH</i>	<i>85 891 570,69 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>18 037 229,84 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>	<i>103 928 800,53 Kč</i>

VI.

1. V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 625/2024-58 ze dne 13.11.2024.
4. Zveřejnění úplného znění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí objednatel, a to v případě, že je zákonem o registru smluv zveřejnění této smlouvy vyžadováno. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto Dodatku č. 1.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

- Změnové listy č. 1, č. 2a, č. 2b

V Praze 21.11.2024

Za zhotovitele:

V Třeboni 27.11.2024

Za objednatele:

.....
Ing. Tomáš Koranda
předseda představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.

.....
PaedDr. Jan Váňa
starosta města

.....
David Alonso Rodríguez
člen představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.