

DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

**na zhotovení Záměru projektu a Projektové dokumentace pro povolení stavby
dopravní infrastruktury**

Název zakázky „Modernizace ŽST Kutná Hora hl. n.“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDAKCE], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-4721/2020/Svj

ISPROFIN/ISPROFOND: 5213520028 / 3273214901

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

obchodní společnosti sdružené do Společnosti s názvem „VALBEK-PRODEX“, založené
v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 1. 10. 2020 uzavřenou dle ust. § 2716 a násl. zák.
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Vedoucí společník **Valbek, spol. s r.o.**

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec III - Jeřáb

IČO: 48266230, DIČ: CZ48266230

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka C 4487



Bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupena: Ing. Petrou Kopkovou, jednatelkou společnosti

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

a

Společník Valbek SK, spol. s r.o.

se sídlem: Eurovea Centra 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava

IČ: 17314569, DIČ: 2020382166, IČ DPH: SK2020382166

zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 465/B

odštěpný závod

Valbek SK, spol. s r.o., odštěpný závod

se sídlem: Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10 Strašnice

IČO: 01761200, DIČ: CZ683286704

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 76169

zastoupena: [REDACTED], vedoucím odštěpného závodu

číslo smlouvy: 20PH61016

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 7. 1. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení zakázky „Modernizace ŽST Kutná Hora hl. n.“ s účinností ke dni 7. 1. 2021 (dále jen „Smlouva“), znění jejích dodatků č. 1, č. 2 a č. 3.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava předmětu díla.** Důvodem pro úpravu předmětu Díla je legislativní změna v podobě vydání nového prováděcího předpisu k novému stavebnímu zákonu. Vzhledem k časovému omezení možnosti využití institutů přechodných ustanovení se jeví jako efektivnější a trvalejší řešení PD upravit už nyní tak, aby byla v souladu se stavební legislativou platnou až do doby realizace stavby (ta nyní, vzhledem ke koordinaci se souvisejícími investičními akcemi, vychází na rok 2028). Vyhláška MD č. 227/2024 Sb. byla vyhlášena ve Sbírce zákonů dne 25. 07. 2024, s účinností od 1. 8. 2024, jako prováděcí předpis k zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a stanovuje rozsah a obsah projektové dokumentace pro stavbu dráhy, přičemž pro povolení stavby je povinný obsah projektové dokumentace stanovený přílohou č. 1 této vyhlášky. Tato příloha nově definuje jednotlivé části dokumentace A (Průvodní list), B (Souhrnná technická zpráva), C (situační výkresy) a D (Dokumentace objektů) a nově jsou definovány číselné řady skupin objektů v rámci členění stavby na objekty a technologická zařízení. Současně objednatel – Správa železnic, s. o. - dopisem zn. 49657/2024-SŽ-GR-O6 vydala pokyn pro stanovení postupů v projektové přípravě do doby vydání aktualizované Směrnice SŽ SM011, na základě kterého stanovuje strukturu a členění dokumentace DPS podle vyhlášky č. 227/2024 Sb.

a pro potřeby projednání (se SŽ) bude obsah dokumentace DPS odpovídat podrobnosti a obsahu podle přílohy P4 SŽ SM011 s tím, že pro souhrnné části bude určující „Rozdílový dokument DPS“ (platný pro přechodné období do doby vydání změny SŽ SM011).

2. **Úprava dílčích termínů plnění a přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění,** přičemž v souladu s výše uvedenými úpravami předmětu Díla dochází k úpravě termínu odevzdání dílčí etapy č. 4 tak, že termín plnění dílčí etapy č. 4 se posouvá o 2 měsíce oproti termínu dle Smlouvy ve znění dodatku č. 3.

Tento Dodatek mění pouze Specifikaci předmětu díla a Harmonogram plnění, Rozpis ceny díla se nemění.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, prodloužení termínu dílčí etapy je způsobeno objektivní okolností (legislativní změnou), a výše uvedený postup je v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“).

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3. 1 Smlouvy, článku 5, odst. 5.16 Smlouvy a na úpravě Přílohy č. 1 a 5 Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

- Změna projektové dokumentace z dokumentace DUSL na dokumentaci DPS. Struktura a členění dokumentace DPS bude zpracována podle vyhlášky č. 227/2024 Sb. a pro potřeby projednání (SŽ) bude obsah dokumentace DPS odpovídat podrobnosti a obsahu podle přílohy P4 SŽ SM011 s tím, že pro souhrnné části bude závazný „Rozdílový dokument DPS“, který upřesňuje podrobnost zpracování souhrnných částí projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury dle vyhlášky č. 227/2024 Sb.

Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou a dodatky č. 1, 2, 3 a 4 provést Dílo spočívající ve zhotovení Záměru projektu a Projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury (DPS) dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy a dodatků č. 1, 2, 3 a 4, v rozsahu požadavků zákona č. 283/2021 Sb., vyhlášky č. 583/2020 Sb., vyhlášky MD č. 227/2024 Sb., Směrnice SŽ SM011, Rozdílového dokumentu DPS (dle dopisu SŽ zn. 49657/2024-SŽ-GŘ-O6) a předat jej Objednateli

b) Úprava termínu plnění je dohodnuta takto:

1. Dochází k úpravě termínu odevzdání dílčí etapy č. 4 tak, že etapa č. 4 se posouvá o 2 měsíce oproti termínu dle dodatku č. 3.
2. **Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 2 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

c) Úprava čl. 5, odst. 5.16 Smlouvy:

Ruší se v odst. 5.16 Smlouvy uvedený seznam příloh a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- | | |
|---------------|---|
| Příloha č. 1 | Specifikace Díla (ve znění dodatku č. 4) |
| Příloha č. 2 | Obchodní podmínky |
| Příloha č. 3 | Technické podmínky |
| | a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) |
| | b) VTP/ZP+DUR/13/20 |
| | c) Zvláštní technické podmínky |
| Příloha č. 4 | Rozpis Ceny Díla (ve znění dodatku č. 3) |
| Příloha č. 5 | Harmonogram plnění (ve znění dodatku č. 4) |
| Příloha č. 6 | Oprávněné osoby (ve znění dodatku č. 3) |
| Příloha č. 7 | Seznam požadovaných pojištění |
| Příloha č. 8 | Seznam poddodavatelů (ve znění dodatku č. 3) |
| Příloha č. 9 | Související dokumenty |
| Příloha č. 10 | Zmocnění Vedoucího Zhotovitele |


II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace Díla
příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění

V Praze

 
26.11.2024 13:27
Podepsáno elektronicky
.....

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Praze

 Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.21
08:41:39 +01'00'
.....
Ing. Petra Kopková
jednatelka
Valbek, spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace Díla

- Předmětem smlouvy o dílo je zpracování Záměru projektu (ZP) včetně ekonomického hodnocení a Projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury (dále též jen „DPS“), pro stavbu „Modernizace ŽST Kutná Hora hl. n.“, v rozsahu stanoveném Smlouvou o dílo včetně dodatků a předloženou nabídkou zhotovitele. Včetně zajištění pravomocného povolení stavby.
- 1. Požadavky na rozsah a zpracování Záměru projektu a Projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury jsou definovány Všeobecnými technickými podmínkami – příloha č. 3b) a vyhláškou č. 583/2020 Sb., Vyhláškou MD č. 227/2024 Sb., Směrnicí SŽ SM011.
- 2. Upřesňující podmínky pro zpracování Záměru projektu a Projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury jsou uvedeny ve Zvláštních technických podmínkách – příloha č. 3c) a vyhlášce č. 583/2020 Sb., Směrnicí SŽ SM011 a Rozdílovém dokumentu DPS (dle dopisu SŽ zn. 49657/2024-SŽ-GR-O6).
- 3. Požadavky na Podklady pro publicitu dle Směrnice SŽ SM011 v rozsahu:
 - Vizualizace stavby či objektu
 - Zákresy do fotografií
 - Videokompozice (animace) stavby

Zhotovitel zpracuje 3D vizualizace v rozsahu celé stavby, 3D zákresy vizualizací do fotografií v rozsahu 14 ks v rámci žst. Kutná Hora hl. n a videokompozice v délce do 1,5 minut dle směrnice SŽ SM011. Vizualizace budou součástí Dokladové části – Dokladů objednatele. Zhotovitel se zavazuje archivovat vizualizace, zákresy a videokompozice nejméně po dobu tří let ode dne jeho předání, a to minimálně na dvou oddělených nosičích určených pro profesionální archivaci. Finální prezentační a propagační materiály jsou majetkem Objednatele a budou používány bez teritoriálních a množstevních omezení. Zhotovitel je oprávněn použít dílo pro vlastní prezentaci pouze se souhlasem Objednatele. Veškerá zpracování prezentačních a propagačních materiálů pro stavbu bude v souladu s jednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu jednotného vizuálního stylu SŽ, který je k dispozici na <https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-alogomanual>.

Vizualizace a zákresy budou odevzdány v otevřené a uzavřené formě. Pro představu zpracování videokompozice Objednatel uvádí odkaz, na již vyhotovenou vizualizaci na úsek Výstaviště – Veleslavín - <https://www.youtube.com/watch?v=h1fbpMrd5I8>.

V rámci zakázky je nutné zajistit s dotčenými orgány povolení k natáčení dronem, a to v rámci SŽ, případně Úřadu pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“).

Specifikace Díla dle Dodatku č. 2:

Rozšíření předmětu Díla o zpracování následujících požadavků do Záměru projektu:

- Zpracování výhybky na čáslavském zhlaví na 60 km/h
- Aktualizace nákladů stavby včetně formulářů 80-83, včetně přecenění do nového formuláře SPOŽES (CÚ 2023, CÚ 2024) a včetně provedení aktualizace Ekonomického hodnocení
- Zkalkulování úspory navrhovaného řešení SFDI při redukci kolejiště o jednu nástupní hranu, resp. jednu dopravní kolej tak, aby nedošlo k rozšíření kolejiště k městské části Malín
- Zhotovení projektu předběžného IGP dle požadavku aktuálního předpisu SŽ S4

Specifikace Díla dle Dodatku č. 3:

Dodatkem č. 3 došlo k následujícímu rozšíření předmětu Díla:

- rozšíření projektové dokumentace z dokumentace DUR na dokumentaci DUSL
- navýšení rozsahu a četnosti požadovaných průzkumných prací pro provedení inženýrskogeologického průzkumu podle aktuálního předpisu SŽ S4
- změna šířkového uspořádání mostu v ev. km 287,291 na základě schváleného technického řešení včetně kolejového uspořádání ŽST v předchozím projektovém stupni

Specifikace Díla dle Dodatku č. 4:

Dodatkem č. 4 se zpracovává změna projektové dokumentace z dokumentace DUSL na dokumentaci DPS:

Struktura a členění dokumentace DPS bude zpracována podle vyhlášky č. 227/2024

Sb. a pro potřeby projednání (se SŽ) bude obsah dokumentace DPS odpovídat podrobnosti a obsahu podle přílohy P4 SŽ SM011 s tím, že pro souhrnné části bude závazný „Rozdílový dokument DPS“, který upřesňuje podrobnost zpracování souhrnných částí projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury dle vyhlášky č. 227/2024 Sb.

PŘÍLOHA Č. 2 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění (ná vaznost na předchozí termín)	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	3 měsíce po nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO a PS stavby, návrh provozní a dopravní technologie – (Doprovodná dokumentace k projednání).	Předávací protokol pro část díla
		Zpracování rámcového návrhu postupu výstavby za účelem zpracování ekonomického hodnocení a stanovení investičních nákladů k projednání.	
		Vyhodnocení a zdůvodnění potřebných stavebních zásahů do výpravní budovy k projednání.	
2. Dílčí etapa	3 měsíce po splnění 1. DE	Záměr projektu včetně povinných příloh a hodnocení ekonomické efektivity k projednání.	Předávací protokol pro část díla
3. Dílčí etapa	2 měsíce po splnění 2. DE	Kompletní Záměr projektu včetně povinných příloh, kompletního technického řešení, doprovodné dokumentace, rámcového návrhu postupu výstavby, zdůvodnění potřebných stavebních zásahů do výpravní budovy a hodnocení ekonomické efektivity se zpracovanými připomínkami.	Předávací protokol pro část díla
		Záměr projektu ke schválení do Centrální komise MD.	
3a. Dílčí etapa	1 měsíc po nabytí účinnosti Dodatku č. 2	Dopracování Záměru projektu dle Dodatku č. 2 k SoD včetně vyhotovení Projektu IGP.	Předávací protokol pro část díla
4. Dílčí etapa	10 měsíců od schválení ZP CK MD	DPS k projednání (připomínkám) se složkami SŽ a ČD vč. zpracování oznámení o posuzování vlivů na životní prostředí a doplněných geotechnických průzkumů se základní geotechnickou zprávou, včetně nákladové části a záborového elaborátu a bezpečnostního projektu.	Předávací protokol pro část díla
5. Dílčí etapa	4 měsíce po splnění 4. DE	Kompletní DPS se zpracovanými připomínkami k projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a fyzickými/právními osobami dotčenými stavbou, včetně kompletní dokladové části, nákladů, položkového rozpočtu SO/PS, předání vizualizací.	Předávací protokol pro část díla
		Podání žádosti o vydání povolení stavby.	
6. Dílčí etapa	3 měsíce po splnění 5. DE	Definitivní odevzdání DPS po ukončení řízení o povolení stavby a schválení v rámci SŽ (v papírové podobě a elektronické podobě ve struktuře TREEINFO). Návrh ZTP pro stupeň D+B.	Protokol o provedení Díla Povolení záměru v právní moci předané Objednateli