

# HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ - ČASOVÝ A FINANČNÍ



## Brno, Muchova - oprava kanalizace a vodovodu

mésíce v roce 2018/2019 týdny (kalendářní)	2018												2019									
	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	
Předání staveniště																						
Vytýčení inženýrských sítí, dopravní značení, zatížení staveniště																						
Oprava kanalizace, etapa I., úsek 1., tl.zkoušky, přepoj.kan. přípojek, zásyp rýhy																						
Oprava kanalizace, etapa I., úsek 2., tl.zkoušky, přepoj.kan. přípojek, zásyp rýhy																						
Oprava kanalizace, etapa I., úsek 3., tl.zkoušky, přepoj.kan. přípojek, zásyp rýhy																						
Oprava kanalizace, etapa I., úsek 4., tl.zkoušky, přepoj.kan. přípojek, zásyp rýhy																						
Oprava kanalizace, etapa I., úsek 5., tl.zkoušky, přepoj.kan. přípojek, zásyp rýhy																						
Oprava kanalizace, etapa I., úsek 6., tl.zkoušky, přepoj.kan. přípojek, zásyp rýhy																						
Oprava kanalizačních přípojek na veř.části, kamery, zásyp																						
Oprava vodovodu - zemní práce - vod.přípojky, provizorní zásobování, dopr.																						
Oprava vodovodu - zemní práce, pokládka potrubí, tl.zkoušky, dezinfek., zásyp																						
Oprava vodovodu - připojení přípojek, zprovoznění řadu, napojení na stáv.řady																						
Úprava terénu do původního stavu, obnova povrchů																						
Zrušení zařízení staveniště, zrušení dopravního řešení, předání stavby																						
DOKONČENÍ ETAPY, ÚSEKŮ																						

Prostavnost k termínu dokončení příslušné etapy a úseku (Kč bez DPH)	1 857 800	1 996 650	2 112 539	2 047 902	1 416 166
Prostavnost celkem (Kč bez DPH)	<b>13 189 732,0</b>				

Předpokládaný termín zahájení: 1.10.2018  
 Předpokládaný termín dokončení: 20.8.2019

V Brně dne  
 Za objednatele

25-07-2017  
 Brněnské VO  
 Písatecká 555  
 za Brněnské v

V Brně, dne 22.6.2017  
 Za zhotovitele

IMOS Brno, a.s.  
 Ing. Robert Suchánek  
 předseda představenstva