

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 431 - Přeložky a ochrany kabelů UPC
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 431 - Přeložky a ochrany kabelů UPC

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tř SO 431/001

Číslo ZBV:
0146.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Popis Změny:

V rámci dopřesnění RDS vznikly vícepráce v podobě UV stabilních devítioťvorových multikanálů na lávce přes řeku Svitavu a doplnění položky vytýčení.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-507 390,80	333 667,84	-173 722,96

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 11-11-2024 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 11. 11. 2024 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 25-11-2024

Zhotovitel

datum 25-10-2024



3.6.22.9

[illegible]



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 0146.3

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název SO/PS:
tř SO 431 - Přeložky a ochrany kabelů UPC
Číslo a název rozpočtu:
tř SO 431 - Přeložky a ochrany kabelů UPC

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	702111.	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM											
21	702212.	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM											
22	702312.	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM											
23	709110.	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU											
24	709210.	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)											
25	R388156.	TĚLESO KABELOVODU Z PLAST MULTIKANÁLŮ DEVÍTITVOROVÝCH											
Celkem								2 074 810,22	-507 390,80	333 667,84	1 901 087,28	-173 722,96	-8,37

Za Zhotovitele

Datum: 25 -10- 2024

Za Objednatele:

Datum:

20 -11- 2024



3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ř SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĐOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĐOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

SO 251/011

Číslo ZBV:

0169.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

V návaznosti na projednání sedání podloží pod násypem za opěrou O1 na výrobním výboru 32/VV/07/11/2022 ze dne 7.11.2022 bylo dohodnuto uložení nosné konstrukce na provizorní ložiska. Po dokončení konsolidace násypu přechodové oblasti a vyhodnocení geodetického zaměření sedání opěr O1 projektantem RDS a zástupcem objednatele byla provizorní ložiska vyměněna. Výměna proběhla pomocí výškové manipulace s vybetonovanou nosnou konstrukcí, která byla usazena na definitivní kalotová ložiska.

Změna se týká položek dotčených změnou s pořadovým číslem 313 a nové položky s pořadovým číslem: 1001, 1002 a 9001.

asazené položky dotčené změnou jsou shodné se schváleným ZBV č.0052.

Položka č. 1002 zahrnuje geodetické sledování sedání opěr pro oba objekty SO251 i SO252 s odečtem 1 měření, které bylo součástí zadání.

Položka s kódem 9001 zahrnuje hmotnost provizorních ložisek pro určení výzisku zhotovitele, který bude vypořádan za rok 2024 v roce 2025. Tato položka je vytvořena pouze v DK, kde bude hmotnost evidovaná.

V přílohách ZBV jsou zahrnuté také dotazy z VO, týkající se této problematiky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	531 172,00	531 172,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

27-06-2024

podpis

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

datum

11. 11. 2024

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum

25-11-2024

Zhotovitel

datum

24-06-2024



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0169.3

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
ř SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ

Číslo a název rozpočtu:
SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ

Změna soupisu prací (SO/PS)

011

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
1 002	02910.	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ											
1 001	425231.A	SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 14M HM PŘES 400T NA VÝŠ DO 0,5M											
313	428993.	MOSTNÍ LOŽISKA OSTATNÍ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN											
Celkem								0,00	0,00	531 172,00	531 172,00	531 172,00	0,00

Za Zhotovitele:

Datum:

24-06-2024

Za Objednatele:

Datum:

20-11-2024



3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ř SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

SO 252/011

Číslo ZBV:

0170.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

V návaznosti na projednání sedání podloží pod násypem za opěrou O1 na výrobním výboru 32/VV/07/11/2022 ze dne 7.11.2022 bylo dohodnuto uložení nosné konstrukce na provizorní ložiska. Po dokončení konsolidace násypu přechodové oblasti a vyhodnocení geodetického zaměření sedání opěr O1 projektantem RDS a zástupcem objednatele byla provizorní ložiska vyměněna. Výměna proběhla pomocí výškové manipulace s vybetonovanou nosnou konstrukcí, která byla usazena na definitivní kalotová ložiska.

Změna se týká položek dotčených změnou s pořadovým číslem: 312 a 313 a nové položky s pořadovým číslem: 901 a 9001. asazené položky dotčené změnou jsou shodné se schváleným ZBV č.0053.

Položka s kódem 9001 zahrnuje hmotnost provizorních ložisek pro určení výzisku zhotovitele, který bude vypořádan za rok 2024 v roce 2025. Tato položka je vytvořena pouze v DK, kde bude hmotnost evidovaná.

V přílohách ZBV jsou zahrnuté také dotazy z VO, týkající se této problematiky.

Geodetické sledování sedání opěr pro oba objekty SO251 i SO252 je zahrnuto v ZBV 251/011.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	570 400,00	570 400,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 27-06-2024 podr

servize

datum 11.11.2024 podr

Správce stavby

datum podr

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 25-11-2024

Zhotovitel

datum 24-06-2024



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0170.3

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

řř SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ

Číslo a název rozpočtu:

SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ

Změna soupisu prací (SO/PS)

011

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
901	425231A.	SYNCHR ZVED MOST POLE Š DO 14M											
312	428993.	HM PŘES 400T NA VÝŠ DO 0,5M											
313	428994.	MOSTNÍ LOŽISKA OSTATNÍ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN											
		MOSTNÍ LOŽISKA OSTATNÍ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN											
Celkem								0,00	0,00	570 400,00	570 400,00	570 400,00	0,00

Za Zhotovitele:

Datum:

24-06-2024

Za Objednatele:

Datum:

20-11-2024