

D o d a t e k č . 3

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 395/ORM/2024 a u zhotovitele pod ev. č. 6/2024 ze dne 20. 3. 2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 7. 2024 a dodatku č. 2 ze dne 9. 10. 2024 uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 2957/24-RM ze dne 14. 11. 2024 na akci:

„Oprava tří mostů ul. Brněnská, Jihlava“

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
IČO: 00286010
- 1.2. Zhotovitel: **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**
Se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
IČO: 25317625

(samostatně jako „smluvní strana“ či „strana“, společně pak jako „smluvní strany“ či „strany“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany dne 20. 3. 2024 uzavřely smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 395/ORM/2024 a u zhotovitele pod ev. č. 6/2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 7. 2024 a dodatku č. 2 ze dne 9. 10. 2024, jejímž předmětem je dílo spočívající v provedení kompletních stavebních prací a dalších činností stanovených smlouvou, a to vše v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem „Oprava tří mostů ul. Brněnská, Jihlava“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 z důvodu prodloužení lhůty ke stavebnímu dokončení části díla a umožnění předčasného užívání vlivem rozšíření předmětu díla o dodatečné práce.

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. 4. odst. 4.1. smlouvy tak, že se původní textace tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:

„4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat objednateli v následující lhůtě plnění:

Lhůta k provedení díla:

do 280 dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli díla (dále též jako „termín dokončení“ či „lhůta plnění“)

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne převzetí staveniště zhotovitelem v souladu s čl. 10 této smlouvy. Zhotovitel je povinen vždy přikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že zhotovitel nebude přikládat vyšší prioritu jinému dílu než dílu specifikovaného touto

smlouvou tak, aby dodržel termín dokončení. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek spočívající v provedení díla v termínu dokončení, dostává se do prodlení.

Bez ohledu na výše uvedený termín dokončení, vč. předání kompletní dokladové části objednateli, objednatel stanovuje jeden **závazný milník**, do kterého je zhotovitel povinen stavebně dokončit část předmětu díla v rozsahu SO101.1, SO202, SO203, SO204 a SO401 a umožnit objednateli na základě dohody o předčasném užívání předčasně užívat tyto části předmětu zakázky, a to vše nejpozději do **252 dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli díla**.

Pro vyloučení všech pochybností se termín dokončení a milník souhrnně označují jako „termíny plnění“, jednotlivě pak jako „termín plnění“. Nesplní-li zhotovitel dílo či kteroukoliv jeho část v rozsahu stanoveném touto smlouvou v kterémkoliv termínu plnění vše v souladu s příslušným ustanovením dle této smlouvy, dostává se zhotovitel do prodlení.“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. V ostatních tímto dodatkem č. 3 nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 3 se tento dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
- 4.3. Tento dodatek č. 3 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku č. 3 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnost tohoto dodatku č. 3 nastává dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku č. 3 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.

V Jihlavě dne: 15. 11. 2025



Za zhotovitele

firesta
IRESTA-Fižer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628

V Jihlavě dne: 15. 11. 2025



Za objednatele

