

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 9. 2024 pod č. Objednatele D350/00000/00023/24/00, v rámci veřejné zakázky s názvem **Zabezpečení dvou vrtů „KL 148“ v k. ú. Ženklaava a „NP 234“ v k. ú. Libhošť**, organizační zakázka č. P034086118 (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany v souladu s čl. XVIII. odst. 7 Smlouvy níže uvedeného dne, měsíce a roku upravují a mění její obsah a uzavírají k ní tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“).

Čl. I. Smluvní strany

Objednatel:

DIAMO, státní podnik
se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

Týká se:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram
se sídlem: 28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.,
č. ú. 217725563/0300

Zastoupený: Ing. Šimonem Mrázkem, vedoucím odštěpného závodu,
na základě pověření ze dne 13. 11. 2024

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu Smlouvy ve věcech technických:
[redacted] i referátu Hodonín

Tel. [redacted]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram
faktury zasílat e-mailem na adresu: fakturypribram@diamo.cz

a

Zhotovitel:

MND Drilling & Services a.s.
se sídlem: Velkomoravská 900/405, 696 18 Lužice
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2843
IČO: 255 47 631, **DIČ:** CZ25547631, plátce DPH
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č. ú. 518194006/2700

Zastoupený: Ing. Petrem Kopečným, provozně technickým ředitelem,
na základě plné moci ze dne 14. 8. 2024
Ing. Martou Vicanovou, vedoucí ekonomického úseku,
na základě plné moci ze dne 14. 8. 2024

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu Smlouvy ve věcech technických:

[redacted]
Fakturační a korespondenční adresa:

MND Drilling & Services a.s.
Velkomoravská 900/405, 696 18 Lužice

(dále společně jen „Smluvní strany“)

II.

Důvod uzavření Dodatku

Vzhledem k vnitřním organizačním změnám na straně Objednatele (fúze tří odštěpných závodů) došlo k uzavření Smlouvy až dne 30. 9. 2024, což neumožnilo zahájení prací v měsíci září 2024 tak, jak bylo plánováno a uvedeno ve Výzvě k podání nabídek a v zadávacích podmínkách (čl. 4. ZD Termín plnění).

Po uzavření Smlouvy bylo dne 3. 10. 2024 při místním šetření Smluvních stran zjištěno, že v důsledku extrémního množství dešťových srážek, které byly v celé oblasti zaznamenány v průběhu měsíce září 2024, zejména ve dnech 13. až 15. září, byly výrazně ovlivněny hydrogeologické podmínky oblasti.

Vzhledem ke shora uvedenému vyzval Zhotovitel Objednatele, s odvoláním na odst. 2 čl. IV Smlouvy, k uzavření dodatku, kterým bude upraven termín dokončení díla tak, že aktuální termíny budou rozděleny na část díla, kterou je možné realizovat i ve zhoršených podmínkách a na část díla, kterou bude možné realizovat až na jaře 2025. V souvislosti s rozdělením termínů realizace a vzhledem ke skutečnosti, že podstatná část prací bude i přes zhoršené podmínky realizována do 10. 12. 2024, požádal současně i o úpravu platebních podmínek tak, aby mohl Zhotovitel Objednateli fakturovat práce, které provede do konce roku 2024, neboť posun termínu realizace nezpůsobil.

I přes shora popsané překážky Zhotovitel realizaci díla bez prodloužení zahájil a v provádění prací, i přes objektivně zhoršené podmínky, pokračuje.

Objednatel proto posoudil objektivní podmínky v místech realizace díla a požádal o vyjádření technický dozor, a to zejména k možnosti provádět práce v současných podmínkách.

Při posouzení bylo zjištěno, že v důsledku extrémních klimatických a hydrogeologických podmínek na obou lokalitách nelze spolehlivě provést srovnání dotčených pozemků do původních nivelet terénu. Podmáčený prostor u sond je svahově nestabilní a zemní práce v požadovaném rozsahu v současnosti nelze provést. S tím souvisí i nemožnost provést rekultivační práce, obnovu lesního porostu dle požadavků na obnovení pozemků plnicích funkcí lesa. Bez provedení srovnání pozemků do původních nivelet nelze stanoviště zalesňovat. Toto rovněž nebude možné provést ani po zámru terénu.

Byl potvrzen 300 procentní nárůst srážek v dané oblasti a je možné kvalifikovaně předpokládat, že kvalitativní podmínky umožňující realizovat požadované práce nastanou až po přirozeném odvodnění a vysušení terénu, což lze předpokládat v řádu měsíců, a pokud v tomto období dojde souběžně k dlouhodobému zámru v řádu týdnů, tak až po následném rozmrznutí terénu.

Již nyní je zřejmé, že Zhotovitel bude moci provést rekultivační práce nejdříve až v jarních měsících roku 2025, a to z důvodu dodržení správného technologického postupu při obnově lesního porostu dle základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Provedení rekultivačních prací v požadované kvalitě je hlavním předpokladem pro to, aby vlastníci a uživatelé dotčených pozemků, tyto pozemky po provedených pracích převzali zpět, bez připomínek ke kvalitě provedených prací.

Objednatel proto konstatuje, že jsou naplněny podmínky uvedené v čl. IV. odst. 2 Smlouvy a využívá výhrady práva na změnu termínu dokončení a předání díla z důvodu vzniku nepředvídatelných okolností (posun termínu započetí prací, extrémní srážky a z toho vyplývající podmáčení terénu) dle ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel vyzval Zhotovitele k uzavření tohoto Dodatku, kterým se upravuje termín dokončení a předání díla. V návaznosti na úpravu termínu dokončení a předání díla upravují Smluvní strany i platební podmínky, neboť je zřejmé, že Zhotovitel v letošním roce dokončí finančně nejnáročnější části díla a úprava termínu dokončení a předání díla nebyla způsobena prodloužením Zhotovitele, ale vznikem shora popsaných nepředvídatelných okolností. Nové platební milníky odpovídají nově určeným dílčím termínům dokončení jednotlivých částí díla.

III.

Změna Smlouvy

1. Dohodou Smluvních stran se ruší stávající znění čl. IV. odst. 1 Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Vrt KL148

Termín pro dokončení příjezdových komunikací a panelových ploch: **nejpozději do 30. 11. 2024**

Termín pro dokončení relikvidace vrtu:

nejpozději do 10. 12. 2024

Termín pro dokončení rekultivačních prací v okolí vrtu KL148:

nejpozději do 30. 4. 2025

Vrt NP234

Termín pro dokončení příjezdových komunikací a panelových ploch:

nejpozději do 30. 11. 2024

Termín pro dokončení relikvidace vrtu:

nejpozději do 10. 12. 2024

Termín pro dokončení rekultivačních prací v okolí vrtu NP-234:

nejpozději do 30. 4. 2025

Termín předání kompletně dokončeného díla (Závěrečné zprávy):

nejpozději do 30. 4. 2025

2. *V návaznosti na rozdělení původních termínů plnění na více dílčích termínů, se Smluvní strany dohodly na úpravě odst. 1 čl. VII. Smlouvy tak, že se stávající znění čl. VII. odst. 1 Smlouvy ruší a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:*

1. Smluvní strany se dohodly na milníkové fakturaci, a to v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací, maximálně však do výše smluvní ceny dohodnuté v čl. VI. Cena díla této Smlouvy.

Vrt KL148

1. milník - dokončení příjezdových komunikací a panelových ploch
2. milník - dokončení relikvidace vrtu
3. milník - dokončení rekultivačních prací, protokolární předání pozemků dotčených realizací této části díla dle této Smlouvy zpět vlastníkovu/uživateli;

Vrt NP234

4. milník - dokončení příjezdových komunikací a panelových ploch
5. milník - dokončení relikvidace vrtu
6. milník - dokončení rekultivačních prací, protokolární předání pozemků dotčených realizací této části díla dle této Smlouvy zpět vlastníkovu/uživateli;
7. milník předání kompletně dokončeného díla (Závěrečné zprávy)

3. *Smluvní strany se dále dohodly na úpravě odst. 2 čl. VII. této Smlouvy tak, že se stávající znění čl. VII. odst. 2 Smlouvy ruší a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:*

2. Každá faktura bude Zhotovitelem vystavena do 15 dnů po dokončení veškerých prací na příslušné části díla a podpisu zjišťovacího protokolu. Každá faktura bude doložena soupisem skutečně provedených prací, zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou Smluvních stran ve věcech technických, uvedených v záhlaví této Smlouvy a kopií poslední strany stavebního deníku příslušné části díla dokumentující dokončení příslušného milníku.

Faktura za poslední část díla – 7. milník – (konečná faktura) bude vystavena do 15 dnů od předání kompletně dokončeného díla a jeho převzetí Objednatel. Předmětem fakturace bude vypracování Závěrečné zprávy Zhotovitele = Dokumentace skutečného provedení. Závěrečná zpráva bude přílohou Předávacího protokolu dokončeného díla. Faktura bude doložena soupisem skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou Smluvních stran ve věcech technických uvedených v záhlaví této Smlouvy.

V případě zjištění vad díla, nebránících jeho užívání, při předání a převzetí dokončeného díla, má Objednatel právo zadržet a nezaplatit Zhotoviteli 10 % z fakturované částky, a to až do odstranění veškerých vad uvedených v předávacím protokolu.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržovanou částku ve lhůtě 30 dní následujících po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.


Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení se zaplacením příslušné zadržované částky po dobu, po kterou oprávněně uplatňuje své zadržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 30 dní stanovené k doplacení zadržované částky.

S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení a další) a nelze Objednatele za výkon tohoto práva žádným způsobem sankcionovat.


IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti v den podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Všechna ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nezměněna.
3. Smluvní strany potvrzují, že Zhotovitel před podpisem tohoto Dodatku předal Objednateli, v souladu s odst. 12 čl. VI. Cena díla této Smlouvy, bankovní záruku s prodlouženou dobou platnosti (dodatek k bankovní záruce prodlužující její platnost).
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž každá Smluvní strana obdrží jeden výtisk.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že je srozumitelný a určitý, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Osoby podepisující tento Dodatek prohlašují, že jsou plně způsobilé k právnímu jednání v rozsahu tohoto Dodatku a že jim nejsou známy žádné právní ani faktické překážky bránící uzavření tohoto Dodatku.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou:
Příloha č. 1: Plná moc ze dne 14. 8. 2024
Příloha č. 2: Pověření ze dne 13. 11. 2024

V Příbrami dne **27-11-2024**



Ing. Šimon Mrázek
vedoucí odštěpného závodu
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram
(Objednatel)




1

V Lužicích dne **21. 11. 2024**



Ing. Petr Kopečný
provozně technický ředitel
MND Drilling & Services a.s.
(Zhotovitel)



Ing. Marta Vicanová
vedoucí ekonomického úseku
MND Drilling & Services a.s.
(Zhotovitel)



Příloha č. 1
Plná moc ze dne 14.8.2024

PLNÁ MOC

Společnost **MND Drilling & Services a.s.**, se sídlem v Lužicích, Velkomoravská 900/405, PSČ696 18, IČ: 25547631, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2843, zastoupená Ing. René Kachyňou, předsedou představenstva a RNDr. Janou Hamršmídovou, MBA, členkou představenstva (dále jen „Společnost“), tímto zmocňuje

Ing. Petra Kopečného, [REDACTED]
[REDACTED]

a

Ing. Martu Vicanovou, [REDACTED]
[REDACTED]

k účasti na veřejné zakázce s názvem: „„Zabezpečení dvou vrtů „KL 148“ v k.ú. Ženklaava a „NP234 v k.ú. Libhošť“““

Název zakázky:

Zabezpečení dvou vrtů „KL 148“ v k.ú. Ženklaava a „NP234 v k.ú. Libhošť“

Zadavatel:

DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 47127, Stráž pod Ralskem, zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520, týká se odštěpného závodu PKÚ se sídlem Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec

Zadávací dokumentace

Č.j.:

DIAMO - D800/71718/2024, v3

V rámci tohoto oprávnění jsou zmocněnci společně oprávněni k veškerému právnímu jednání souvisejícímu s účastí v uvedené veřejné zakázce, zejména k podání nabídky za Společnost a v případě udělení zakázky Společnosti, k veškerému právnímu jednání souvisejícímu s její realizací, zejména k podpisu smlouvy se zadavatelem, podpisu souvisejících dokumentů a navazujících smluv (zejména subdodavatelských) a případných dodatků těchto dokumentů.

V Lužicích dne 14.08.2024

Ing. René Kachyňa
předseda představenstva

RNDr. Jana Hamršmídová, MBA
členka představenstva

Pověření v uděleném rozsahu přijímám:

Ing. Petr Kopečný

Ing. Marta Vicanová

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 167319111-487939-240912134018.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **167319111-487939-240912134018**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **1**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: [REDACTED] notář, IČ: 05636761

Pracoviště: [REDACTED] notář

Datum vyhotovení: **12.09.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



167319111-487939-240912134018

Příloha č. 2
Pověření ze dne 13. 11. 2024



DIAMO, státní podnik
ředitelství s. p.
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

POVĚŘENÍ

DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČO 00002739, jednající statutárním orgánem **Ing. Ludvíkem Kašparem**, ředitelem státního podniku,

pověřuje

Ing. Šimona Mrázka, nar. [REDAKCE] bytem [REDAKCE] vedoucího odštěpného závodu Příbram, státního podniku DIAMO, aby jménem státního podniku DIAMO činil úkony k uzavírání dodatků ke smlouvě o dílo číslo D350/00000/00023/24/00, uzavřené dne 30. 9. 2024 v rámci veřejné zakázky „**Zabezpečení dvou vrtů KL148 v k.ú. Ženklaava a NP234 v k.ú. Libhošť**“, včetně podpisu dodatků.


Adresa pro doručování písemností, které se týkají tohoto pověření, jeho obsahu, rozsahu, platnosti apod., a rovněž pro doručování písemností od orgánů státní správy a územní samosprávy, je sídlo státního podniku: DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, nebo e-mailová adresa diamo@diamo.cz, nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky: ID sjfywke.

Pro doručování písemností, které se týkají dodatků ke smlouvě o dílo číslo D350/00000/00023/24/00, platí doručovací adresa dle zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „**Zabezpečení dvou vrtů „KL148“ v k.ú. Ženklaava a „NP234“ v k.ú. Libhošť**“.

Toto pověření je nepřenositelné a je časově omezené ode dne vydání do ukončení platnosti smlouvy o dílo číslo D350/00000/00023/24/00, nebo do ukončení pracovního poměru pověřeného podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

Ve Stráži pod Ralskem

Elektronický podpis • 13.11.2024



Ing. Ludvík Kašpar
ředitel státního podniku

DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739
Tel. +420 487 851 338
E-mail: diamo@diamo.cz

Obchodní rejstřík: Krajský soud Ústí nad Labem
Oddíl AXVIII, vložka 520
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
č. ú. 8010-0805109003/0300

