

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: VBÚ Západ, NN 1814, P13, č. akce 700001/35

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	6=30+34	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ			
5=(39/1)*100	Sledování záměny položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ			

12=(28/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky (ABS)	0,00%	limit nepřekročen
13=28	Sledování čerpání limitu (ABS)		ročen
14=149224000-28	Zbývá do vyčerpání limitu		OK v limitu

						Vyhrazená změna dle § 100 ZZVZ (Doměrky)			Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ				Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ				Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ				Záměna položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Hodnota ZBV	Cena vypuštěných prací (žadávat se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (žadávat se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	limit 15 %	Suma abs. Hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (žadávat se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací	Suma abs. Hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (žadávat se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací	Suma abs. Hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (žadávat se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací
16	17	18	19=22+25+29+33+37	20=23+26+30+34+38	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=(28/1)*100	28= 25 +26	29	30	31=29+30	32= 29 +30	33	34	35=33+34	36= 33 +34	37	38	39=37+38

Změnový list pro změny dle § 100 ZZVZ									
Název a evidenční číslo stavby: VBÚ Západ, NN 1814, P13, č. akce 700001/35		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: ----	Číslo ZBV: 1						
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):									
Strany smlouvy o dílo 3/24/6000/023 PID: TSKAX001UKI9 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 24.07.2024									
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice									
Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5, 158 00									
<u>Přílohy změnového listu:</u> (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Geodetické zaměření (d) tloušťky skutečného souvrství (e) fotodokumentace		<table><tr><td>Paré č.</td><td>Příjemce</td></tr><tr><td>1</td><td>Zadavatel</td></tr><tr><td>2</td><td>Dodavatel</td></tr></table>		Paré č.	Příjemce	1	Zadavatel	2	Dodavatel
Paré č.	Příjemce								
1	Zadavatel								
2	Dodavatel								
Iniciátor změny: Objednatel									
Popis a zdůvodnění Změny:									
<u>skutečně provedený rozsah prací</u> Změna spočívá ve skutečném rozsahu prací, které byly provedeny. Jde především o větší plochu úpravy z důvodů napojení nutnosti na stávající plochy vyhovujícího technického stavu a navýšení rozsahu konstrukční vrstvy ze ŠD a podkladní vrstvy z ACP. Lze konstatovat, že zadavatel si vyhradil změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a že podmínky pro tuto změnu a její obsah jsou jednoznačně vymezeny a změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka Vyhrazené změny závazku dle § 100 odst. (1) ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna. Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami. Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.									
Údaje v Kč bez DPH:									
Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem						
	0,00	318 558,08	318 558,08						
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:									
Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno	datum	podp						
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podp						
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 100 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.									
Objednatel (člen představenstva)	jméno	Ing. Josef Richtr	datum						
Zhotovitel	jméno		podpis						
		slo paré: 1,2							

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: VBÚ Západ, NN 1814, P13, č. akce 700001/35								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)							
Číslo a název SO/PS: ----								č. 1							
								Změna položek podle § 100							
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Typ položky (SoD / ŮRS / R)	č.p. VV SoD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2	107	ACL 22 tloušťky vrstvy 6 cm	m2												
3	108	ACL 22 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2												
	311	Odstranění nestmelených podkladních vrstev do tloušťky vrstvy 10 cm včetně naložení, odvo:	m2												
4	406	Úprava pláňe se zhutněním v hornině do třídy 4	m2												
	603	Ze štěrkodrti ŠDA tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním	m2												
	604	Ze štěrkodrti ŠDA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním	m2												
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
		Celkem													

Za Zhotovitele: [redacted]

Datum: [redacted]

Za Objednatele: [redacted]

Datum: [redacted]

Změnový list pro změny dle odst. 6 § 222 ZZZV			
Název a evidenční číslo stavby: VBÚ Západ, NN 1814, P13, č. akce 700001/35		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		-----	2
Strany smlouvy o dílo 3/24/6000/023 PID: TSKAX001UKI9 na realizaci výše uvedené 24.07.2024 Stavby uzavřené dne: Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5, 158 00			
Přílohy změnového listu: (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) situace		Paré č. Příjemce 1 Zadavatel 2 Dodavatel	
Iniciátor změny: Objednatel			
Popis a zdůvodnění Změny: Sanace podkladních vrstev Změna spočívá v provedení sanace plochy pod budoucím cementobetonovým krytem a přilehlou komunikací. Po odtěžení stávající konstrukční vrstvy na úroveň pláně tvořenou štěrkopískem byly následně provedeny kontrolní zkoušky únosnosti SZD s nevyhovujícím výsledkem. Po provedení sond, bylo zjištěno, že v hloubce cca - 15cm od pláně se nachází plastická vrstva jílu. Zhotovitelem navržená úprava spočívá v tom, že nevyhovující materiál bude odtěžen do hloubky min. 30cm a na parapláň bude položena výztužná geotextilie s následným zásypem štěrkokdrtí frakce 0/63. Skladba vozovky pravé strany o celkové tl. 940mm tvořena z CB 240mm, SC 3/4 tl. 150mm, ŠD 0/63 tl. 250mm a sanace ŠD TL. 300mm . Skladba vozovky levé strany je celkové tl. 760mm tvořena z AB 180mm, SC 3/4 tl. 150mm, ŠD 0/63 tl. 250mm a sanace ŠD TL. 150mm Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba provedení prací vznikla v důsledku zjištěných okolností. Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami. Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-99 347,94	1 152 966,66	1 053 618,72
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno	datum	podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZZV, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (člen představenstva)	jméno	Ing. Josef Richtr	datum
Zhotovitel	jméno		podpis
Ing. Josef Richtr podpis			Ing. Josef Richtr Datum: 2024.10.11 17:01:47 +02:00'
Číslo paré:			1,2

Evidenční číslo a název VBÚ Západ, NN 1814, P13, č. akce 700001/35								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)							
Číslo a název SO/PS: ----								č. 2							
								Změna položek podle odst. 6 § 222							
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	Typ položky (SoD / ÚRS / R)	č.p. VV SoD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	188	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2												
	301	Odstraňování asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu	m2												
	302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu	m2												
	401	Odkopávky nezapažené pro silnice v hominách do třídy 4 včetně naložení výkopku, odvozu na skládku, skládkovného	m3												
	403	Zásyp jam sypaninou - šterkodrtí včetně dodávky materiálu, hutnění	m3												
	615	Ze směsi stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C3/4 tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním	m2												
	616	Ze směsi stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C3/4 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním	m2												
	136	Frézování trhlin, nástřiku adhezni nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spar v asfaltovém krytu	bm												
	270	Osazení obruby žulové OP 3 do lože z betonu třídy s opěrou a vlivu prostředí C 20/25 n XF3	bm												
	378	Vytrhání obrub OP 3 včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě,skládkovné	bm												
		Celkem													

Za Zhotovitele: [redacted]

Za Objednatele: [redacted]

Datum: [redacted]

Datum: [redacted]