

Dodatek č. 11 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n.“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy, na základě
Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

číslo smlouvy: **E618-S-1637/2021/PAL**

ISPROFOND: 5323510001

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SPOLEČNOST NÁDRAŽÍ PLZEŇ

Vedoucí společník:

Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 25021915 DIČ: CZ25021915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 93177

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Karlem Volfem**, předsedou sboru jednatelů a **Ing. Tomášem Erhardem**,
jednatelem

Korespondenční adresa:

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

a

druhý společník:

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796 DIČ: CZ 46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Romanem Kocůrkem**, 1. místopředsedou představenstva a **Jiřím
Procházkou, MBA**, členem představenstva



třetí společník:

AVERS, spol. s r.o.

se sídlem: Michelská 240/49, Michle, 141 00 Praha 4

IČO: 41190840 DIČ: CZ 41190840

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 3445

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Martinem Koškou**, jednatelem

číslo smlouvy: DZ 21010004

bank. spojení zhotovitele: č. účtu: 123-1958810217/0100, vedeného u Komerční banky, a.s.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 28.04.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n.“, ve znění jejího Dodatku č. 10 (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením Článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 11 (dále též „**Dodatek**“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava Přílohy č. 10 Smlouvy – Smluvní cena Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **22 867 576,17 Kč bez DPH**.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „**ZL**“): č. 16, č. 17, č. 18 a č. 19 a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „**ZZVZ**“), se Smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách Smluvní ceny Díla.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je **11,10 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **15,23 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 10 Smlouvy – Smluvní cena Díla.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, v souladu s ustanovením Článku 16 Smlouvy o dílo, se smluvní Strany dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S 1637/2021/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele: DZ 21010004, uzavřené dne 28.04.2021 takto:

1) Smluvní cena

a) U části prací obsažených ve schválených ZL č. 16 a č. 18 a prací ve schváleném ZL č. 17 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 16 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

[REDACTED]

Méněpráce dle ZL č. 16 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

[REDACTED]

Vícepráce dle ZL č. 17 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

[REDACTED]

Méněpráce dle ZL č. 17 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

[REDACTED]

Vícepráce dle ZL č. 18 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 18 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Práce dle § 222 odst. 5 ZZV dle D11 Smlouvy celkem, bez DPH	+19 323650,77 Kč

b) U části prací obsažených ve schválených ZL č. 16 a č. 18 a prací ve schváleném ZL č. 19 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 16 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 16 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 18 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 18 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	-
Vícepráce dle ZL č. 19 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 19 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Práce dle § 222 odst. 6 ZZV dle D 11 Smlouvy celkem, bez DPH	

Úprava Smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 11:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	667 930 039,45 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1, bez DPH činila	667 930 039,45 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2, bez DPH činila	709 973 248,01 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3, bez DPH činila	732 120 792,45 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4, bez DPH činila	740 726 339,36 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5, bez DPH činila	740 726 339,36 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6, bez DPH činila	770 260 727,24 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 7, bez DPH činila	786 652 850,96 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 8, bez DPH činila	816 550 843,91 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 9, bez DPH činila	884 640 989,16 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 10, bez DPH činila	884 640 989,16 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 11, bez DPH	+22 867 576,17 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 11, bez DPH činí	907 508 565,33 Kč

2) Příloha č. 10 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 10 Smlouvy – Smluvní cena Díla. Ruší se znění Přílohy č. 10 Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 11, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 11 (současně Přílohou č. 10 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí. Smluvní strany prohlašují, že Rekapitulace ceny ke dni podpisu Dodatku č. 11 nezahrnuje případnou změnu Smluvní ceny Díla na základě oznámení nároků (claimů) Zhotovitele a dalších Variací neobsažených v Preambuli tohoto Dodatku č. 11 učiněných do doby podpisu tohoto Dodatku č. 11.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 11 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 11 v Registru smluv, v souladu se Zákonem o registru smluv.
3. Zaslání Dodatku č. 11 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S 1637/2021/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele: DZ 21010004, uzavřené dne 28.04.2021, nedotčená tímto Dodatkem č. 11, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek č. 11 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz má platnost originálu.
6. Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 11 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 11 je následující příloha:

Příloha č. 1 – Smluvní cena Díla – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 11*

V Praze

Za Objednatele:

V Praze

Za Zhotovitele:
SPOLEČNOST NÁDRAŽÍ PLZEŇ

28.11.2024 08:42
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Digitální podpis:
07.10.2024 07:29:38

Ing. Karel Volf

předseda sboru jednatelů
Metrostav DIZ s.r.o.

Digitální podpis:
07.10.2024 08:26:22

Ing. Tomáš Erhard

člen představenstva
Metrostav DIZ s.r.o.



Digitálně podepsal
Datum: 2024.10.03
08:21:02 +02'00'

Ing. Roman Kocúrek

1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.



Digitálně podepsal
Datum: 2024.10.03
07:36:24 +02'00'

Jiří Procházka, MBA

člen představenstva
OHLA ŽS, a.s.

Digitálně
podepsal
Datum:
2024.10.01
11:22:42 +02'00'

Martin Koška

jednatel
AVERS, spol. s r.o.

