

Stavba : Cyklostezka s pěším provozem Lanškroun - Luková

Cena díla dle SOD

max. 15% (ABS)
odst. 4

max. 30%
odst. 5

max. 30%
odst. 6

18 845 091,49 Kč

2 826 763,72 Kč

5 653 527,45 Kč

5 653 527,45 Kč

číslo ZL	Popis	ZZVZ 134 § 222, odst.	méněnáklady	vícenáklady	součet	součet v ABS hodnotě
1	SO 101h, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY SPOLECNA Vápnění	6	-779 309,24 Kč	857 604,55 Kč	78 295,31 Kč	1 636 913,79 Kč
2	SO 101h, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY SPOLECNA Tratviod a UV	6	-9 566,78 Kč	126 140,52 Kč	116 573,74 Kč	135 707,30 Kč
3	SO 101h, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY SPOLECNA Odstranění dřevin	4		13 567,76 Kč	13 567,76 Kč	13 567,76 Kč
4	SO 101h, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY SPOLECNA Odpočívadlo v km 0,760	4		8 261,21 Kč	8 261,21 Kč	8 261,21 Kč
5	SO 101h, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY SPOLECNA Zatrubnění zastávky a sjezdů v km 0,970; 2,000; 2,350	4		95 895,02 Kč	95 895,02 Kč	95 895,02 Kč
6	SO 101h, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY SPOLECNA Změna vápnění za sanaci	6		180 435,60 Kč	180 435,60 Kč	180 435,60 Kč
7	SO 101h, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY SPOLECNA Přikop v km 0,970 a tratviod v km 0,425	4		73 352,96 Kč	73 352,96 Kč	73 352,96 Kč
8	SO 101h, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY SPOLECNA Tratviod v km 2,290-2,380	4		33 308,98 Kč	33 308,98 Kč	33 308,98 Kč
9	SO 102 Propustek LPVT Rudolitička	4		25 967,00 Kč	25 967,00 Kč	25 967,00 Kč
10	SO 103 Přemostění VT Rudolitička - změna ztraceného bednění na ŽB	4	-206 999,43 Kč	236 991,43 Kč	29 992,00 Kč	443 990,86 Kč
11	SO 104 Propustek	4		38 000,84 Kč	38 000,84 Kč	38 000,84 Kč

Celkem ZL

DPH

Cena s DPH

693 650,42 Kč

19 538 741,91 Kč

4 103 135,80 Kč

23 641 877,71 Kč

732 344,63 Kč

3,89%

0,00 Kč

0,00%

375 304,65 Kč

1,99%

Změnový list č. 01

Číslo změnového příkazu	01/2024
Datum zadání:	29.10.2024
Číslo projektu:	040-2-22
Název stavby:	Cyklostezka s pěším provozem Lanškroun - Luková
Název stavebního objektu:	SO 101h Stezka pro chodce a cyklisty společná
Název objednatele	LANŠKROUNSKO
Název technického dozoru investora:	DABONA s.r.o.
Název zhotovitele:	MADOS MT s.r.o.
Iniciátor změny:	Zhotovitel

1. Předmět změny

SO 101h, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY SPOLEČNÁ (č. ZBV 101-1)
Změna způsobu založení objektu z důvodu nedostatečné únosnosti podloží.

2. Důvod změny

Vzhledem ke skutečnosti, že parametry zeminy (únosnost) neodpovídají předpokladu a požadavku projektu, je nutné provést změnu technického řešení. Bude provedeno odebrání ornice a niveleta upravena odebráním a nebo doplněním zeminy na kótu -0,450 m pod niveletu vozovky a dojde k celoplošnému vápnění vrstvy zeminy pod touto niveletou ve vrstvě 500 mm z důvodu vylepšení základových poměrů (únosnost min. 30 MPa)

3. Časový harmonogram

Změna nebude mít vliv na konečný termín dokončení díla

4. Finanční harmonogram

Navrhovaná změna bude mít dopad na finanční náklad objektu:

Méněpráce ve výši:

- 779 309,24 Kč bez DPH

Vícepráce ve výši:

+ 857 604,55 Kč bez DPH

Celkové zvýšení ceny díla o:

+ 78 295,31 Kč bez DPH

5. Druh změny

Dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., §222, odst.6.

6. Přílohy

1. Rozpočet změny
2. Projektová dokumentace
3. Zápis z kontrolního dne č.2
4. Stanovisko projektanta
5. Hutní zkoušky
6. Fotodokumentace

7. Podpisy

Zhotovitel

15.11.2024	Miloš Kaplan	MADOS MT s.r.o. Luparice 51 517 41 Kostelec nad Orlicí DIČ: CZ25297899 23
datum	jméno	razítko a podpis

Projektant

15.11.2024	Ing. Jiří Cihlář	
datum	jméno	razítko a podpis

Technický dozor investora

15.11.2024	Ing. Milan Kunert	 DABONA s.r.o. Sokolovská 682 516 01 Píchnov nad Sázavou FAX: +420 494 322 00 Tel.: +420 494 531 500 E-mail: dabona@dabona.eu 13 IČ 04326986 DIČ CZ04326986
datum	jméno	razítko a podpis

Objednatel

15.11.2024	RNDr. Antonín Fiala	
datum	jméno	razítko a podpis

Změnový list č. 02

Číslo změnového příkazu	02/2024
Datum zadání:	29.10.2024
Číslo projektu:	040-2-22
Název stavby:	Cyklostezka s pěším provozem Lanškroun - Luková
Název stavebního objektu:	SO 101h Stezka pro chodce a cyklisty společná
Název objednatele	LANŠKROUNSKO
Název technického dozoru investora:	DABONA s.r.o.
Název zhotovitele:	MADOS MT s.r.o.
Iniciátor změny:	Zhotovitel

1. Předmět změny

SO 101h, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY SPOLEČNÁ (č. ZBV 101-2)
Provedení nového trativodu podél stezky v km 0,625 – 0,775.

2. Důvod změny

V km 0,750 byl při zemních pracích nalezen silný výron vody z okolního terénu (zřejmě původní meliorace), který podmáčí těleso cyklostezky, čímž degraduje zemní těleso komunikace. Proto je nutné odvedení této vody drenážním potrubím mimo těleso cyklostezky (Zápis z KD č. 3, bod 3/3).

3. Časový harmonogram

Změna nebude mít vliv na konečný termín dokončení díla

4. Finanční harmonogram

Navrhovaná změna bude mít dopad na finanční náklad objektu:

Méněpráce ve výši: - 9 566,78 Kč bez DPH
Vícepráce ve výši: + 126 140,52 Kč bez DPH

Celkové zvýšení ceny díla o: + 116 573,74 Kč bez DPH

5. Druh změny

Dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., §222, odst.6.

6. Přílohy

1. Rozpočet změny
2. Projektová dokumentace
3. Zápis z kontrolního dne č. 3,4
4. Stanovisko projektanta
5. Fotodokumentace

7. Podpisy

Zhotovitel

15. 11. 2024	Miloš Kaplan	MADOS MT s.r.o. Lupenice 51 517 41 Kostelec nad Orlicí DIČ: CZ25297899 23
datum	jméno	razítko a podpis

Projektant

15. 11. 2024	Ing. Jiří Cihlář	
datum	jméno	razítko a podpis

Technický dozor investora

15. 11. 2024	Ing. Milan Kunert	 DABONA s.r.o. Sokolovská 882 518 01 Rychnov nad Kněžnou FAX: +420 494 322 044 Tel.: +420 494 531 558 E-mail: dabona@dabona.eu IČ 84826998 DIČ CZ84826998
datum	jméno	razítko a podpis

Objednatel

15. 11. 2024	RNDr. Antonín Fiala	
datum	jméno	razítko a podpis

Změnový list č. 03

Číslo změnového příkazu	03/2024
Datum zadání:	29.10.2024
Číslo projektu:	040-2-22
Název stavby:	Cyklostezka s pěším provozem Lanškroun - Luková
Název stavebního objektu:	SO 101h Stezka pro chodce a cyklisty společná
Název objednatele	LANŠKROUNSKO
Název technického dozoru investora:	DABONA s.r.o.
Název zhotovitele:	MADOS MT s.r.o.
Iniciátor změny:	Zhotovitel

1. Předmět změny

SO 101h, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY SPOLEČNÁ (č. ZBV 101-3)
Odstranění dřevin

2. Důvod změny

Před zahájením stavby nebylo provedeno odstranění dřevin v kolizi se stavbou. Dřeviny byly odstraněny vč. jejich likvidace zhotovitelem.

3. Časový harmonogram

Změna nebude mít vliv na konečný termín dokončení díla

4. Finanční harmonogram

Navrhovaná změna bude mít dopad na finanční náklad objektu:

Méněpráce ve výši:	0,00 Kč bez DPH
Vícepráce ve výši:	+ 13 567,76 Kč bez DPH
Změna ceny v absolutní hodnotě	13 567,76 Kč bez DPH
Celkové zvýšení ceny díla o:	+ 13 567,76 Kč bez DPH

5. Druh změny

Dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., §222, odst.4.

6. Přílohy

1. Rozpočet změny
2. Projektová dokumentace
3. Zápis z kontrolního dne č.2 a č. 6 (bod 2/2)
4. Stanovisko projektanta
5. Fotodokumentace

7. Podpisy

Zhotovitel

15. 11. 2024	Miloš Kaplan	MADOS MT s.r.o. Lupenička 51 517 41 Kostelec nad Orlicí DIČ: CZ25287699
datum	jméno	razítko a podpis

Projektant

15. 11. 2024	Ing. Jiří Cihlář	
datum	jméno	razítko a podpis

Technický dozor investora

15. 11. 2024	Ing. Milan Kunert	 DABONA s.r.o. Sokolovská 682 518 01 Rychov nad Kněžnou FAX: +420 494 322 044 Tel.: +420 494 531 538 E-mail: dabona@dabona.eu IČ 64826998 DIČ CZ64826998
datum	jméno	razítko a podpis

Objednatel

15. 11. 2024	RNDr. Antonín Fiala	
datum	jméno	razítko a podpis

Změnový list č. 04

Číslo změnového příkazu	04/2024
Datum zadání:	29.10.2024
Číslo projektu:	040-2-22
Název stavby:	Cyklostezka s pěším provozem Lanškroun - Luková
Název stavebního objektu:	SO 101h Stezka pro chodce a cyklisty společná
Název objednatele	LANŠKROUNSKO
Název technického dozoru investora:	DABONA s.r.o.
Název zhotovitele:	MADOS MT s.r.o.
Iniciátor změny:	Zhotovitel

1. Předmět změny

SO 101h, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY SPOLEČNÁ (č. ZBV 101-4)
Odpočívadlo v km 0,760

2. Důvod změny

Do projektové dokumentace bylo doplněno odpočívadlo v km 0,760 z důvodu dodržení bezbariérových podmínek (úsek stezky ve sklonu větším jak 5 % a v délce větší jak 200 m).

3. Časový harmonogram

Změna nebude mít vliv na konečný termín dokončení díla

4. Finanční harmonogram

Navrhovaná změna bude mít dopad na finanční náklad objektu:

Méněpráce ve výši:	0,00 Kč bez DPH
Vícepráce ve výši:	+ 8 261,21 Kč bez DPH
Změna ceny v absolutní hodnotě	8 261,21 Kč bez DPH

Celkové zvýšení ceny díla o: + 8 261,21 Kč bez DPH

5. Druh změny

Dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., §222, odst.4.

6. Přílohy

1. Rozpočet změny
2. Projektová dokumentace
3. Zápis z kontrolního dne č.6 (bod 5/1)
4. Stanovisko projektanta

7. Podpisy

Zhotovitel

15.11.2024	Miloš Kaplan	MADOS MT s.r.o. Lupenice 51 517 41 Kosteletz nad Orlicí DIČ: CZ25297899 23
datum	jméno	razítko a podpis

Projektant

15.11.2024	Ing. Jiří Cihlár	
datum	jméno	razítko a podpis

Technický dozor investora

15.11.2024	Ing. Milan Kunert	 DABONA s.r.o. Sokolovská 682 518 01 Rychnov nad Kněžnou FAX: +420 494 322 044 Tel.: +420 494 531 538 E-mail: dabona@dabona.eu IČ 64826998 DIČ CZ64826998
datum	jméno	razítko a podpis

Objednatel

15.11.2024	RNDr. Antonín Fiala	
datum	jméno	razítko a podpis

Změnový list č. 05

Číslo změnového příkazu	05/2024
Datum zadání:	29.10.2024
Číslo projektu:	040-2-22
Název stavby:	Cyklostezka s pěším provozem Lanškroun - Luková
Název stavebního objektu:	SO 101h Stezka pro chodce a cyklisty společná
Název objednatele	LANŠKROUNSKO
Název technického dozoru investora:	DABONA s.r.o.
Název zhotovitele:	MADOS MT s.r.o.
Iniciátor změny:	Zhotovitel

1. Předmět změny

SO 101h, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY SPOLEČNÁ (č. ZBV 101-5)
Zatrubnění zastávky a sjezdů v km 0,970; 2,000; 2,350

2. Důvod změny

V nástupu do prostoru autobus. zastávky se nachází příkop přilehlé silnice, který je nutno zatrubnit pro přístup cestujících do přístřešku autobus. zastávky. Dále z důvodu velkého výskytu vody v km 0,970, která podmáčí konstrukci cyklostezky, je nutné provést převod vody do vodoteče prohloubením příkopu až k vodoteči a pod sjezd vložit trubní propustek. V km 2,000 a 2,350 po odhalení stávajících potrubí sjezdů byl zjištěn jejich nevyhovující technický stav nedovolující provedení prací na povrchu sjezdů.

3. Časový harmonogram

Změna nebude mít vliv na konečný termín dokončení díla

4. Finanční harmonogram

Navrhovaná změna bude mít dopad na finanční náklad objektu:

Méněpráce ve výši:	0,00 Kč bez DPH
Vícepráce ve výši:	+ 95 895,02 Kč bez DPH
Změna ceny v absolutní hodnotě	95 895,02 Kč bez DPH

Celkové zvýšení ceny díla o: + 95 895,02 Kč bez DPH

5. Druh změny

Dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., §222, odst.4.

6. Přílohy

1. Rozpočet změny
2. Projektová dokumentace
3. Zápis z kontrolního dne č. 4 (bod 3/2) a č.10 (bod 8/1)
4. Stanovisko projektanta
5. Fotodokumentace

7. Podpisy

Zhotovitel

15. 11. 2024	Miloš Kaplan	MADOS MT s.r.o. Lipnice 51 517 41 Kostelec nad Orlicí DIČ: CZ25297899 23
datum	jméno	razítko a podpis

Projektant

15. 11. 2024	Ing. Jiří Cihlář	
datum	jméno	razítko a podpis

Technický dozor investora

15. 11. 2024	Ing. Milan Kunert	 DABONA s.r.o. Sokolovská 882 518 01 Rychnov nad Bystrou FAX: +420 494 322 1 Tel.: +420 494 531 536 E-mail: dabona@dabona.eu 13 IČ 64820996 DIČ CZ64820996
datum	jméno	razítko a podpis

Objednatel

15. 11. 2024	RNDr. Antonín Fiala	
datum	jméno	razítko a podpis

Změnový list č. 06

Číslo změnového příkazu	06/2024
Datum zadání:	29.10.2024
Číslo projektu:	040-2-22
Název stavby:	Cyklostezka s pěším provozem Lanškroun - Luková
Název stavebního objektu:	SO 101h Stezka pro chodce a cyklisty společná
Název objednatele	LANŠKROUNSKO
Název technického dozoru investora:	DABONA s.r.o.
Název zhotovitele:	MADOS MT s.r.o.
Iniciátor změny:	Zhotovitel

1. Předmět změny

SO 101h, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY SPOLEČNÁ (č. ZBV 101-6)
Sanace v km 0,970 a v km 2,380-2,450

2. Důvod změny

Po srážkovém 37./38. týdnu došlo k zásadní proměně vodního režimu v podloží. Provedené opatření sanace v podobě vápnění (ZBV 101-1) se pro daná místa stalo nevhodným a muselo dojít ke změně na původní řešení sanace (nahrazení zeminy vhodným materiálem – štěrkodrt').

3. Časový harmonogram

Změna nebude mít vliv na konečný termín dokončení díla

4. Finanční harmonogram

Navrhovaná změna bude mít dopad na finanční náklad objektu:

Méněpráce ve výši: 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce ve výši: + 180 435,60 Kč bez DPH

Celkové zvýšení ceny díla o: + 180 435,60 Kč bez DPH

5. Druh změny

Dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., §222, odst.6.

6. Přílohy

1. Rozpočet změny
2. Projektová dokumentace
3. Stanovisko projektanta
4. Fotodokumentace

7. Podpisy

Zhotovitel

15.11.2024	Miloš Kaplan	MADOS MT s.r.o. Lupenice 51 517 41 Kostelec nad Orlicí DIČ: CZ25297899 ②
datum	jméno	razítko a podpis

Projektant

15.11.2024	Ing. Jiří Cihlár	
datum	jméno	razítko a podpis

Technický dozor investora

15.11.2024	Ing. Milan Kunert	 DABONA s.r.o. Sokolovská 560 516 01 Rychbův nad Kněžnou FAX: +420 494 322 044 Tel.: +420 494 531 538 E-mail: dabona@dabona.eu IČ: 04826008 DIČ: CZ24228098
datum	jméno	razítko a podpis

Objednatel

15.11.2024	RNDr. Antonín Fiala	
datum	jméno	razítko a podpis

Změnový list č. 07

Číslo změnového příkazu	07/2024
Datum zadání:	29.10.2024
Číslo projektu:	040-2-22
Název stavby:	Cyklostezka s pěším provozem Lanškroun - Luková
Název stavebního objektu:	SO 101h Stezka pro chodce a cyklisty společná
Název objednatele	LANŠKROUNSKO
Název technického dozoru investora:	DABONA s.r.o.
Název zhotovitele:	MADOS MT s.r.o.
Iniciátor změny:	Zhotovitel

1. Předmět změny

SO 101h, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY SPOLEČNÁ (č. ZBV 101-7)
Příkop v km 0,970 a trativod v km 0,425

2. Důvod změny

Z důvodu velkého výskytu vody z okolních ploch (pravděpodobně stávající meliorace) je nutné odvést vodu z tělesa cyklostezky. V km 0,970 bylo odvedení vody zajištěno prohloubením příkopu. V km 0,425 bylo domluveno změnění řešení odvodnění. Původně navrženou uliční vpust vyústěnou přípojkou do silničního příkopu nelze realizovat z důvodu málo hlubokého profilu příkopu v očekávaném místě vpusti. Změna spočívá v provedení zasakovací šachty, která sama umožní vsakování vody v hlubších partiích a přepadové trubky, která bude ve směru toku příkopu vyústěna v nižším místě (směrem k Lanškrounu).

3. Časový harmonogram

Změna nebude mít vliv na konečný termín dokončení díla

4. Finanční harmonogram

Navrhovaná změna bude mít dopad na finanční náklad objektu:

Méněpráce ve výši:	0,00 Kč bez DPH
Vícepráce ve výši:	+ 73 352,96 Kč bez DPH
Změna ceny v absolutní hodnotě	73 352,96 Kč bez DPH

Celkové zvýšení ceny díla o: + 73 352,96 Kč bez DPH

5. Druh změny

Dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., §222, odst.4.

6. Přílohy

1. Rozpočet změny
2. Projektová dokumentace
3. Zápis z kontrolního dne č.10 (bod 8/2)
4. Stanovisko projektanta
5. Fotodokumentace

7. Podpisy

Zhotovitel

15. 11. 2024	Miloš Kaplan	MADOS MT s. Lipenice 5 517 41, Kostelní nad... DIČ: CZ25297399
datum	jméno	razítko a podpis

Projektant

15. 11. 2024	Ing. Jiří Cihlár	
datum	jméno	razítko a podpis

Technický dozor investora

15. 11. 2024	Ing. Milan Kunert	 DABONA s.r.o. Sokolovská 387 518 01 Ryč... FAX: +420 48... Tel.: +420 484... E-mail: dabona@dabona.cz IČ 04828988 DIČ CZ04828988
datum	jméno	razítko a podpis

Objednatel

15. 11. 2024	RNDr. Antonín Fiala	
datum	jméno	razítko a podpis

Změnový list č. 08

Číslo změnového příkazu	08/2024
Datum zadání:	29.10.2024
Číslo projektu:	040-2-22
Název stavby:	Cyklostezka s pěším provozem Lanškroun - Luková
Název stavebního objektu:	SO 101h Stezka pro chodce a cyklisty společná
Název objednatele	LANŠKROUNSKO
Název technického dozoru investora:	DABONA s.r.o.
Název zhotovitele:	MADOS MT s.r.o.
Iniciátor změny:	Zhotovitel

1. Předmět změny

SO 101h, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY SPOLEČNÁ (č. ZBV 101-8)
Trativod v km 2,290-2,380

2. Důvod změny

Po srážkovém 37./38. týdnu došlo k zásadní proměně vodního režimu v podloží. Provedené opatření sanace v podobě vápnění (ZBV 101-1) se pro dané místo stalo nevhodným a muselo dojít ke změně na původní řešení sanace (nahrazení zeminy vhodným materiálem – štěrkodrt'; ZBV 101-6).

ZBV 101-8 pak řeší možnost odvedení vody z podloží cyklostezky (ZBV 101-6) až do vodního toku (k SO103) zřízením štěrkového trativodu, který bude napojen potrubním prostupem do vodního toku.

Předmětné práce bylo nutné pro správnou funkčnost odvodnění realizovat.

3. Časový harmonogram

Změna nebude mít vliv na konečný termín dokončení díla

4. Finanční harmonogram

Navrhovaná změna bude mít dopad na finanční náklad objektu:

Méněpráce ve výši:	0,00 Kč bez DPH
Vícepráce ve výši:	+ 33 308,98 Kč bez DPH
Změna ceny v absolutní hodnotě	33 308,98 Kč bez DPH

Celkové zvýšení ceny díla o: + 33 308,98 Kč bez DPH

5. Druh změny

Dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., §222, odst.4.

6. Přílohy

1. Rozpočet změny
2. Projektová dokumentace
3. Stanovisko projektanta
4. Fotodokumentace

7. Podpisy

Zhotovitel

15.11.2024	Miloš Kaplan	MADOS MT s.r.o. Lupenice 51 517 41 Krstělec nad Orlicí DIČ: CZ25297899 23
datum	jméno	razítko a podpis

Projektant

15.11.2024	Ing. Jiří Cihlár	
datum	jméno	razítko a podpis

Technický dozor investora

15.11.2024	Ing. Milan Kunert	 Kunert DABONA s.r.o. Sokolov 516 01 FAX: +420 Tel.: +420 420 420 E-mail: dabona@dabona.eu IČ 04528998 DIČ CZ04528998
datum	jméno	razítko a podpis

Objednatel

15.11.2024	RNDr. Antonín Fiala	
datum	jméno	razítko a podpis

Změnový list č. 09

Číslo změnového příkazu	09/2024
Datum zadání:	29.10.2024
Číslo projektu:	040-2-22
Název stavby:	Cyklostezka s pěším provozem Lanškroun - Luková
Název stavebního objektu:	SO 102 Propustek LPVT Rudoltička
Název objednatele	LANŠKROUNSKO
Název technického dozoru investora:	DABONA s.r.o.
Název zhotovitele:	MADOS MT s.r.o.
Iniciátor změny:	Zhotovitel

1. Předmět změny

SO 102 Propustek LPVT Rudoltička (č. ZBV 102-1)

Větší šířka zdí křídel propustku pro bezpečnější kotvení zábradlí.

2. Důvod změny

Pro zajištění vyšší stability a pevnosti zábradlí kotveného do křídel propustku byla tl. stěny 200 mm rozšířena na tl. stěny 300 mm.

3. Časový harmonogram

Změna nebude mít vliv na konečný termín dokončení díla

4. Finanční harmonogram

Navrhovaná změna bude mít dopad na finanční náklad objektu:

Méněpráce ve výši:

- 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce ve výši:

+ 25 967,00 Kč bez DPH

Změna ceny v absolutní hodnotě

25 967,00 Kč bez DPH

Celkové zvýšení ceny díla o:

+ 25 967,00 Kč bez DPH

5. Druh změny

Dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., §222, odst.4.

6. Přílohy

1. Rozpočet změny
2. Projektová dokumentace
3. Zápis z kontrolního dne č. 2 (bod 1/7)
4. Stanovisko projektanta

7. Podpisy

Zhotovitel

15.11.2024	Miloš Kaplan	MADOS MT s.r.o. Lupanice 51 517 41 Kostelec nad Orlicí DIČ: CZ25297899 23
datum	jméno	razítko a podpis

Projektant

15.11.2024	Ing. Jiří Cihlář	
datum	jméno	razítko a podpis

Technický dozor investora

15.11.2024	Ing. Milan Kunert	 DABONA s.r.o. Sokolovská 582 516 01 Rybníky nad Kněžnou FAX: +420 442 044 Tel.: +420 462 038 E-mail: dabona@dabona.cz IČ 04828998 DIČ CZ04828998
datum	jméno	razítko a podpis

Objednatel

15.11.2024	RNDr. Antonín Fiala	
datum	jméno	razítko a podpis

Změnový list č. 10

Číslo změnového příkazu	10/2024
Datum zadání:	29.10.2024
Číslo projektu:	040-2-22
Název stavby:	Cyklostezka s pěším provozem Lanškroun - Luková
Název stavebního objektu:	SO 103 Přemostění VT Rudoltička
Název objednatele	LANŠKROUNSKO
Název technického dozoru investora:	DABONA s.r.o.
Název zhotovitele:	MADOS MT s.r.o.
Iniciátor změny:	Zhotovitel

1. Předmět změny

SO 103 Přemostění VT Rudoltička (č. ZBV 103-1)

Nahrazení ztraceného bednění monolitickou ŽB konstrukcí pro bezpečnější kotvení zábradlí.

2. Důvod změny

Původní řešení provedení opěrných zdí křídel z betonových tvarovek tl. stěny 200 mm je z důvodu bezpečnějšího kotvení zábradlí nahrazeno monolitickou ŽB konstrukcí tl. stěny 300 mm.

3. Časový harmonogram

Změna nebude mít vliv na konečný termín dokončení díla

4. Finanční harmonogram

Navrhovaná změna bude mít dopad na finanční náklad objektu:

Méněpráce ve výši:	- 206 999,43 Kč bez DPH
Vícepráce ve výši:	+ 236 991,43 Kč bez DPH
Změna ceny v absolutní hodnotě	443 990,86 Kč bez DPH

Celkové zvýšení ceny díla o: + 29 992,00 Kč bez DPH

5. Druh změny

Dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., §222, odst.4.

6. Přílohy

1. Rozpočet změny
2. Projektová dokumentace
3. Zápis z kontrolního dne č.2 (bod 1/8)
4. Stanovisko projektanta

7. Podpisy

Zhotovitel

15.11.2024	Miloš Kaplan	MADOS MT s.r.o. Lupatice 51 517 41 Kostelec nad Orlicí DIČ: CZ25297899 23 razítko a podpis
datum	jméno	

Projektant

15.11.2024	Ing. Jiří Cihlář	razítko a podpis
datum	jméno	

Technický dozor investora

15.11.2024	Ing. Milan Kunert	 DABONA s.r.o. Sokolovská 1144 515 01 Kostelec nad Orlicí FAX: +420 465 338 Tel.: +420 465 338 E-mail: dabona@dabona.eu razítko a podpis
datum	jméno	

Objednatel

15.11.2024	RNDr. Antonín Fiala	razítko a podpis
datum	jméno	

Změnový list č. 11

Číslo změnového příkazu	11/2024
Datum zadání:	29.10.2024
Číslo projektu:	040-2-22
Název stavby:	Cyklostezka s pěším provozem Lanškroun - Luková
Název stavebního objektu:	SO 104 Propustek
Název objednatele	LANŠKROUNSKO
Název technického dozoru investora:	DABONA s.r.o.
Název zhotovitele:	MADOS MT s.r.o.
Iniciátor změny:	Zhotovitel

1. Předmět změny

SO 104 Propustek (č. ZBV 104-1)

Nově požadovaný propustek městem Lanškroun

2. Důvod změny

Požadavek Města Lanškroun na zřízení nového propustku, který bude pod cyklostezkou převádět srážkovou vodu zachycenou a svedenou po pozemku p.č. 8017 do stávajícího příkopu podél silnice. Toto dílo je požadováno z důvodu dosud nerealizované stavby biocentra (které bude v dané lokalitě řešit nakládání se srážkovými vodami).

3. Časový harmonogram

Změna nebude mít vliv na konečný termín dokončení díla

4. Finanční harmonogram

Navrhovaná změna bude mít dopad na finanční náklad objektu:

Méněpráce ve výši:	- 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce ve výši:	+ 38 000,84 Kč bez DPH
Změna ceny v absolutní hodnotě	38 000,84 Kč bez DPH
Celkové zvýšení ceny díla o:	+ 38 000,84 Kč bez DPH

5. Druh změny

Dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., §222, odst.4.

6. Přílohy

1. Rozpočet změny
2. Projektová dokumentace
3. Zápis z kontrolního dne č. 4 (bod 3/2)
4. Stanovisko projektanta
5. Fotodokumentace

7. Podpisy

Zhotovitel

15.11.2024	Miloš Kaplan	MADOS MT s.r.o. Lupenice 51 517 41 Kostelec nad Orlicí DIČ: CZ25297899 23
datum	jméno	razítko a podpis

Projektant

15.11.2024	Ing. Jiří Cihlář	
datum	jméno	razítko a podpis

Technický dozor investora

15.11.2024	Ing. Milan Kunert	 DABONA s.r.o. Sokolovská 682 516 01 Rychnov nad Kněžnou FAX: +420 494 322 044 Tel.: +420 494 531 538 E-mail: dabona@dabona.eu IČ 64826996 DIČ CZ64826996
datum	jméno	razítko a podpis

Objednatel

15.11.2024	RNDr. Antonín Fiala	
datum	jméno	razítko a podpis