

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: II/116 Nová Ves pod Pleší Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace II/116	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 101 / ZBV 02	Číslo ZBV: 02
---	--	----------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČ: 42196868

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0,00	383 250,00	383 250,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	0,00	383 250,00	383 250,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD:

II/116 Nová Ves pod Pleši

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Komunikace II/116

Číslo SO/PS /
/ pořadí Změny SO/PS:

SO 101 / ZBV 02

Číslo ZBV / Skupina změny:

02.3

Strany smlouvy o dílo S-2775/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 31.10.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel - SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů
6. Přehled dokladů	1	počet listů
7. Soupis prací SO po všech změnách	6	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	11	počet listů

Příjemce

Objednatel
Zhotovitel
Projektant (AD)
Stavební dozor
Supervize

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Výměna nevyhovujícího zádržného systému

Dne 10.04.2024 na kontrolním dnu č. 2 proběhlo místní šetření za účasti zhotovitele, TDI a AD v km 1,900-2,210, kde bylo upozorněno na nevyhovující zádržný systém. PD původně v tomto úseku nepočítala s výměnou zádržného systému, v době zpracování PDPS (rok 2018) byl zádržný systém vyhovující, avšak během uplynulého období v úseku došlo k mechanickému porušení zádržného systému. Na základě výše uvedených skutečností bylo navrženo TDI a AD provést výměnu zádržného systému N2 v délce 210m ve staničení km 2 000 - 2 210.

Výše popsané skutečnosti jsou pro zadavatele jednatelům s náležitou péčí předvídané, jelikož ve fázi příprav PDPS byl zádržný systém shledán vyhovujícím. Ke zhoršení jeho stavu došlo v mezidobí mezi vyhotovením PD a samotnou realizací díla, což nemohlo být zadavatelem rozumně předvídané. Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle čl. 5, odst. 1, písm.c), resp. čl. 10, Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	383 250,00	383 250,00	383 250,00

Technická pomoc Objednatele:

Iméno

Bc. Martin Horešovský

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Miroslav Žípek	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Tomáš Jiras	podpis
Stavební dozor:	jméno	Pavel Novák	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Petr Müller	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	podpis
Zhotovitel:	jméno	Mgr. Michal Kropáč	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Zdeněk Babka	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby:	II/116 Nová Ves pod Pleší
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101/02
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Komunikace II/116

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
19 495 668,44

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

[Vyplňte všechny buňky]

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	705 136,06	20 200 804,50	705 136,06

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	383 250,00	1 088 386,06	5,58%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	20 584 054,50	1 088 386,06	5,58%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: II/116 Nová Ves pod Pleší Číslo a název SO/PS: 101/Komunikace II/116 Číslo a název rozpočtu: 101/Komunikace II/116								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 101					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
295	911331123.N	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné	M	0,000	210,000	210,000	1503,000	0,00	0,00	315 630,00	315 630,00	315 630,00	100,00
296	966005311.N	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního	M	0,000	210,000	210,000	322,000	0,00	0,00	67 620,00	67 620,00	67 620,00	100,00
Celkem								0,00	0,00	383 250,00		383 250,00	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Miroslav Žipek (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Pavel Novák (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/116 Nová Ves pod Pleší

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	35 239 657,92
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	36 328 043,98
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	43 956 933,22
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	103,09%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 088 386,06
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	3,09%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	10 571 897,38

12=(1)*0,15	Limit	5 285 948,69
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

						- 1 -		- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -			
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)		Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)			
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		II/116 Nová Ves pod Pleší	0,00	1 088 386,06	1 088 386,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 386,06	1 088 386,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	01	Komunikace II/116 / Výměna zdegradované vrstvy	0,00	705 136,06	705 136,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 136,06	705 136,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	02	Komunikace II/116/Výměna nevyhovujícího zádržného systému	0,00	383 250,00	383 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 250,00	383 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	02
Název stavby:	II/116 Nová Ves pod Pleší
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Komunikace II/116
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101

Doklad	počet listů
07 Soupis prací po všech změnách	6
08 Přehled nových položek	1
09 Upozornění na nevyhovující zádržný systém ze dne 11.04.2024	1
10 Fotodokumentace stávajícího zádržného systému	1
11 Ocenění změny	1
12 Zápis KD ze dne 10.04.2024	3
13 Stanovisko AD k výměně zádržného systému ze dne 12.04.2024	1
14 Vyjádření TDI ze dne 17.05.2024	2
15 Souhlasné stanovisko k provedení ZBV 02 ze dne 21.05.2024	1
Počet listů celkem	17

[illegible]

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: II/116 Nová Ves pod Pleší Číslo a název SO/PS: 101/Komunikace II/116 Číslo a název rozpočtu: 101/Komunikace II/116								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								101					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním	M3	34 202,925	34 202,925	0,000	5,00	171 014,63	0,00	0,00	171 014,63	0,00	0,00
		Původní množství: 34 202,925											
10	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	4 104,351	4 104,351	0,000	74,00	303 721,97	0,00	0,00	303 721,97	0,00	0,00
		Původní množství: 4 104,351											
11	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	M2	3 575,000	3 575,000	0,000	23,00	82 225,00	0,00	0,00	82 225,00	0,00	0,00
		Původní množství: 3 575,000											
12	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	KG	53,625	53,625	0,000	215,00	11 529,38	0,00	0,00	11 529,38	0,00	0,00
		Původní množství: 53,625											
13	181951111	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	M2	3 575,000	3 575,000	0,000	12,00	42 900,00	0,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00
		Původní množství: 3 575,000											
14	181951112	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	M2	9 073,500	9 073,500	0,000	15,00	136 102,50	0,00	0,00	136 102,50	0,00	0,00
		Původní množství: 9 073,500											
15	182351133	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	M2	3 575,000	3 575,000	0,000	44,00	157 300,00	0,00	0,00	157 300,00	0,00	0,00
		Původní množství: 3 575,000											
16	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	T	965,250	965,250	0,000	230,00	222 007,50	0,00	0,00	222 007,50	0,00	0,00
		Původní množství: 965,250											
17	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	M2	3 575,000	3 575,000	0,000	3,00	10 725,00	0,00	0,00	10 725,00	0,00	0,00
		Původní množství: 3 575,000											
18	184853511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na sva	M2	3 575,000	3 575,000	0,000	5,00	17 875,00	0,00	0,00	17 875,00	0,00	0,00
		Původní množství: 3 575,000											
19	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	M2	5 392,800	5 392,800	0,000	203,00	1 094 738,40	0,00	0,00	1 094 738,40	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: II/116 Nová Ves pod Pleší Číslo a název SO/PS: 101/Komunikace II/116 Číslo a název rozpočtu: 101/Komunikace II/116								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								101					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	998225193	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost	T	6 695,033	6 695,033	0,000	32,00	214 241,06	0,00	0,00	214 241,06	0,00	0,00
		Původní množství: 6 695,033											
		Nové položky											
254	565135121.N	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	M2	0,000	595,400	595,400	177,00	0,00	0,00	105 385,80	105 385,80	105 385,80	100,00
		Původní množství: 0,000 ZBV č.01: 595,400 viz. geodetický protokol 001/2024											
255	573191111.N	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	M2	0,000	2 635,800	2 635,800	26,20	0,00	0,00	69 057,96	69 057,96	69 057,96	100,00
		Původní množství: 0,000 ZBV č.01: 2 635,800 viz. geodetický protokol 001/2024											
256	693210960.N	Geomříž ze skelných vláken pro vyztužení asfaltového povrchu s podélnou pevností v tahu 70 kN/m	M2	0,000	1 317,900	1 317,900	395,00	0,00	0,00	520 570,50	520 570,50	520 570,50	100,00
		Původní množství: 0,000 ZBV č.01: 1 317,900 viz. geodetický protokol 001/2024											
295	911331123.N	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdáleností sloupků přes 2 do 4 m jednostranné	m	0,000	210,000	210,000	1 503,00	0,00	0,00	315 630,00	315 630,00	315 630,00	100,00
		Původní množství: 0,000 ZBV č.02: 210,000 na základě odměření v km 2,000-2,210											
296	966005311.N	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se	m	0,000	210,000	210,000	322,00	0,00	0,00	67 620,00	67 620,00	67 620,00	100,00
		Původní množství: 0,000 ZBV č.02: 210,000 na základě odměření v km 2,000-2,210											
		Celkem						35 239 657,92	0,00		36 328 043,98	1 088 386,06	3,09

Přehled nových položek

Číslo ZBV:	02
Název a evidenční číslo stavby:	II/116 Nová Ves pod Pleší
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	II/116 Nová Ves pod Pleší
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	101/ZBV 02

Kód položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Cena Celkem	Původ jednotkové ceny
911331123.N	Silniční svodidlo s osazením sloupků	M2	210,000	1 503,00	315 630,00	smluvní položka v SO 101.2 (101)
966005311.N	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a	M2	210,000	322,00	67 620,00	smluvní položka v SO 101.2 (101)

Za Zhotovitele: Ing. Miroslav Žipek

Datum:

Za Objednatele: Pavel Novák, TDI

Datum:



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

Jan Zákostelský, DiS

Projektový manažer

Zborovská 81/11

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

03/Nová Ves pod
Pleší/11.04.2024

Vyřizuje/tel.

Ing. Roman Vojta/

V Strakonících dne

11.04.2024

Stavba: II/116 Nová Ves pod Pleší

Upozornění zhotovitele na nevyhovující svodidlový systém

Na základě místního šetření ze dne 10.04.2024 rekonstrukce komunikace „**II/116 Nová Ves pod Pleší**“ upozorňujeme na svodidlový systém v Etapě 4. o celkové délce 210 m ve staničení km 2,000-2,210, který je v tento moment nevyhovující a neodpovídá požadavkům ČSN 73 6101, ČSN 73 6110, 73 6201 a v současné době nesplňuje normy zádržnosti.

Žádáme objednatele o vyjádření k výměně svodidel ve výše uvedeném staničení.

Přílohy:

1. Fotodokumentace

M - SILNICE a.s.

Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
Oblastní závod JIH: Trabantská 290/31,
190 15 Praha 9

Provoz Strakonice: Heydukova 321
386 01 Strakonice

Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové v oddílu B,
vložka č. 430

IČ: 421 96 868, **DIČ:** CZ42196868

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
pobočka Hradec Králové

web: www.msilnice.cz

číslo účtu: 1080015329/0800

Příloha č. 1

Stavba: II/116 Nová Ves pod Pleší

Fotodokumentace zádržného systému v etapě 4 ve staničení km 2,000-2,100



Příloha č.3

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				383 250,00
78	911331123		Silniční svodidlo s osazením sloupků zabíraním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné	M	210,000	1 503,00	315 630,00
84	966005311		Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se	M	210,000	322,00	67 620,00

POZN: Položky přebrány z výskytu v SO 101.2

evidenční číslo: 02/2024

Počet stran 3
Počet výtisků 1
Výtisk číslo 1
Klasifikace KD

Zápis z kontrolního dne stavby „II/116 Nová Ves pod Pleší“

Kontrolní den			
číslo	02.	konaný dne	10. 4. 2024 v 9 ⁰⁰ hodin
Účastníci			
Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – Prezenční listina			

Program kontrolního dne	
1. Kontrola úkolů z minulého KD	
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:	
a) plnění věcného harmonogramu	
b) popis provedených prací	
c) finanční plnění	
d) předávání RDS	
e) fotodokumentace	
f) (doplnit podle konkrétní situace)	
3. Kontrola kvality:	
a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období	
b) (doplnit podle konkrétní situace)	
4. Stav BOZP a PO	
5. Různé	
6. Nové úkoly	
7. Závěr	

1. Kontrola úkolů z minulého KD č.1			
Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Splněno
01.01.01	HMG + finanční HMG	Zhotovitel provede aktualizaci	17.4.2024 N
01.01.02	TEPŘ + KZP	Zhotovitel provede úpravu předložených TEPŘ a KZP	N
01.01.03	Odsouhlasení mater. a sub.	Zhotovitel bude zasílat žádosti k odsouhlasení mat., podzhotovitelů	Průběžně
01.01.04	Archeologický průzkum	Zhotovitel zajistí archeologický průzkum včetně zápisu do stavebního deníku a závěrečné zprávy.	Průběžně
01.01.05	Předložení Požadavků	Zhotovitel předloží své požadavky na Teamsy k připomínkování Stav k 10.4.2024 – předložen rozpočet na vícepráce spojené se sanací pod komunikací.	Průběžně
01.01.06	Digitální podpis	Všechny dokumenty se budou podepisovat digitálně.	Průběžně

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby			
a) plnění věcného harmonogramu	Zhotovitel předložil HMG stavby dne 12.3.2024. Probíhá aktualizace připomínek Objednatele. Stav k 3.4.2024 Zhotovitel zaslal aktualizovaný HMG na stavbu.		
MĚSTO RAKOVNÍK	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY		
EVIDENČNÍ ČÍSLO 02/2024	„II/116 NOVÁ VES POD PLEŠÍ“		
	KLASIFIKACE: KONTROLNÍ DEN		STRANA: 1/3

	Stav k 10.4.2024 Zhotovitel plní předložený HMG, ale je nutné provést aktualizaci, jelikož zhotovitel je v předstihu.
b)	KD č.1 - Součástí stavebního objektu je odsouhlasené DIO. - V předmětném období provedeny práce: 27.3.2023 – 3.4.2023 - Frézování konstrukce v km 2,845-2,920 a v km 1,927-2,600 KM - Odstranění svodidla u SO 201 - Odkop kolem mostu SO 201 - ACL 16+ tl. 70 mm v km 2,845-2,920 a v km 1,927-2,600 vč. spojovacího postřiku - Výšková úprava šoupat a kanál. vpustí - Odvoz výkopku - Vytyčovací práce KD č.2 - Dláždění nátokové strany SO 201 - Dosyp a úprava kolem nátoky SO 201 - ACO 11 tl. 40 mm v km 1,927-2,682 vč. spojovacího postřiku - Kompletní úklid úseku a dosyp krajnic - Zkoušky rovinatosti - Geodetické zaměření - Výšková úprava šoupat a kanál. vpustí
c) finanční plnění	Zhotovitel zašle finanční HMG. Stav k 10.4.2024 – HMG zaslán a vložen na TEAMS odsouhlasena fakturace za 3/24
d) předávání RDS	RDS předložena k připomínkování dne 12.8.2023 Stav k 10.4.2024 nutno dořešit detaily nátoky a výtoky na SO 201 – do příštího KD č.3
e) fotodokumentace	Bude zasílána každý pátek v týdnu do 14 hod.

3. Kontrola kvality

a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období	Žádosti k odsouhlasení materiálů a subdodavatelů budou vloženy na Teams. Dále zhotovitel provádí práce dle předložené RDS, TEPŘ a KZP.
b) Podzhotovitelé	K dnešnímu dni jsou odsouhlaseni následující podzhotovitelé a dodavatelé:
c) TePŘ/KZP	Průběžně předkládat k odsouhlasení 100,200,400,800 objekty.
d) d) Odsouhlasené materiály	Průběžně předkládat k odsouhlasení na 100,200,400,800 objekty.

4. Stav BOZP a PO

V období od 3.4.2024 do 10.4.2024 prováděl Koordinátor BOZP pravidelné pochůzky stavby. Z těchto pochůzek byly provedeny samostatné zápisy koordinátora BOZP do stavebního deníku, ve kterých jsou specifikovány úkoly, které je nutné splnit.

Dne 17.4.2023 byl zhotovitel seznámen s plánem BOZP a nadále bude s ním seznamovat své podzhotovitele. - Trvá

4.01.1 – Koordinátor BOZP bude vyhotovovat zápisy z prohlídek stavby a dále bude vyhotovovat měsíční zprávu BOZP, které budou přílohou kontrolních dnů stavby, které se budou vkládat na Teams.

5. Různé

5.01.1 – Ukládání dokumentů a dokladů bude prováděno v programu Teams

5.01.2 – ZH bude zasílat pravidelně každý týden fotodokumentaci – trvalý úkol.

5.01.3 – ZH bude předkládat objednateli k odsouhlasení všechny Subdodavatele, TePř + KZP, Materiály a Výrobny. Dále bude řešeno a vedeno na KD.

5.01.4 – Zhotoviteli bylo dáno na vědomí pověření KOOR BOZP.

5.01.5 – Zhotovitel předloží k odsouhlasení INFORMAČNÍ TABULY na stavbu. Trvá do KD č.3

5.02.01 – Zhotoviteli a objednateli byla oznámena změna týmu (KOOP BOZP – p.Líznerová).

6. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
6.02.1	Zkouška a zaměření	Zhotovitel bude aktualizovat každých 5 dní prováděné zkoušky, zaměření a protokoly.	Zhotovitel	Každých 5 dní.

MĚSTO RAKOVNÍK	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY
EVIDENČNÍ ČÍSLO	„II/116 NOVÁ VES POD PLEŠÍ“
02/2024	KLASIFIKACE: KONTROLNÍ DEN
	STRANA: 2/3

6.02.2	Majetko právní vztahy – chodník před restaurací	Obec NVPP zajistí zjištění, zda vchod před restaurací XXX je povolen nebo ne.	Obec NVPP	17.4.2024
6.02.3	Rozpočty ZL pro obec NVPP	Na žádost obce NVPP předloží zhotovitel cenové nabídky na požadované práce. Tyto nabídky nebudou součástí této stavby vr.PD.	Zhotovitel	Průběžně
6.02.4	Svodidla – v obci NVPP	Zhotovitel vznesl dotaz ohledně poškozených a nefunkčních svodidel v obci NVPP, které nejsou součástí PD – PDPS. Je nutné vyjádření AD k této situaci a popřípadě následné předložení ZBV.	Zhotovitel	17.4.2024
6.02.5	SO 201 – vyjádření AD	Zhotovitel zajistí vyjádření AD PDPS a Vyjádření projektanta RDS na detaily vyvstálé po dnešní pochůzce	Zhotovitel	17.4.2024
6.02.6	Vznesen požadavek na VDZ, SDZ	Obec NVPP vznesla požadavek na změnu či doplnění PD v SO 105 na VDZ a SDZ. Nutno oslovit AD a následně Policii ČR k stanovisku navrhované změny.	Obec NVPP	17.4.2024
7. Závěr				
Datum konání příštího KD		17.4.2024 na místě stavby mostu v 9 ⁰⁰ hod		

Zapsal Pavel Novák – TDS

Podpis

Přílohy	
Číslo	Název
1.	Prezenční listina
2.	Pověření koordinátora BOZP

Rozdělovník			
Vyhotoven 1 výtisk, podepsán a zaslán elektronickou poštou na adresy v příloze č.1.			
Výtisk číslo	Adresát	Datum	Podpis

MĚSTO RAKOVNÍK	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	„II/116 NOVÁ VES POD PLEŠÍ“	
02/2024	KLASIFIKACE: KONTROLNÍ DEN	STRANA: 3/3

M - SILNICE a.s.
oblastní závod JIH
Ing. Roman Vojta
Trabantská 290/31
190 15 Praha 9 – Satalice

V Praze dne 12. 04. 2024

Stanovisko projektanta

Akce: II/116 Nová Ves pod Pleší
Poškozená a nefunkční svodidla

K Vámi zaslané žádosti o stanovisko k nevyhovujícím svodidlům viz. KD 2 odstavec 6.02.4 ze dne 10.4.2024., Vám sdělujeme následující:

Na základě informace od zhotovitele viz KD 2, nemáme námitek proti návrhu na výměnu svodidel.

6.02.4	▪ Svodidla – v obci NVPP	Zhotovitel vznesl dotaz ohledně poškozených a nefunkčních svodidel v obci NVPP, které nejsou součástí PD – PDPS. Je nutné vyjádření AD k této situaci a popřípadě následné předložení ZBV.	▪ Zhotovitel	1. 17.4.2024
--------	--------------------------	--	--------------	--------------

S pozdravem

Ing. Jana Křivánková
hlavní inženýr projektu



Vyjádření TDS k ZBV č.2


Název akce: „II/116 Nová Ves pod Pleší“

Věc: Souhlasné stanovisko ke změně v rámci SO 101 komunikace II/116 – výměna svodidel.

Stanovisko TDS k ZBV 2 č.

V rámci konání KD č.2 a upozornění zhotovitele na nevyhovující stav svodidel přilehlých ke komunikaci v km 2,05 – 2,2, bylo vyvoláno místní šetření konané 17.4.2024 na místě stavby za účasti AD, TDS, zhotovitele a objednatele pro určení rozsahu opravy svodidel stavby. Jelikož daná svodidla v době vytváření projektu na opravu komunikace nevykazovaly poškození tudíž nebylo nutné je zahrnovat do PD.TDS souhlasí s předloženým návrhem od AD (viz samostatná příloha) a dále také souhlasí s předloženým rozpočtem od zhotovitele stavby který TDS důkladně zkontroloval a souhlasí s jeho položkami. Řešení navržené AD je nutné ke zdárnému dokončení stavebního objektu a k zajištění bezpečnosti silničního provozu na této komunikaci. Změna byla řádně projednána. Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhovaného ZBV 2. Posouzení správnosti ZBV 2 zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetencí vedení KSÚS.

vypracoval: Pavel Novák TDS



M - Silnice a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice
IČO: 42196868

Projekt: II/116 Nová Ves pod Pleší

Věc: Stanovisko k ZBV č. 2

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., jako objednatel akce „II/116 Nová Ves pod Pleší“ po dohodě a v souladu se stanoviskem TDS, souhlasí s předloženým návrhem od AD, který řeší nevyhovující stav svodidel.

Změny budou řešeny formou ZBV. Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhovaných ZBV. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetence vedení KSÚS.

Petr Müller

Projektový

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje příspěvková organizace

Se sídlem Zborovská 11, Praha 5

Oblastní pracoviště: Žižkova 1, 251 01 Říčany