

Dohoda o finančním vypořádání nároku Zhotovitele na dodatečnou platbu (Claim č. 1)

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace,

se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy, na základě „Pověření“ č. 2372 ze dne 26.02.2018

(dále jen „**Objednatel**“)

Číslo smlouvy: E617-S-6470/2024

č.j.: 12588/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5723520027/ 5723520027

a

Zhotovitel:

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

IČO: 28332202

se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 3

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 17888

zastoupená: **Mgr. Viliamem Perknovským**, jednatelem
Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

EDIKT a.s.

IČO: 25172328

se sídlem Rudolfovska tř. 461/95, 370 01 České Budějovice 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904

zastoupená: **Radimem Suchopárem**, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

uzavírají tuto

Dohodu o finančním vypořádání části nároků na dodatečnou platbu
(dále jen „**dohoda**“).

PREAMBULE

1. Zhotovitel byl v zadávacím řízení vedeném pro zadání stavby Rekonstrukce ŽST. Rožnov pod Radhoštěm (dále také jen „**Stavba**“) vybrán jako dodavatel s nejvhodnější nabídkou a Objednatel s ním dne 1.8.2022 uzavřel smlouvu o dílo na provedení Stavby, ev. č. Objednatele: E617-S-2370/2022, ev. č. Zhotovitele: S23-058-0007 (dále také jen „**smlouva o dílo**“).
2. Z důvodů dodatečných požadavků Národního památkového ústavu na úpravy výpravní budovy došlo mezi smluvními stranami dne 7.8.2023 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, uveřejněnému ke dni 7.8.2023, na základě kterého došlo k prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu do 9.6.2024, resp. do 9.12.2023. Tímto prodloužením doby – a tedy prodloužením doby, po kterou Zhotovitel prováděl stavební práce – pro dokončení vznikly Zhotoviteli Náklady.

3. Oznámením Claimu č. 1 ze dne 31.3.2023 doručeném téhož dne Správci stavby, označeném jako Oznámení o vzniku nároku na prodloužení Doby pro uvedení do provozu a Doby pro dokončení díla a o vzniku nároku na dodatečnou platbu, Zhotovitel oznámil výše uvedené skutečnosti a nárok na kompenzaci dodatečných Nákladů.
4. V rámci konečného vyčíslení nároku Zhotovitele (Claimu č. 1) ze dne 6.6.2024 Zhotovitel vyčíslil svůj nárok o celkové výši 1 152 363,03 Kč bez DPH.
5. O nároku (Claimu č. 1) Zhotovitele rozhodl Správce stavby určením ze dne 1.11.2024 ve smyslu Pod-čl. 3.5 Obchodních podmínek Smlouvy tak, že nárok Zhotovitele (Claim č. 1) je oprávněn a prokázáný částečně, a to co do výše **902 053,48 Kč bez DPH.**
6. Účelem této dohody je vypořádat mezi smluvními stranami na základě určení Správce stavby ze dne 1.11.2024 finanční závazky z nároku (Claimu č. 1), a v rozsahu tohoto rozhodnutí Správce stavby vzájemně narovnat práva plynoucí ze smlouvy o dílo.

I.

1. Předmětem narovnání v této dohodě je narovnání finančních závazků smluvních stran z nároku (Claimu č. 1) v návaznosti na určení Správce stavby ze dne 1.11.2024, a v rozsahu tohoto rozhodnutí Správce stavby vzájemně narovnat práva plynoucí ze smlouvy o dílo.
2. V rámci nároku (Claimu č. 1) byly Zhotovitelem předloženy a uplatněny následující nároky:

Název kapitoly	Nárokováná částka
Mzdové náklady projektové managementu (THP)	665 000 Kč
Pronájem kanceláře vedení stavby	31 500 Kč
El. energie, vodné, stočné kanceláře vedení stavby	2 941,6 Kč
Tiskárna	13 282,2 Kč
Internet	6 190,74 Kč
Dodávky el. energie zařízení staveniště	18 121,74 Kč
Mobilní oplocení	68 238,13 Kč
Pojištění stavebních prací	265 000 Kč
Bankovní záruka	69 608,62 Kč
Elektrické stavební deníky	12 480 Kč
Součet celkem	1 152 363,03 Kč

II.

1. S odkazem na výše uvedené vypořádávají smluvní strany své finanční závazky popsané v čl. I. této dohody následujícím způsobem.
2. Nárok Zhotovitele za „Mzdové náklady projektové managementu (THP)“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celém rozsahu, tj. co do výše **665 000 Kč bez DPH.**
3. Nárok Zhotovitele za „Pronájem kanceláře vedení stavby“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celém rozsahu, tj. co do výše **31 500 Kč bez DPH.**
4. Nárok Zhotovitele za „El. energie, vodné, stočné kanceláře vedení stavby“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celém rozsahu, tj. co do výše **2 941,6 Kč bez DPH.**
5. Nárok Zhotovitele za „Tiskárna“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celém rozsahu, tj. co do výše **13 282,2 Kč bez DPH.**
6. Nárok Zhotovitele za „Internet“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celém rozsahu, tj. co do výše **6 190,74 Kč bez DPH.**

7. Nárok Zhotovitele za „Dodávky el. energie zařízení staveniště“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celém rozsahu, tj. co do výše **18 121,74 Kč bez DPH.**
8. Nárok Zhotovitele za „Pronájem kanceláře vedení stavby“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celém rozsahu, tj. co do výše **68 238,13 Kč bez DPH.**
9. Nárok Zhotovitele za „Pojištění stavebních prací“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě částečně, tj. co do výše **69 006,21 Kč bez DPH.**
10. Nárok Zhotovitele za „Bankovní záruka“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě částečně, tj. co do výše **15 292,86 Kč bez DPH.**
11. Nárok Zhotovitele za „Elektrické stavební deníky“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celém rozsahu, tj. co do výše **12 480 Kč bez DPH.**
12. Příslušné části dílčích nároků Zhotovitele uvedených výše v článku I. této dohody Objednatel uhradí v částce **902 053,48 Kč bez DPH.**
13. Smluvní strany konstatují, že Správce stavby posoudil nároky uvedené v čl. I. odst. 2. tohoto článku dohody na základě všech jemu dodaných podkladů a všech jemu známých informací.

III.

1. Částku finančního narovnání dle článku II. odst. 12. této dohody, ve výši 902 053,48 Kč bez DPH uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě výzvy, která bude mít obdobné náležitosti, jaké byly ohledně faktur sjednány ve smlouvě o dílo.
2. Vyzvat Objednatele k úhradě částky finančního narovnání fakturou je Zhotovitel oprávněn po účinnosti této dohody.
3. Částka finančního narovnání je splatná do 56 dnů poté, co Objednatel obdrží fakturu zaslanou Zhotovitelem.
4. Zhotovitel toto vyrovnání finančních nároků uvedených v čl. I této dohody potvrzuje a souhlasí s ním. Současně smluvní strany prohlašují, že tímto je část nároku (Claimu č. 1) v rozsahu uvedeném v této dohodě vypořádána.

IV.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této dohody v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění provede Objednatel.
3. Tato dohoda je uzavírána v elektronické podobě písemné formy.

Objednatel:

V Praze (datum dle el.
podpisu)28.11.2024

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek generálního ředitele pro
modernizaci dráhy
Správa železnic,
státní organizace

Zhotovitel:

V Praze (datum dle el. podpisu)27.11.2024

.....
Mgr. Viliam Perknovský
jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

27.11.2024

.....
Ing. Pavel Pechač
jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

28.11.2024

.....
Radim Suchopár
člen představenstva
EDIKT a.s.