

Město Týn nad Vltavou		PID:
<b>STANOVISKO K NÁVRHU SMLOUVY</b>		MUTVX0033L7P
Název smlouvy:	dod č.1 - Obnova kašny v Týně nad Vltavou	Agendové číslo: <b>2016D0060/1</b>
Název firmy / příjmení, jméno smluvní protistrany:	Franta Tomáš Dolní Skrýchov 56, Jindřichův Hradec 37701	Evidenční číslo: <b>2016D0194</b>
IČO:	67147500	
Předkladatel:	Martina Havelková	Skartační znak:
Usnesení RM: <i>560/2016</i>	Usnesení ZM:	
<b>Uložení originálu smlouvy</b>		
- starosta		- odbor životního prostředí
- tajemník		- odbor sociálních věcí
- odbor finanční		- odbor dopravy
- odbor hospodářské správy		- odbor vnitřních věcí
- odbor živnostenský		- oddělení IT
- odbor regionálního rozvoje		- krizové řízení, SDH
<b>Předběžná řídicí kontrola před schválením závazku:</b>		
	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>
<b>Stanovisko finančního odboru:</b>	doporučuji ke schválení	ANO / NE
Vyřádění:	<i>PŘIPRAVENO RO 2.40/2016 KE SCHVÁLENÍ V ZM DNE 29.9.2016</i>	
Vedoucí odboru:	<i>DOFINANCOVÁNÍ Z DŮVODU ZPOZDĚNÍ DOTACE Z MK</i>	
Správce rozpočtu:	rozpočtově: kryto / nekryto / bez finančních nároků	14 -09- 2016 <i>Ing. P. ...</i>
Hlavní účetní:	dle zákona o DPH je smlouva v pořádku ANO / NE	13 -09- 2016 <i>...</i>
<b>Stanovisko odboru:</b>	doporučuji ke schválení	ANO / NE
Vyřádění:	14 -09- 2016 <i>p. Procházková</i>	
Příkazce operace:	<i>...</i>	
Odpovědný pracovník:	rozpočtově: kryto / nekryto / bez finančních nároků	14 -09- 2016 <i>...</i>
<b>Stanovisko právníka úřadu:</b>	doporučuji ke schválení	ANO / <del>NE</del>
Vyřádění:	<i>14.9.2016 J. Čížek</i>	
určeno ke zveřejnění -	<del>ANO</del> / NE	
určeno k anonymizaci -	<del>ANO</del> / NE	
<b>Poznámka:</b>		



# DODATEK Č.1 - 2016D0060/1

ke smlouvě o dílo č. 2016D0060 ze dne 4.5.2016 na zhotovení stavby:

## Obnova kašny v Týně nad Vltavou

Smluvní strany:

### Město Týn nad Vltavou

se sídlem: nám. Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou  
IČ: 00245585  
DIČ: CZ00245585  
Zastoupené: Mgr. Milanem Šnorkem, starostou  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 218633601/0300  
Tel. spojení: 385 772 201  
e-mail: posta@tnv.cz  
ID datové schránky: tn8b4c3  
dále jen: **objednatel**

a

### Tomáš Franta

Zapsán v živnostenském rejstříku  
se sídlem: Dolní Skrýchov 56  
IČ: 67147500  
DIČ: CZ 7612281402  
Zastoupená: Tomáš Franta  
Bankovní spojení: 172995235/0300  
Tel. spojení: 608158105  
e-mail: kamensoch.franta@seznam.cz  
ID datové schránky:

dále jen: **zhotovitel**

## I. Předmět dodatku

### 1. V průběhu realizace stavební zakázky :

Při realizaci bylo zjištěno, že stávající těleso kašny nelze postupně zdemontovat aniž by došlo k poškození kamenného materiálu. Důvodem je použití v minulých letech při její opravě vysokopevnostního cementu do zálivek. Bylo dohodnuto, že: nebude provedeno rozebrání dílců kašny, ale že

- a) Nebude provedena demontáž a odvoz kamenných dílců kašny do restaurátorské dílny a následná montáž zrestaurovaných dílců
- b) Nebude provedeno zrestaurování původního kamenného dna kašny
- c) Restaurátorské práce kamenných dílců kašny budou provedeny na místě samém.
- d) Bude provedena montáž hydroizolační stěrky dna a boků kašny
- e) Bude provedena dodávka a montáž nového žulového kamenného dna kašny

2. Předmětem tohoto dodatku jsou změny rozsahu dodávek a prací na realizaci předmětu díla, které nevyžadují finanční plnění nad rámec smlouvy o dílo a změna termínu pro předání stavby v důsledku dodatečných stavebních dodávek a prací (výroba a montáž nového žulového dna).
3. Zástupci smluvních stran oprávnění k zastupování dle smlouvy o dílo ve věci změny rozsahu díla (čl. VI. odst. 3) se na základě skutečností uvedených v čl. I. odst. 1. tohoto dodatku a v souladu s čl. VI. odst. 3d a 3e SoD dohodli na změně rozsahu prací a dodávek, které nevyžadují finanční plnění nad rámec uzavřené smlouvy o dílo.

### III. Předmět díla

1. Předmět díla dle čl. I. smlouvy o dílo se mění o vícepráce a méněpráce podrobněji definované v soupisu dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr (příloha č. 1 – ZL č. 1 –změnový formulář 001) a v soupisu méněprací s oceněným výkazem výměr (příloha č. 2 ZL č. 1 –změnový formulář 002) a dále rekapitulací dohodnutých více a méněprací (příloha č. 3 ), když tyto tři přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

### IV. Cena za dílo

Smluvní strany se na základě výše popsaných změn dohodly na úpravě celkové ceny díla takto:

<b>Celková cena dle SoD</b>	<b>612 999,51 Kč bez DPH</b>
Změnový list č. 1 – nepředvídatelné vícepráce	+ 74 400,00 Kč bez DPH
Změnový list č. 1 – méněpráce	-145 294,46 Kč bez DPH
<b>Upravená celková (skutečná) cena díla se započítáním víceprací a méněprací dle ZL č. 1</b>	<b>542 105,05 Kč bez DPH</b>
<b>Upravená celková (skutečná) cena díla se započítáním víceprací a méněprací dle ZL č. 1</b>	<b>655 947,11 Kč včetně DPH</b>

### V. Doba plnění

Doba plnění dle čl. II. smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a předat dílo ve sjednané době a to v termínu:  
od 02.05.2016 – 01.08.2016
  2. Smluvní strany se dohodly na následující termínech plnění:
    - 2.1. Zahájení prací: 02.05.2016
    - 2.2. Předání stavby nejpozději do 01.08.2016

### VI. Závěrečné ujednání

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je pro ně závazný, je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně.



Přílohy: č. 1, 2, 3

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Týně nad Vltavou dne: ..... 15 -09- 2016

V Dolním Skrýchově dne: ..... 15 -09- 2016

Mgr. Milan Šnorek, starosta



**ŠTUKATÉRSTVÍ, KAMENOSOCHAŘSTVÍ**

Tomáš Franta  
Dolní Skrýchov 56  
377 01 Jindřichův Hradec  
IČ: 671 47 500 DIČ: CZ761228140Z  
Tel.: 608 198 109



  
Tomáš Franta



ZMĚNOVÝ LIST č. 1		Celková rekapitulace
Stavba:	Obnova kašny v Týně nad Vltavou	
Zhotovitel:	Tomáš Franta, Dolní Skrýchov 56, IČ: 67147500	
Změnový list vystavil:	Tomáš Franta	
Datum:	18.5.2016	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Souhrnná rekapitulace víceprací a méněprací dle ZL č.1 sjednaných při realizaci díla:</b></p>		
Změnový formulář	Změna	Cena za nepředvídatelné vícepráce bez DPH(v Kč)
001	Dodávka a mtž kamenného dna včetně hydroizolace dna, spar stěn a stěn	+74 400
<b>Cena celkem bez DPH za nepředvídatelné vícepráce</b>		<b>+ 74 400</b>
Změnový formulář	Změna	Cena neprovedených prací (méněprací) bez DPH (v Kč)
002	a) Hloubené vykopávky 13 b) Základy 27 c) Obklady 781 d) Bourání konstrukcí 96	- 17867,69 - 74709,71 - 19156 - 33561,06
<b>Cena celkem bez DPH za méněpráce</b>		<b>-145 294,46</b>
<b>Souhrnná rekapitulace změn dle ZL č.1 sjednaná při realizaci díla:</b>		
<b>Celková cena dle SoD</b>		<b>612 999,51 Kč bez DPH</b>
Změnový list č. 1 – nepředvídatelné vícepráce		+ 74 400,00 Kč bez DPH
Změnový list č. 1 – méněpráce		-145 294,46 Kč bez DPH
<b>Upravená celková (skutečná) cena díla se započítáním víceprací a méněprací dle ZL č. 1</b>		<b>542 105,05 Kč bez DPH</b>
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:
 Mgr. Milan Šnorek – starosta města		 <b>STUKATÉRSTVÍ, KAMENOSOCHAŘSTVÍ</b> Tomáš Franta Dolní Skrýchov 56 377 01 Jindřichův Hradec IČ: 671 47 500 DIČ: CZ761228140Z Tel.: 608 158 105
Datum: 10.6.2016		Datum: 10.6.2016

<b>ZMĚNOVÝ LIST č. 1</b>		<i>Změnový formulář: 002</i>	
Stavba:	<b>Obnova kašny v Týně nad Vltavou</b>		
Zhotovitel:	Tomáš Franta, Dolní Skrýchov 56, IČ: 67147500		
Změnový list vystavil:	Tomáš Franta		
Datum:	18.5.2016		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Celkové neprovedené práce (méněpráce) z původního rozpočtu</b></p> <p><b>a) Hloubené vykopávky 13</b> pol. č. 3,4 -Hloubení nezapažených jam a lepivost</p> <p><b>b) Základy 27</b> Pol. Č.7-Polštář základu z kameniva 63-125 Pol. Č.8- Polštář základu z kameniva 3263 Pol. Č. 9 – Základová ŽB deska z betonu C 25/30 vč. bednění</p> <p><b>c) Obklady 781</b> Pol. Č.15 - Montáž stěn kašny 10 ks* 1915,6-Kč</p> <p><b>d) Bourání konstrukcí 96</b> Pol. Č. 19 – Dmtž pro další použití nad 250 kg-kamenné prvky kašny 17ks *1974,18Kč</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Při realizaci bylo zjištěno, že stávající těleso kašny nelze postupně zdemontovat aniž by došlo k poškození kamenného materiálu. Důvodem je použití vysokopevnostního cementu do zálievek. Bylo dohodnuto, že nebude provedeno rozebrání dílců kašny, ale že bude provedena samotná obnova na místě.</p>			
Počet připojených listů specifikací: 1 <i>(002 ocenění méněprací)</i>	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH : a) - 17 867,69 Kč b) - 74 709,71 Kč c) - 19 156 Kč d) - 33 561,06 Kč	Cena víceprací bez DPH :  <b>0,- Kč</b>		
Výsledná cena změny bez DPH :  <b>- 145 294,46 Kč</b>	Vliv na lhůtu dokončení díla: Ano, do 1.8.2016. Vliv na změnu PD: Ne		
<p><small>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</small></p>			
Podpis zmocněnce objednatele:   Pavel Procházka (TDS)	Podpis zmocněnce zhotovitele:   <b>ŠTUKATÉRSTVÍ, KAMENOSOCHAŘSTVÍ</b> Tomáš Franta Dolní Skrýchov 56 371 01 Jindřichův Hradec IČ: 671 47 500 DIČ: CZ7612281402 Tel.: 608 158 105		
Datum:	Datum:		



<b>ZMĚNOVÝ LIST č. 1</b>		<b>Změnový formulář: 001</b>	
Stavba:	Obnova kašny v Týně nad Vltavou		
Zhotovitel:	Tomáš Franta, Dolní Skrýchov 56, IČ: 67147500		
Změnový list vystavil:	Tomáš Franta		
Datum:	18.5.2016		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Celkové nepředvídatelné vícepráce</b></p> <p>Provedení nového kamenného dna</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Při realizaci bylo zjištěno, že stávající těleso kašny nelze postupně zdemontovat aniž by došlo k poškození kamenného materiálu. Důvodem je použití v minulých letech při její opravě vysokopevnostního cementu do zálivek. Bylo dohodnuto, že nebude provedeno rozebrání dílců kašny, ale že bude provedena samotná obnova na místě.</p> <p>a) Bude provedena hydroizolační stěrka b) Bude provedeno nové žulové kamenné dno</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Obklady keramické 781</b> Pol. Č. 15 A – Dodávka a mtž kamenného dna včetně hydroizolace dna, spar stěn a stěn 12m<sup>2</sup> * 6200 = 74 400,-Kč</li> </ul>			
Počet připojených listů specifikací: 1 <i>(001 ocenění víceprací)</i>	Počet ostatních příloh: 2		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
0,- Kč	+ 74 400 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Vliv na lhůtu dokončení díla:		
+ 74 400 Kč	Ano . do 1.8.2016 Vliv na změnu PD: Ne		
<p><small>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</small></p>			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
Pavel Procházka (TDS) 	 <b>Štukatéřství, kamenosochařství</b> Tomáš Franta Dolní Skrýchov 56 377 01 Jindřichův Hradec IČ: 671 47 500 DIČ: CZ7612281402 Tel.: 608 158 165		
Datum: 18.05.2016	Datum: 18.05.2016		

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Městská kašna na náměstí Míru	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Týn nad Vltavou	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	15.07.2015	Konec výstavby:	30	Položek:	15.07.2015
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

## Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	135 416,84	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	203 125,58	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	18 566,75	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	137 939,76			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	6 536,07			Ostatní	0,00
	Montáž	4 984,42			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		31 928,13				
Přesun hmot a sutí		3 607,50				
ZRN celkem		542 105,05	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	542 105,05	DPH 15%	81 315,76
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		<b>Celkem bez DPH</b>	<b>542 105,05</b>
		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>623 420,81</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: