

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. 2024287

uzavřené dne 27. 9. 2024, dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

mezi následujícími smluvními stranami:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

se sídlem: Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 70886300
DIČ: CZ70886300 (není plátcem DPH)
Zastoupená: plk. Mgr. Martinem Laníčkem, ředitelem HZS Ústeckého kraje
Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem
Číslo účtu: 76548881/0710
ID Datové schránky: **auyaa6n**

(dále jen „objednatel“)

a

Jan Seifert - Střešní systémy s.r.o.

se sídlem: Liberecká 300/17, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín
IČO: 08634599
DIČ: CZ08634599
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp.zn. C 44259
Zastoupená: Janem Seifertem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 290462261/0300
ID Datové schránky: **9ypf5f2**

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen jako „smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

- Smluvní strany dne 27. 9. 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. 2024287 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně, včas a s veškerou odbornou péčí, na svůj náklad a nebezpečí, **opravu mezistřešního žlabu střešního pláště budovy stanice Teplice, Územní odbor Teplice, Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje** (dále jen „dílo“), podle technické specifikace objednatele a v rozsahu dle cenové nabídky (soupis prací - krycí list rozpočtu) zhotovitele ze dne 2. 9. 2024, která je přílohou č. 1 smlouvy o dílo, a kterou je zhotovitel vázán, za podmínek smlouvou o dílo dále sjednaných a závazek objednatele řádně dokončené dílo prosté vad a nedodělků od zhotovitele převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle čl. II. odst. 1 smlouvy o dílo.
- V průběhu realizace díla bylo nutné z důvodu existence objektivních příčin stojících mimo dispozici zhotovitele, konkrétně potom nepříznivých klimatických podmínek bránících dodržení řádného technologického postupu pro montáž mPVC fólie, ale i z důvodu zajištění dodržení podmínek bezpečnosti práce ve výškách, provádění prací zhotovitelem na nezbytně nutnou dobu přerušit. Z důvodu toho je nutné v návaznosti na jednání s objednatel a jeho odsouhlasení změnit dobu plnění, kterou nebylo možné předem předvídat a na které se smluvní strany dodatečně dohodly. Povaha veřejné zakázky se tím nijak nemění.

II.

Změna doby plnění

- Čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo nově zní takto:

Smluvní strany sjednávají tyto termíny k provedení díla:

- dokončení a předání díla objednateli nejpozději do:

18. 12. 2024

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“).
2. Povinnost zveřejnit dodatek smlouvy o dílo ve smyslu zákona o registru smluv splní bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel.
3. Ostatní články a dílčí ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené se nemění.
4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany činí rovněž nesporným, že mimo jiné také v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, souhlasí se zpřístupněním tohoto dodatku smlouvy o dílo či jeho zveřejněním v jeho plném znění.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo je sepsán ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, po jednom (1) pro každou ze smluvních stran, pakliže není vyhotoven pouze v elektronické podobě.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají svobodně a vážně, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, s jeho obsahem souhlasí a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro jeho uzavření rozhodující, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční či elektronické podpisy.

V Ústí nad Labem dne _____

V Děčíně dne _____

Objednatel:



plk. Mgr. Martin Laníček
vrchní rada
ředitel
HZS Ústeckého kraje

Zhotovitel:



Jan Seifert
jednatel společnosti
Jan Seifert - Střešní systémy s.r.o.