



EVT Stavby s.r.o.
Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

pro veřejnou zakázku PŘIPOJENÍ OBCÍ ČERČANY, PYŠELY A NESPEKY
NA SV JAVORNÍK BENEŠOV

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Smluvními stranami:

Vodovodní přívaděč Javorník – Benešov, dobrovolný svazek obcí

02468085

CZ02468085

Masarykovo náměstí 100

25601 Benešov

Zastoupená: Ing. Roman Tichovský, předseda

(dále již jen „Objednatel“)

a

„Společnost EVT – DAICH – Čerčany, Pyšely“

složená z: EVT Stavby s.r.o.

IČO: 252 60 766

DIČ: CZ25260766

V Zahrádkách 2155/3

568 02 Svitavy

Zápis v OR vložka: u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10842

Zastoupená: Josef Kunc, jednatel

Bankovní účet: 1280223309/0800, vedený u: Česká spořitelna, a.s.

a

DAICH spol. s r.o.

IČO: 42407559

DIČ: CZ42407559

Železná 366, 390 02 Tábor

Zápis v OR u KS v Českých Budějovicích sp. zn. C 429

(dále již společně jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“):

1 Předmět dodatku

Dne 7.6.2022 byla mezi Objednatелеm a Zhotovitelem uzavřena Smlouva o Dílo, kterou se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo na akci „PŘIPOJENÍ OBCÍ ČERČANY, PYŠELY A NESPEKY NA SV JAVORNÍK BENEŠOV“ v rozsahu sjednaném v článku 4. Smlouvy o dílo (dále „smlouva o dílo“).

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna předmětu díla uvedená ve Změnovém listu č. 4 a Změnovém listu č. 5, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1 a č. 2.

2 Cena díla

- 2.1 Na základě dohody smluvních stran dochází ke změně v článku 13. odstavec 1., který se mění a nově zní:

Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za Dílo:

- (a) Původní cena Díla 68 338 818,40 Kč bez DPH
(b) Cena Díla dle Dodatku č. 1..... 69 669 897,81 Kč bez DPH
(c) Změna ceny Díle dle Dodatku č. 2..... 1 292 337,82 Kč bez DPH
(d) Cena Díla dle Dodatku č. 2..... 70 962 235,63 Kč bez DPH
(e) DPH..... 14 902 069,48 Kč
(f) Celková cena Díla dle Dodatku č. 2 včetně DPH..... 85 864 305,11 Kč včetně DPH

3 Závěrečná ustanovení


- 3.1 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Jeho platnost končí splněním závazků obou smluvních stran.
3.2 Všechna ustanovení smlouvy o dílo nezměněná tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží každý dvě vyhotovení.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 4
Příloha č. 2: Změnový list č. 5


Ve.....

Jménem
Objednatele:



Ing. Roman Tichovský, předseda

Dne: _____

Jménem
Zhotovitele:


Josef Kunc, jednatel EVT Stavby s.r.o.

Dne: _____


Josef Kubík, jednatel DAICH spol. s r.o.
DAICH spol. s r.o.
Železná 386, 390 02 Tábor
tel.: 381 252 463
fax: 381 279 109
IČO: 42407559 DIČ: CZ42407559

Dne: _____

SPOLEČNOST EVT-DAICH-Čerčany, Pyšely

„Připojení obcí Čerčany, Pyšely, Nespeky na SV Javorník-Benešov“

Změna č.: 4–Znění vystrojení VDM šachty u Sázavy-REV.I.		Datum předložení:	31.05.2024
		Datum schválení:	
Objednatel:	Vodovodní přivaděč Javorník-Benešov, dobrovolný svazek obcí		
TDS:	Stanislav Typner-Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha		
Zhotovitel:	„Společnost EVT-DAICH-Čerčany, Pyšely“		
Změnový list předkládá:	„Společnost EVT-DAICH-Čerčany, Pyšely“ EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 3, 568 02Svitavy (vedoucí společník)		
Smlouva o dílo	Ze dne 31.08.2023		
Stavba	„PŘIPOJENÍ OBCÍ ČERČANY, PYŠELY A NESPEKY NA SV JAVORNÍK BENEŠOV“		
Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku	V souladu s § 222, odstavec 4		
Specifikace Změny: Změna č.4 řeší změnu DPS 03.1 VŠ - technologie			

Zdůvodnění změny:





Změna č.4 řeší technologické vystrojení vodoměrné šachty DPS 03.1 VŠ - technologie

Méně práce	- 38 510,25 Kč
Vícepráce	56 181,82 Kč
Finanční dopad změny:	Navýšení 17 671,57 Kč

SPOLEČNOST EVT-DAICH-Čerčany, Pyšely

Stanovisko TDI: TDI s navrhovanou změnou souhlasí	
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): GP s navrhovanou změnou souhlasí	
Vyjádření objednatele: Objednatel s navrhovanou změnou souhlasí Vyjádření provozovatele: Objednatel s navrhovanou změnou souhlasí	
Přílohy:	Č.1 – Rozpočet VCP Č.2 – Rozpočet MP Č.3 – Změnová dokumentace Č.4 – Vyjádření GP

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO TDI	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
Změnu doporučuji schválit: 	 
DATUM:	DATUM:
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
 	Změnu schvaluji/neschvaluji 
DATUM:	DATUM:
PODPIS A RAZÍTKO PROVOZOVATELE	DATUM:
 	
DATUM:	

SPOLEČNOST EVT-DAICH-Čerčany, Pyšely

„Připojení obcí Čerčany, Pyšely, Nespeky na SV Javorník-Benešov“

Změna č.: 5–Změna Geologie Čerčany, Pyšely-REV.I.		Datum předložení:	31.05.2024
		Datum schválení:	
Objednatel:	Vodovodní přivaděč Javorník-Benešov, dobrovolný svazek obcí		
TDS:	Stanislav Typner-Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha		
Zhotovitel:	„Společnost EVT-DAICH-Čerčany, Pyšely“		
Změnový list předkládá:	„Společnost EVT-DAICH-Čerčany, Pyšely“ EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 3, 568 02Svitavy (vedoucí společník)		
Smlouva o dílo	Ze dne 31.08.2023		
Stavba	„PŘIPOJENÍ OBCÍ ČERČANY, PYŠELY A NESPEKY NA SV JAVORNÍK BENEŠOV“		
Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku	V souladu s § 222, odstavec 4		
Specifikace Změny: Změna č.5 řeší změnu zastižené geologie v obci Čerčany a Pyšely			

Zdůvodnění změny:

Změna č.5 řeší změnu zastiženě geologie při realizaci zemních prací v obci Čerčany a Pyšely na stavebních objektech So 01 Přivaděcí řad a SO 01 Výtlačný řad

Vícepráce

SO 01 Přivaděcí řad Čerčany

728 310,17 Kč

SO 01 Výtlačný řad Pyšely

761 529,13 Kč

CELKEM VCP

1 489 839,30 Kč

Méněpráce

SO 01 Přivaděcí řad Čerčany

- 89 154,45 Kč

SO 01 Výtlačný řad Pyšely

- 126 018,60 Kč

CELKEM

- 215 173,05 Kč

Méně práce

- 215 173,05 Kč

Vícepráce

1 489 839,30 Kč

Finanční dopad změny:

Navýšení

1 274 666,25 Kč

SPOLEČNOST EVT-DAICH-Čerčany, Pyšely

Stanovisko TDI:

TDI s navrhovanou změnou **souhlasí**

Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP):

GP s navrhovanou změnou **souhlasí**

Vyjádření objednatele:

Objednatel s navrhovanou změnou **souhlasí**




Vyjádření provozovatele:

Objednatel s navrhovanou změnou **souhlasí**

Přílohy:

- č.1 – Rozpočet VCP ZL č. 05 – Čerčany-vícepráce
- č.2 – Rozpočet MP ZL č. 05 – Pyšely-méněpráce
- č.3 – Fotodokumentace
- č.4 –

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO TDI		PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA	
Změnu doporučuji schválit:			
			
DATUM:		DATUM:	
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby			
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE	
EVT Stavby s.r.o. v Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY - 4 - 		Změnu schvaluji/neschvaluji 	
DATUM:		DATUM:	
PODPIS A RAZÍTKO PROVOZOVATELE			
DATUM:			