

Změnový list č. 01

Projekt: **Modernizace urgentního příjmu FNUSA včetně návazné infrastruktury**

Název: **O1 B1_Nový Urgentní příjem**

Změna požadována kým:

Podklady:

Popis změny:

- Zrušení okrasného ostrůvku. Provedení nové plochy pro vstup do budovy „O“.

Zdůvodnění změny:

- Nutnost vybudování nového příjezdu sanitního vozů.

Technický popis změny:

Bylo provedeno odstranění okrasného ostrůvku. Na kterém, byla vybetonovaná manipulační plocha s nájezdovým obrubníkem a odvodňovacími žlaby.

Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	- Kč
Vícepráce	85 027,95 Kč
Změnový list celkem	85 027,95 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 0 pracovních dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Schválil:
(Zhotovitel)

Datum: 20.11.2024

Ověřil:
(TDI)

Datum: 20.11.2024

Odsouhlasil:
(Objednatel)

Datum: 20.11.2024

Odsouhlasil:
(AD)

Datum: 20/11/2024

Autorský dozor (AD): podpisem změnového listu (ZL) nenahrazuje zástupce investora a technický dozor investora v kontrole kvality prací, skutečného množství na stavbě, cenovým dopadům do ceny díla. AD svým podpisem ZL odsouhlasuje souvislosti ve vztahu k projektové dokumentaci (PD). Tedy že Navržené řešení je technicky správně, kvalita díla se navrženým řešením nesnižuje.

1) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD a nahrazuje tímto revizi PD. AD svým podpisem ZL odsouhlasí navržené tech. řešení, včetně množství. Předkládá se před zahájením příslušných prací.

2) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD, avšak nenahrazuje tímto revizi PD. AD podpisem ZL odsouhlasí navržené technické řešení. Poznámka Množství je řešeno výkazem výměr, jenž bude součástí revize PD.

3) případ kdy ZL není vyvolán rozporem/doplněním PD. AD Podpisem ZL odsouhlasuje pouze technické řešení, neodsouhlasuje množství.

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA


Číslo: 2398
Zakázka: Modernizace urgentního příjmu FNUSA
Komentář:

FIRMY

Dodavatel: ESOX, spol. s r.o.

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí:
Vedoucí projektu:
Přípravář:



ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	85 027,95 Kč
DPH:	17 855,87 Kč
Celkem včetně DPH:	102 883,82 Kč

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Popis	Cena
S	85 027,95
02: Architektonicko stavební řešení	85 027,95
11: Přípravné a přidružené práce	3 926,82
ZL01 Ostr: Ostrůvek	3 926,82
5: Komunikace	78 867,05
ZL01 Ostr: Ostrůvek	78 867,05
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 234,08
ZL01 Ostr: Ostrůvek	2 234,08
Celkem (bez DPH)	85 027,95
DPH	17 855,87
DPH 21 % ze základny: 85 028	17 855,87
Celkem (včetně DPH)	102 883,82

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář
Stavba			S					85 027,95
Objekt			02: Architektonicko stavební řešení					85 027,95
Oddíl			11: Přípravné a přidružené práce					3 926,82
Změnový list			ZL01 Ostr: Ostrůvek					3 926,82
1	SUB	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	3,750	204,75	767,81	SOD
12	SUB	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	15,000	57,96	869,40	SOD
13	SUB	113107425R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	15,000	37,44	561,60	SOD
14	SUB	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	15,000	115,20	1 728,00	SOD
Oddíl			5: Komunikace					78 867,05
Změnový list			ZL01 Ostr: Ostrůvek					78 867,05
87	SUB	917862111RU3	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/150/300 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	15,000	608,40	9 126,01	SOD
104	SUB	631319153R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	0,600	323,10	193,86	SOD
105	SUB	631319165R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	1,800	323,10	581,58	SOD
106	SUB	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	1,200	323,10	387,72	SOD
107	SUB	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	0,600	323,10	193,86	SOD
108	SUB	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	1,800	323,10	581,58	SOD
553	H	000Eq40003-21	Betony dle ČSN EN 206 + A1:2018 a ČSN P 73 2404, Brno - Bosonohy C 25/30, vl. prostř. X0,XC1-3,XD1,XA1,XF1, konz. S3,S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2	m3	4,500	2 265,00	10 192,50	ÚRS 24-II
554	H	525Mh2019-01	FASERFIX KS 150, odvodňovací žlaby Typ 0105, bez spádu dna, délka 500 mm, šířka 210 mm, výška 220 mm, paleta 30 ks	ks	12,000	1 894,00	22 728,00	ÚRS 24-II
555	H	529Ih1009-01	kryty pro žlaby FASERFIX KS 150, třída zatížení D 400 – F 900 litinový kryt, SW 18, černý, D 400, délka 500 mm, šířka 199 mm, výška 20 mm	ks	24,000	1 175,00	28 200,00	ÚRS 24-II
557	SP	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,170	39 305,47	6 681,93	ÚRS 24-II
Oddíl			D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot					2 234,08
Změnový list			ZL01 Ostr: Ostrůvek					2 234,08
404	SUB	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,750	223,16	836,83	SOD
405	SUB	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,750	20,25	75,94	SOD
406	SUB	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	3,750	352,35	1 321,31	SOD

Změnový list č. 02

Projekt: **Modernizace urgentního příjmu FNUSA včetně návazné infrastruktury**
Název: **O1 B1_Nový Urgentní příjem**

Změna požadována kým: **Vada projektu**

Podklady: **Rozdílový rozpočet**

Popis změny:

- Nové elektroinstalace v 1.PP.

Zdůvodnění změny:

- V rozpočtu nebylo uvažováno s novými rozvody silnoproudu, slaboproudu a osazení koncových prvků.

Technický popis změny:

Provádění nových rozvodů silnoproudu, slaboproudu a osazení koncových prvků.

Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	- Kč
Vícepráce	50 641,43 Kč
Změnový list celkem	50 641,43 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 0 pracovních dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Schválil:
(Zhotovitel)

Datum: 20.11.2024

Ověřil:
(TDI)

Datum: 20.11.2024

Odsouhlasil:
(Objednatel)

Datum: 20.11.2024

Odsouhlasil:
(AD)

Datum: 22.11.2024

Autorský dozor (AD): podpisem změnového listu (ZL) nenahrazuje zástupce investora a technický dozor investora v kontrole kvality prací, skutečného množství na stavbě, cenovým dopadům do ceny díla. AD svým podpisem ZL odsouhlasí souvislosti ve vztahu k projektové dokumentaci (PD). Tedy že Navržené řešení je technicky správně, kvalita díla se navrženým řešením nesnižuje.

1) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD a nahrazuje tímto revizi PD. AD svým podpisem ZL odsouhlasí navržené tech. řešení, včetně množství. Předkládá se před zahájením příslušných prací.

2) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD, avšak nenahrazuje tímto revizi PD. AD podpisem ZL odsouhlasí navržené technické řešení. Poznámka Množství je řešeno výkazem výměr, jenž bude součástí revize PD.

3) případ kdy ZL není vyvolán rozporem/doplněním PD. AD Podpisem ZL odsouhlasuje pouze technické řešení, neodsouhlasuje množství.

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo: 2398
Zakázka: Modernizace urgentního příjmu FNUSA
Komentář:

FIRMY

Dodavatel: ESOX, spol. s r.o.

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí:
Vedoucí projektu:
Přípravář:



ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	50 641,43 Kč
DPH:	10 634,70 Kč
Celkem včetně DPH:	61 276,14 Kč

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Popis	Cena
S	50 641,43
09: Silnoproud	46 315,60
M21.01: Materiál, Kabeláž :	1 416,20
ZL23 Elek. 1.PP: Elektroinstalace v 1PP	1 416,20
M21.02: Montáž, Kabeláž :	3 203,20
ZL23 Elek. 1.PP: Elektroinstalace v 1PP	3 203,20
M21.09: Materiál, Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál:	14 716,97
ZL23 Elek. 1.PP: Elektroinstalace v 1PP	14 716,97
M21.10: Montáž, Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál:	5 283,91
ZL23 Elek. 1.PP: Elektroinstalace v 1PP	5 283,91
M21.12: Montáž, Svítidla, stropní vývody, apod....:	5 001,76
ZL23 Elek. 1.PP: Elektroinstalace v 1PP	5 001,76
M21.13: Materiál, Ostatní náklady:	8 515,81
ZL23 Elek. 1.PP: Elektroinstalace v 1PP	8 515,81
M21.14: Montáž, Ostatní náklady:	8 177,76
ZL23 Elek. 1.PP: Elektroinstalace v 1PP	8 177,76
11: SLP - SK	2 924,91
M212-01: Materiál, TECHNOLOGIE STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE:	1 689,71
ZL23 Elek. 1.PP: Elektroinstalace v 1PP	1 689,71
M212-02: Montáž, TECHNOLOGIE STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE:	1 235,20
ZL23 Elek. 1.PP: Elektroinstalace v 1PP	1 235,20
14: SLP - NZS	1 400,92
M27.2: Montáž, TECHNOLOGIE NZS:	1 400,92
ZL23 Elek. 1.PP: Elektroinstalace v 1PP	1 400,92
Celkem (bez DPH)	50 641,43
DPH	10 634,70
DPH 21 % ze základny: 50 641	10 634,70
Celkem (včetně DPH)	61 276,14

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář
Stavba			S					50 641,43
Objekt			09: Silnoproud					46 315,60
Oddíl			M21.01: Materiál, Kabeláž :					1 416,20
Změnový list			ZL23 Elek. 1.PP: Elektroinstalace v 1PP					1 416,20
7	SUB	Pol_0006.2	Kabel CXKH-R 3x2,5mm2	m	20,000	31,81	636,12	SOD
8	SUB	Pol_0007	Kabel CXKH-R 3x1,5mm2	m	6,000	21,55	129,28	SOD
661	H	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	4,000	38,40	153,60	ÚRS24-II
662	H	34571004	lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm	m	22,000	22,60	497,20	ÚRS24-II
Oddíl			M21.02: Montáž, Kabeláž :					3 203,20
Změnový list			ZL23 Elek. 1.PP: Elektroinstalace v 1PP					3 203,20
23	SUB	Pol_0021.2	Kabel CXKH-R 3x2,5mm2	m	20,000	34,20	684,00	SOD
24	SUB	Pol_0022	Kabel CXKH-R 3x1,5mm2	m	6,000	34,20	205,20	SOD
663	SP	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	26,000	89,00	2 314,00	ÚRS24-II
Oddíl			M21.09: Materiál, Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál:					14 716,97
Změnový list			ZL23 Elek. 1.PP: Elektroinstalace v 1PP					14 716,97
101	SUB	Pol_0099	Vypínač jednopólový pod omítku, řaz.1, IP20, komplet	ks	2,000	206,23	412,45	SOD
102	SUB	Pol_0100	Vypínač sériový pod omítku, řaz.5, IP20, komplet	ks	2,000	286,25	572,51	SOD
111	SUB	Pol_0109	Zásuvka jednoduchá pod omítku 230V, 16A, IP20, komplet s přepětovou ochranou (bílá)	ks	8,000	940,84	7 526,75	SOD
117	SUB	Pol_0114	Instalační krabice přístrojová KP	ks	8,000	6,16	49,25	SOD
119	SUB	Pol_0116	Ostatní drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	6 156,01	6 156,01	SOD
Oddíl			M21.10: Montáž, Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál:					5 283,91
Změnový list			ZL23 Elek. 1.PP: Elektroinstalace v 1PP					5 283,91
120	SUB	Pol_0117	Vypínač jednopólový pod omítku, řaz.1, IP20, komplet	ks	2,000	102,60	205,20	SOD
121	SUB	Pol_0118	Vypínač sériový pod omítku, řaz.5, IP20, komplet	ks	2,000	111,15	222,30	SOD
130	SUB	Pol_0127	Zásuvka jednoduchá pod omítku 230V, 16A, IP20, komplet s přepětovou ochranou (bílá)	ks	8,000	171,00	1 368,00	SOD
136	SUB	Pol_0132	Instalační krabice přístrojová KP	ks	8,000	51,30	410,40	SOD
138	SUB	Pol_0134	Ostatní drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	3 078,00	3 078,00	SOD
Oddíl			M21.12: Montáž, Svítidla, stropní vývody, apod...:					5 001,76
Změnový list			ZL23 Elek. 1.PP: Elektroinstalace v 1PP					5 001,76
149	SUB	Pol_0144	Svítidlo typu J	ks	13,000	384,75	5 001,76	SOD
Oddíl			M21.13: Materiál, Ostatní náklady:					8 515,81
Změnový list			ZL23 Elek. 1.PP: Elektroinstalace v 1PP					8 515,81
159	SUB	Pol_0153	Doprava (silnoproud)	kpl	0,200	15 390,02	3 078,00	SOD
160	SUB	Pol_0154	Stavební přípomoc	kpl	0,100	25 650,04	2 565,00	SOD
161	SUB	Pol_0155	Drobný materiál (hmoždinky, šrouby, sádra, atd..)	kpl	0,100	28 728,04	2 872,80	SOD
Oddíl			M21.14: Montáž, Ostatní náklady:					8 177,76
Změnový list			ZL23 Elek. 1.PP: Elektroinstalace v 1PP					8 177,76
165	SP	Pol_0159	Doprava (silnoproud)	kpl	1,000	4 275,01	4 275,01	SOD
166	SP	Pol_0160	Stavební přípomoc	kpl	0,100	10 260,02	1 026,00	SOD
167	SP	Pol_0161	Drobný materiál (hmoždinky, šrouby, sádra, atd..)	kpl	0,100	7 267,51	726,75	SOD
664	SUB	X36218	Koordinační činnost	kpl	1,000	2 150,00	2 150,00	INDIVIDUÁLNÍ
Objekt			11: SLP - SK					2 924,91

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář
Oddíl			M212-01: Materiál, TECHNOLOGIE STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE:					
Změnový list			ZL23 Elek. 1.PP: Elektroinstalace v 1PP					
1	SUB	Pol__0001	Zásuvka modulární neosazená, úhel portu 45°, pro 2 keystoney, bílá	ks	2,000	429,78	859,57	SOD
3	SUB	Pol__0003	Rychlozařezávací keystone CAT6A STP	ks	4,000	80,20	320,80	SOD
29	SUB	Pol__0029	drobný elektroinstalační materiál	kpl	0,100	4 189,51	418,95	SOD
662	H	34571004	lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm	m	4,000	22,60	90,40	ÚRS24-II
Oddíl			M212-02: Montáž, TECHNOLOGIE STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE:					
Změnový list			ZL23 Elek. 1.PP: Elektroinstalace v 1PP					
30	SUB	Pol__0030	Zásuvka modulární neosazená, úhel portu 45°, pro 2 keystoney, bílá	ks	2,000	96,62	193,23	SOD
32	SUB	Pol__0032	Rychlozařezávací keystone CAT6A STP	ks	4,000	62,80	251,20	SOD
58	SUB	Pol__0058	drobný elektroinstalační materiál	kpl	0,100	4 347,68	434,77	SOD
663	SP	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	4,000	89,00	356,00	ÚRS24-II
Objekt			14: SLP - NZS					
Oddíl			M27.2: Montáž, TECHNOLOGIE NZS:					
Změnový list			ZL23 Elek. 1.PP: Elektroinstalace v 1PP					
9	SUB	Pol__0009	MCS 620T podhledový reproduktor s ocelovým krytem	ks	5,000	241,54	1 207,69	SOD
11	SUB	Pol__0011	drobný elektroinstalační materiál	kpl	0,100	1 932,30	193,23	SOD

Změnový list č. 03

Projekt: **Modernizace urgentního příjmu FNUSA včetně návazné infrastruktury**

Název: **O1 B1_Nový Urgentní příjem**

Změna požadována kým: **Vada projektu**

Podklady: **Rozdílový rozpočet**

Popis změny:

- Demontáže elektroinstalací.

Zdůvodnění změny:

- V rozpočtu nebylo uvažováno s demontáží starých rozvodů silnoproudou, tras ani koncových prvků.

Technický popis změny:

Demontáže starých silových kabelů, koncových prvků, přesun a zrušení stávajících žlabů.

Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Měněpráce	- Kč
Vícepráce	259 904,77 Kč
Změnový list celkem	259 904,77 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 0 pracovních dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Schválil:
(Zhotovitel)

Datum: 20.11.2024

Ověřil:

Datum: 20.11.2024

(TDI)

Odsouhlasil:

Datum: 20.11.2024

(Objednatel)

Odsouhlasil:

Datum: 20/11/2025

(AD)

Autorský dozor (AD): podpisem změnového listu (ZL) nenahrazuje zástupce investora a technický dozor investora v kontrole kvality prací, skutečného množství na stavbě, cenovým dopadům do ceny díla. AD svým podpisem ZL odsouhlasuje souvislosti ve vztahu k projektové dokumentaci (PD). Tedy že Navržené řešení je technicky správně, kvalita díla se navrženým řešením nesnižuje.

1) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD a nahrazuje tímto revizi PD. AD svým podpisem ZL odsouhlasí navržené tech. řešení, včetně množství. Předkládá se před zahájením příslušných prací.

2) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD, avšak nenahrazuje tímto revizi PD. AD podpisem ZL odsouhlasí navržené technické řešení. Poznámka Množství je řešeno výkazem výměr, jenž bude součástí revize PD.

3) případ kdy ZL není vyvolán rozporem/doplněním PD. AD Podpisem ZL odsouhlasuje pouze technické řešení, neodsouhlasuje množství.

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo: 2398
Zakázka: Modernizace urgentního příjmu FNUSA
Komentář:

FIRMY

Dodavatel: ESOX, spol. s r.o.

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí:
Vedoucí projektu:
Přípravář:



ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	259 904,77 Kč
DPH:	54 580,00 Kč
Celkem včetně DPH:	314 484,77 Kč

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Popis	Cena
S	259 904,77
09: Silnoproud	259 904,77
700B: Demontáže	73 047,96
ZL03 Dmtž ele.: DMTŽ světél+elek.instalce	73 047,96
742: Slaboproud	26 721,46
ZL03 Dmtž ele.: DMTŽ světél+elek.instalce	26 721,46
921: Silnoproud	11 089,48
ZL03 Dmtž ele.: DMTŽ světél+elek.instalce	11 089,48
922: Slaboproud	48 180,07
ZL03 Dmtž ele.: DMTŽ světél+elek.instalce	48 180,07
94: Lešení a stavební výtahy	26 719,96
ZL03 Dmtž ele.: DMTŽ světél+elek.instalce	26 719,96
958: Revize vyhrazených technických zařízení	5 197,12
ZL03 Dmtž ele.: DMTŽ světél+elek.instalce	5 197,12
M21.02: Montáž, Kabeláž :	20 947,53
ZL03 Dmtž ele.: DMTŽ světél+elek.instalce	20 947,53
V04: Inženýrská činnost	48 001,19
ZL03 Dmtž ele.: DMTŽ světél+elek.instalce	48 001,19
Celkem (bez DPH)	259 904,77
DPH	54 580,00
DPH 21 % ze základny: 259 905	54 580,00
Celkem (včetně DPH)	314 484,77

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář
Stavba			S					259 904,77
Objekt			09: Silnoproud					259 904,77
Oddíl			700B: Demontáže					73 047,96
558	SP	741371843	Demontáž svítidla interiérového se standardní patičí nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního přes 0,09 m2 do 0,36 m2 bez zachování funkčnosti	kus	98,000	85,76	8 404,53	ÚRS 24-II
559	SP	741122821	Demontáž kabel Cu plný kulatý 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2 v trubkách	m	1 959,000	27,77	54 410,65	ÚRS 24-II
569	SP	741914823	Demontáž žlab kovový š do 500 mm	m	70,000	146,18	10 232,79	ÚRS 24-II
Oddíl			742: Slaboproud					26 721,46
637	SP	742220831	Demontáž koncentrátoru nebo expanderu v krytu	kus	14,000	454,99	6 369,93	ÚRS 24-II
638	SP	742222832	Demontáž detektoru na stěnu nebo na strop	kus	29,000	189,58	5 497,85	ÚRS 24-II
639	SP	742340803	Demontáž hlavních hodin jednotného času	kus	11,000	350,73	3 857,98	ÚRS 24-II
640	SP	742410801	Demontáž reproduktoru podhledového nebo nástěnného nebo směrového	kus	58,000	189,58	10 995,70	ÚRS 24-II
Oddíl			921: Silnoproud					11 089,48
632	MP	218100001	Odpojení vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	230,000	17,68	4 067,51	ÚRS 24-II
633	MP	218100003	Odpojení vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 16 mm2	kus	123,000	43,36	5 332,82	ÚRS 24-II
654	MP	218170001	Demontáž transformátorů jednofázových nn vestavných 1x primár - 1x sekundár do 200 VA s odpojením vodičů	kus	13,000	129,93	1 689,15	ÚRS 24-II
Oddíl			922: Slaboproud					48 180,07
641	MP	228260543	Demontáž trubky elektroinstalační do D 29 připevněné na povrchu příchýtkami	m	201,000	86,06	17 298,09	ÚRS 24-II
642	MP	228260545	Demontáž trubky elektroinstalační přes D 29 připevněné na povrchu příchýtkami	m	103,000	94,26	9 708,40	ÚRS 24-II
643	MP	228261143	Demontáž příchytka kabelové [SONAP] z konstrukce 14 až 28	kus	98,000	24,59	2 409,68	ÚRS 24-II
644	MP	228261144	Demontáž příchytka kabelové [SONAP] z konstrukce 29 až 40	kus	42,000	28,69	1 204,84	ÚRS 24-II
645	MP	228280855	Demontáž kabelu uloženého na lávce do 2,5 kg/m	m	225,000	6,83	1 537,53	ÚRS 24-II
646	MP	228300702	Odpojení stíněného kabelu v zařízení EZS a EPS do 5 P 0,5	kus	27,000	114,75	3 098,16	ÚRS 24-II
647	MP	228300922	Demontáž svorkovnice z krabice svorka 2pólová	kus	46,000	53,28	2 450,66	ÚRS 24-II
648	MP	228300923	Demontáž svorkovnice z krabice svorka 3pólová	kus	33,000	61,47	2 028,56	ÚRS 24-II
649	MP	228300961	Demontáž svorky řadové pro průměr vodiče 2,5-4 mm	kus	212,000	13,32	2 823,59	ÚRS 24-II
650	MP	228300962	Demontáž svorky řadové pro průměr vodiče 6-10 mm	kus	98,000	13,32	1 305,25	ÚRS 24-II
652	MP	228310001	Demontáž zařízení pro magnetické karty - snímače magnetické karty ze stěny	kus	9,000	479,48	4 315,30	ÚRS 24-II
Oddíl			94: Lešení a stavební výtahy					26 719,96
184	SUB	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	110,000	131,04	14 414,42	SOD
185	SUB	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	81,000	151,92	12 305,54	SOD
Oddíl			958: Revize vyhrazených technických zařízení					5 197,12
655	MP	580101004	Kontrola stavu rozvaděče přes 30 přístrojů rozvodných zařízení	pole	4,000	659,05	2 636,22	ÚRS 24-II
656	MP	580107004	Demontáž a zpětná montáž krytu rozvaděče nebo rozvodnice	kus	24,000	106,70	2 560,90	ÚRS 24-II
Oddíl			M21.02: Montáž, Kabeláž :					20 947,53
30	SUB	Pol__0028	Kabelový žlab 500/100	m	70,000	299,25	20 947,53	SOD
Oddíl			V04: Inženýrská činnost					48 001,19
636	ON	043203000	Měření, monitoring, rozbory	hod	79,000	607,61	48 001,19	ÚRS 24-II

Změnový list č. 04

Projekt: **Modernizace urgentního příjmu FNUSA včetně návazné infrastruktury**

Název: **O1 B1_Nový Urgentní příjem**

Změna požadována kým:

Podklady:

Popis změny:

- Změna trasy medicinálních plynů.

Zdůvodnění změny:

- GD návrh optimalizace trasy medicinálních plynů, AD ji schválil. Viz příloha.

Technický popis změny:

Nová trasa je vyvedena z medicinálního boxu na chodbě v objektu „B“.

Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 6. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce -60 836,85 Kč

Vícepráce 53 080,64 Kč

Změnový list celkem -7 756,21 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 0 pracovních dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Schválil:
(Zhotovitel)

Datum: 20.11.2024

Ověřil:
(TDI)

Datum: 20.11.2024

Odsouhlasil:
(Objednatel)

Datum: 20.11.2024

Odsouhlasil:
(AD)

Datum: 20.11.2024

Autorský dozor (AD): podpisem změnového listu (ZL) nenahrazuje zástupce investora a technický dozor investora v kontrole kvality prací, skutečného množství na stavbě, cenovým dopadům do ceny díla. AD svým podpisem ZL odsouhlasuje souvislosti ve vztahu k projektové dokumentaci (PD). Tedy že Navržené řešení je technicky správně, kvalita díla se navrženým řešením nesnižuje.

1) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD a nahrazuje tímto revizi PD. AD svým podpisem ZL odsouhlasí navržené tech. řešení, včetně množství. Předkládá se před zahájením příslušných prací.

2) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD, avšak nenahrazuje tímto revizi PD. AD podpisem ZL odsouhlasí navržené technické řešení. Poznámka Množství je řešeno výkazem výměr, jenž bude součástí revize PD.

3) případ kdy ZL není vyvolán rozporem/doplněním PD. AD Podpisem ZL odsouhlasuje pouze technické řešení, neodsouhlasuje množství.

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo: 2398
Zakázka: Modernizace urgentního příjmu FNUSA
Komentář:

FIRMY

Dodavatel: ESOX, spol. s r.o.

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí:
Vedoucí projektu:
Přípravář:



ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	- 7 756,21 Kč
DPH:	- 1 628,80 Kč
Celkem včetně DPH:	- 9 385,02 Kč

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Popis	Cena
S	-7 756,21
08: <i>Medicínské plyny</i>	-7 756,21
_01: Potrubní rozvod	-7 756,21
ZL04 <i>Med.plyn: Změna tras med.plyny</i>	-7 756,21
Celkem (bez DPH)	-7 756,21
DPH	-1 628,80
DPH 21 % ze základny: -7 756	-1 628,80
Celkem (včetně DPH)	-9 385,02

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář
Stavba Objekt Oddíl Změnový list			S 08: Medicínské plyny _01: Potrubní rozvod ZL04 Med.plyn: Změna tras med.plyny					
							-7 756,21	
							-7 756,21	
							-7 756,21	
							-7 756,21	
3	SUB	Pol_0003	Potrubí Cu o 18x1mm	m	- 116,400	424,80	-49 446,80	SOD
25	SUB	Pol_0025	Ochranný plyn při pájení potrubí	m	- 116,400	6,30	-733,32	SOD
24	SUB	Pol_0024	Značení potrubí	m	- 116,400	28,80	-3 352,33	SOD
20	SUB	Pol_0020	Konzolový systém pro tři plyny o 18, 18, 18	ks	- 8,000	414,90	-3 319,21	SOD
14	SUB	Pol_0014	Potrubní tvarovky pro potrubí Cu o 18	ks	- 27,000	147,60	-3 985,21	SOD
25	SUB	Pol_0025	Ochranný plyn při pájení potrubí	m	101,400	6,30	638,82	SOD
24	SUB	Pol_0024	Značení potrubí	m	101,400	28,80	2 920,32	SOD
20	SUB	Pol_0020	Konzolový systém pro tři plyny o 18, 18, 18	ks	7,000	414,90	2 904,30	SOD
14	SUB	Pol_0014	Potrubní tvarovky pro potrubí Cu o 18	ks	24,000	147,60	3 542,41	SOD
3	SUB	Pol_0003	Potrubí Cu o 18x1mm	m	101,400	424,80	43 074,79	SOD

Změnový list č. 05

Projekt: **Modernizace urgentního příjmu FNUSA včetně návazné infrastruktury**
Název: **O1 B1_Nový Urgentní příjem**

Změna požadována kým: **Vada projektu**

Podklady: **Rozdílový rozpočet**

Popis změny:

- Provedení nové protipožární příčky EI180 v 1.PP objektu „O1“.

Zdůvodnění změny:

- Dle PD se mělo odstranit jednostranné opláštění SDK příčky a nově oplástit protipožární sdk deskou. To to řešení nesplňuje požadavky PBR. Kvůli tomu se provedla nová protipožární příčka splňující požadavky PBR.
- Dle PD mělo probíhat bourání staré cihelné příčky, ale ve skutečnosti se bourala SDK příčka.

Technický popis změny:

Bourání SDK stěny bylo v plném rozsahu. Na stejném místě je vybudována nová protipožární příčka s odolností EI 180.

Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	-424 211,69 Kč
Vícepráce	969 926,38 Kč
Změnový list celkem	545 714,69 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 0 pracovních dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Schválil:
(Zhotovitel)

Datum: 20.11.2024

Ověřil:
(TDI)

Datum: 20.11.2024

Odsouhlasil:
(Objednatel)

Datum: 20.11.2024

Odsouhlasil:
(AD)

Datum: 20/11/2024

Autorský dozor (AD): podpisem změnového listu (ZL) nenahrazuje zástupce investora a technický dozor investora v kontrole kvality prací, skutečného množství na stavbě, cenovým dopadům do ceny díla. AD svým podpisem ZL odsouhlasuje souvislosti ve vztahu k projektové dokumentaci (PD). Tedy že Navržené řešení je technicky správně, kvalita díla se navrženým řešením nesnižuje.

1) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD a nahrazuje tímto revizi PD. AD svým podpisem ZL odsouhlasí navržené tech. řešení, včetně množství. Předkládá se před zahájením příslušných prací.

2) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD, avšak nenahrazuje tímto revizi PD. AD podpisem ZL odsouhlasí navržené technické řešení. Poznámka Množství je řešeno výkazem výměr, jenž bude součástí revize PD.

3) případ kdy ZL není vyvolán rozporem/doplněním PD. AD Podpisem ZL odsouhlasuje pouze technické řešení, neodsouhlasuje množství.

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo: 2398
Zakázka: Modernizace urgentního příjmu FNUSA
Komentář:

FIRMY

Dodavatel: ESOX, spol. s r.o.

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí:
Vedoucí projektu:
Přípravář:



ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	545 714,69 Kč
DPH:	114 600,09 Kč
Celkem včetně DPH:	660 314,78 Kč

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

	Popis	Cena
S		545 714,69
	02: Architektonicko stavební řešení	545 714,69
	342: Stěny a příčky montované lehké	526 971,10
	<i>ZL05 Proti.příč: Protipožární příčka 1.PP</i>	<i>526 971,10</i>
	96: Bourání konstrukcí	13 910,50
	<i>ZL05 Proti.příč: Protipožární příčka 1.PP</i>	<i>13 910,50</i>
	99: Staveništní přesun hmot	4 833,10
	<i>ZL05 Proti.příč: Protipožární příčka 1.PP</i>	<i>4 833,10</i>
	Celkem (bez DPH)	545 714,69
	DPH	114 600,09
	DPH 21 % ze základny: 545 715	114 600,09
	Celkem (včetně DPH)	660 314,78

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář
Stavba			S					545 714,69
Objekt			02: Architektonicko stavební řešení					545 714,69
Oddíl			342: Stěny a příčky montované lehké					526 971,10
Změnový list			ZL05 Proti.příč: Protipožární příčka 1.PP					526 971,10
38	SUB	342016222R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojitá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 205 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 90	m2	- 192,025	1 397,52	-268 359,19	SOD
52	SUB	347016225R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 75, dvojité opláštění, desky protipožární, tloušťky 15 mm, tloušťka stěny 105 mm, požární odolnost EI 60	m2	- 6,290	716,22	-4 505,03	SOD
54	SUB	342266111RW8	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 15 mm, protipožární, bez izolace	m2	- 192,025	538,56	-103 417,14	SOD
56	SUB	954111106R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady ocelových konstrukcí obklady ocelových sloupů do 500 x 500 mm. 1 x opláštění, čtyřstranný, deska protipožární tloušťky 15 mm	m	- 7,400	1 487,07	-11 004,33	SOD
58	SUB	954111206R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady ocelových konstrukcí obklady ocelových sloupů do 500 x 500 mm. 1 x opláštění, třístranný, deska protipožární tloušťky 15 mm	m	- 7,400	1 061,64	-7 856,15	SOD
560	H	RGS.KB511376	Glasroc F Ridurit 20 x 1200 x 2000	m2	632,667	919,58	581 787,92	ÚRS 24-II
560	H	RGS.KB511376	Glasroc F Ridurit 20 x 1200 x 2000	m2	32,127	919,58	29 543,35	ÚRS 24-II
563	SP	763121464	SDK stěna předsazená tl 130 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 15 bez izolace EI 60	m2	192,025	1 098,51	210 941,79	ÚRS 24-II
567	SP	763164793	Montáž SDK obkladu kcí trojitě opláštění	m2	32,127	1 077,59	34 619,59	ÚRS 24-II
568	SP	763121622	Montáž desek tl 15 mm na nosnou kcí SDK stěna předsazená	m2	576,075	113,21	65 220,29	ÚRS 24-II
Oddíl			96: Bourání konstrukcí					13 910,50
Změnový list			ZL05 Proti.příč: Protipožární příčka 1.PP					13 910,50
196	SUB	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	- 73,864	166,46	-12 295,68	SOD
198	SUB	962032432R00	Bourání zdiva nadzákladového z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	- 24,204	693,03	-16 774,17	SOD
200	SUB	962036125R00	Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádrokartonová bez minerální izolace, dvojitá ocelová konstrukce, 2xoppláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	192,055	223,79	42 980,34	SOD
Oddíl			99: Staveništní přesun hmot					4 833,10
Změnový list			ZL05 Proti.příč: Protipožární příčka 1.PP					4 833,10
260	SUB	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	8,300	582,30	4 833,10	SOD

Změnový list č. 06

Projekt: **Modernizace urgentního příjmu FNUSA včetně návazné infrastruktury**
Název: **O1 B1_Nový Urgentní příjem**

Změna požadována kým: **Objednatel**

Podklady: **Rozdílový rozpočet, Náskres PD**

Popis změny:

- Demontáž automatických dveří.

Zdůvodnění změny:

- Objednatel chtěl zachovat automatické dveře pro jiné využití. V PD je uvažováno o vybourání dveří a odvezení na skládku.

Technický popis změny:

Na požadavek uživatele byla objednána odborná firma na demontáž dveří, které dveře z demontovala a uskladnila na další použití.

Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	-11 533,77 Kč
Vícepráce	18 300,00 Kč
Změnový list celkem	6 766,23 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 0 pracovních dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Schválil:
(Zhotovitel)

Ověřil:
(TDI)

Odsouhlasil:
(Objednatel)

Odsouhlasil:
(AD)

Datum: 20.11.2024

Datum: 20.11.24

Datum: 20.11.2024

Datum: 20/11/2025

Autorský dozor (AD): podpisem změnového listu (ZL) nenahrazuje zástupce investora a technický dozor investora v kontrole kvality prací, skutečného množství na stavbě, cenovým dopadům do ceny díla. AD svým podpisem ZL odsouhlasuje souvislosti ve vztahu k projektové dokumentaci (PD). Tedy že Navržené řešení je technicky správně, kvalita díla se navrženým řešením nesnižuje.

1) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD a nahrazuje tímto revizi PD. AD svým podpisem ZL odsouhlasí navržené tech. řešení, včetně množství. Předkládá se před zahájením příslušných prací.

2) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD, avšak nenahrazuje tímto revizi PD. AD podpisem ZL odsouhlasí navržené technické řešení. Poznámka Množství je řešeno výkazem výměr, jenž bude součástí revize PD.

3) případ kdy ZL není vyvolán rozporem/doplněním PD. AD Podpisem ZL odsouhlasuje pouze technické řešení, neodsouhlasuje množství.

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo: 2398
Zakázka: Modernizace urgentního příjmu FNUSA
Komentář:

FIRMY

Dodavatel: ESOX, spol. s r.o.

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí:
Vedoucí projektu:
Přípravář:



ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	6 766,23 Kč
DPH:	1 420,91 Kč
Celkem včetně DPH:	8 187,14 Kč

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Popis	Cena
S	6 766,23
02: Architektonicko stavební řešení	6 766,23
96: Bourání konstrukcí	8 663,94
ZL06 Dmtž auto.: Demontáže automatických dveří	8 663,94
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot	-1 897,71
ZL06 Dmtž auto.: Demontáže automatických dveří	-1 897,71
Celkem (bez DPH)	6 766,23
DPH	1 420,91
DPH 21 % ze základny: 6 766	1 420,91
Celkem (včetně DPH)	8 187,14

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář
Stavba			S					6 766,23
Objekt			02: Architektonicko stavební řešení					6 766,23
Oddíl			96: Bourání konstrukcí					8 663,94
Změnový list			ZL06 Dmtž auto.: Demontáže automatických dveří					8 663,94
216	SUB	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	- 31,560	305,33	-9 636,06	SOD
597	SUB	X36213	Cenová nabídka od RESECON	ks	7,000	2 400,00	16 800,00	INDIVIDUÁLNÍ
598	SUB	X36214	doprava + cestovné od RESECON	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	INDIVIDUÁLNÍ
Oddíl			D96: Přesuny suti a vybouraných hmot					-1 897,71
Změnový list			ZL06 Dmtž auto.: Demontáže automatických dveří					-1 897,71
403	SUB	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	- 1,250	255,51	-319,39	SOD
404	SUB	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	- 1,250	223,16	-278,94	SOD
405	SUB	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	- 17,500	20,25	-354,38	SOD
406	SUB	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	- 1,250	352,35	-440,44	SOD
407	SUB	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	- 12,500	39,24	-490,50	SOD
408	SUB	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	- 1,250	11,25	-14,06	SOD

Změnový list č. 07

Projekt: Modernizace urgentního příjmu FNUSA včetně návazné infrastruktury

Název: O1 B1_Nový Urgentní příjem

Změna požadována kým:

Podklady:

Popis změny:

- Protažení kabeláže v podlaze do pracovních stolů.

Zdůvodnění změny:

- Dle PD byly navrženy podlahové krabice, které nebyly v rozpočtu. Po optimalizaci s uživatelem byla dohodnuta instalace parapetních kanálů stejně jako na pracovišti ARK.

Technický popis změny:

Ve skladbě podlahy byly položeny ohebné chráničky. Ve stolech byly namontovány parapetní žlaby, na kterých budou osazeny jednotlivé zásuvky.

Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	-0,00 Kč
Vícepráce	29 911,91 Kč
Změnový list celkem	29 911,91 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 0 pracovních dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Schválil:
(Zhotovitel)

Datum: 20.11.2024

Ověřil:
(TDI)

Datum: 20.11.2024

Odsouhlasil:
(Objednatel)

Datum: 20.11.2024

Odsouhlasil:
(AD)

Datum: 20/11/2024

Autorský dozor (AD): podpisem změnového listu (ZL) nenahrazuje zástupce investora a technický dozor investora v kontrole kvality prací, skutečného množství na stavbě, cenovým dopadům do ceny díla. AD svým podpisem ZL odsouhlasuje souvislosti ve vztahu k projektové dokumentaci (PD). Tedy že Navržené řešení je technicky správně, kvalita díla se navrženým řešením nesnižuje.

1) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD a nahrazuje tímto revizi PD. AD svým podpisem ZL odsouhlasí navržené tech. řešení, včetně množství. Předkládá se před zahájením příslušných prací.

2) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD, avšak nenahrazuje tímto revizi PD. AD podpisem ZL odsouhlasí navržené technické řešení. Poznámka Množství je řešeno výkazem výměr, jenž bude součástí revize PD.

3) případ kdy ZL není vyvolán rozporem/doplněním PD. AD Podpisem ZL odsouhlasuje pouze technické řešení, neodsouhlasuje množství.

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo: 2398
Zakázka: Modernizace urgentního příjmu FNUSA
Komentář:

FIRMY

Dodavatel: ESOX, spol. s r.o.

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí:
Vedoucí projektu:
Přípravář:



ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	29 911,91 Kč
DPH:	6 281,50 Kč
Celkem včetně DPH:	36 193,41 Kč

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Popis	Cena
S	29 911,91
09: Silnoprůd	29 911,91
M21.01: Materiál, Kabeláž :	12 932,51
ZL07 Podl.krabi: Výměna podl.krabic za žlab v podlaze + parapetní žlab	12 932,51
M21.02: Montáž, Kabeláž :	16 979,40
ZL07 Podl.krabi: Výměna podl.krabic za žlab v podlaze + parapetní žlab	16 979,40
Celkem (bez DPH)	29 911,91
DPH	6 281,50
DPH 21 % ze základny: 29 912	6 281,50
Celkem (včetně DPH)	36 193,41

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář
Stavba			S					29 911,91
Objekt			09: Silnoproud					29 911,91
Oddíl			M21.01: Materiál, Kabeláž :					12 932,51
Změnový list			ZL07 Podl.krabi: Výměna podl.krabic za žlab v podlaze + parapetní žlab					12 932,51
161	SUB	Pol__0155	Drobný materiál (hmoždinky, šrouby, sádra, atd..)	kpl	0,200	28 728,04	5 745,61	SOD
581	H	34571216	kanál elektroinstalační hranatý PVC 100x40mm	m	21,500	191,00	4 106,50	ÚRS 24-II
631	H	34571065	trubka elektroinstalační ohebná z PVC bílá d 36mm	m	102,000	30,20	3 080,40	ÚRS 24-II
Oddíl			M21.02: Montáž, Kabeláž :					16 979,40
Změnový list			ZL07 Podl.krabi: Výměna podl.krabic za žlab v podlaze + parapetní žlab					16 979,40
167	SP	Pol__0161	Drobný materiál (hmoždinky, šrouby, sádra, atd..)	kpl	1,000	7 267,51	7 267,51	SOD
578	H	34571216	kanál elektroinstalační hranatý PVC 100x40mm	m	21,500	191,00	4 106,50	ÚRS 24-II
630	SP	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	102,000	54,95	5 605,39	ÚRS 24-II

Změnový list č. 08

Projekt: **Modernizace urgentního příjmu FNUSA včetně návazné infrastruktury**
Název: **O1 B1_Nový Urgentní příjem**

Změna požadována kým: **Vada projektu**

Podklady: **Rozdílový rozpočet, Náskres PD**

Popis změny:

- Doplnění kanalizačního potrubí k jednotkám fan-coil.

Zdůvodnění změny:

- V PD chybí kanalizační potrubí k jednotkám fan-coil – odvod kondenzátu.

Technický popis změny:

K jednotlivým jednotkám byl doplněno odpadní potrubí, které bylo napojeno na kanalizační řád.

Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce -0,00 Kč

Vícepráce 47 720,73 Kč

Změnový list celkem 47 720,73 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 0 pracovních dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Schválil:
(Zhotovitel)

Datum: 20.11.2024

Ověřil:

Datum: 20.11.24

(TDI)

Odsouhlasil:

Datum: 20.11.2024

(Objednatel)

Odsouhlasil:
(AD)

Datum: 20/11/2024

Autorský dozor (AD): podpisem změnového listu (ZL) nenahrazuje zástupce investora a technický dozor investora v kontrole kvality prací, skutečného množství na stavbě, cenovým dopadům do ceny díla. AD svým podpisem ZL odsouhlasuje souvislosti ve vztahu k projektové dokumentaci (PD). Tedy že Navržené řešení je technicky správně, kvalita díla se navrženým řešením nesnižuje.

1) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD a nahrazuje tímto revizi PD. AD podpisem ZL odsouhlasí navržené tech. řešení, včetně množství. Předkládá se před zahájením příslušných prací.

2) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD, avšak nenahrazuje tímto revizi PD. AD podpisem ZL odsouhlasí navržené technické řešení. Poznámka Množství je řešeno výkazem výměr, jenž bude součástí revize PD.

3) případ kdy ZL není vyvolán rozporem/doplněním PD. AD Podpisem ZL odsouhlasuje pouze technické řešení, neodsouhlasuje množství.

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo: 2398
Zakázka: Modernizace urgentního příjmu FNUSA
Komentář:

FIRMY

Dodavatel: ESOX, spol. s r.o.

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí:
Vedoucí projektu:
Přípravář:



ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	47 720,73 Kč
DPH:	10 021,35 Kč
Celkem včetně DPH:	57 742,08 Kč

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Popis	Cena
S	47 720,73
07: ZTI	47 720,73
721: Vnitřní kanalizace	47 720,73
ZL08 Fan-coil: Odpady k fan-coil	47 720,73
Celkem (bez DPH)	47 720,73
DPH	10 021,35
DPH 21 % ze základny: 47 721	10 021,35
Celkem (včetně DPH)	57 742,08

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář
Stavba			S					47 720,73
Objekt			07: ZTI					47 720,73
Oddíl			721: Vnitřní kanalizace					47 720,73
Změnový list			ZL08 Fan-coil: Odpady k fan-coil					47 720,73
32	SUB	721177101R00	Potrubí vícevrstvé odhlučňené přípoj., D32mm, s obsahem miner. plniv, hrdlový spoj, montáž	m	68,000	436,50	29 682,05	SOD
46	SUB	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm	kus	8,000	94,50	756,00	SOD
570	SP	721194103	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	8,000	82,03	656,22	ÚRS 24-II
571	SP	733392925	Vsazení odbočky na potrubí plastové spojené plastovou objímkou D 32x2,9 mm	kus	8,000	424,31	3 394,46	ÚRS 24-II
596	H	571Xx0001-02	Podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám DN 32 - 100x100 mm HL138NH	ks	8,000	1 654,00	13 232,00	ÚRS 24-II

Změnový list č. 09

Projekt: **Modernizace urgentního příjmu FNUSA včetně návazné infrastruktury**
Název: **O1 B1_Nový Urgentní příjem**

Změna požadována kým: **Vada projektu**

Podklady: **Rozdílový rozpočet**

Popis změny:

- Rozšíření SDK příček kvůli kanalizačnímu potrubí.

Zdůvodnění změny:

- Po částečném zaklopení SDK příček bylo zjištěno, že dimenze kanalizačního potrubí je větší než tloušťka příčky. Bylo provedeno lokální rozšíření příčky.

Technický popis změny:

K zaklopené straně SKD příčky byla vytvořena nová SDK příčka menší šířky, tak aby se vešlo kanalizační potrubí.

Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Měněpráce	-0,00 Kč
Vícepráce	57 762,22 Kč
Změnový list celkem	57 762,22 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 0 pracovních dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Schválil:
(Zhotovitel)

Datum: 20.11.2024

Ověřil:
(TDI)

Datum: 20.11.2024

Odsouhlasil:
(Objednatel)

Datum: 20.11.2024

Odsouhlasil:
(AD)

Datum: 20.11.2024

Autorský dozor (AD): podpisem změnového listu (ZL) nenahrazuje zástupce investora a technický dozor investora v kontrole kvality prací, skutečného množství na stavbě, cenovým dopadům do ceny díla. AD svým podpisem ZL odsouhlasuje souvislosti ve vztahu k projektové dokumentaci (PD). Tedy že Navržené řešení je technicky správně, kvalita díla se navrženým řešením nesnižuje.

1) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD a nahrazuje tímto revizi PD. AD svým podpisem ZL odsouhlasí navržené tech. řešení, včetně množství. Předkládá se před zahájením příslušných prací.

2) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD, avšak nenahrazuje tímto revizi PD. AD podpisem ZL odsouhlasí navržené technické řešení. Poznámka Množství je řešeno výkazem výměr, jenž bude součástí revize PD.

3) případ kdy ZL není vyvolán rozporem/doplněním PD. AD Podpisem ZL odsouhlasuje pouze technické řešení, neodsouhlasuje množství.

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA


Číslo: 2398
Zakázka: Modernizace urgentního příjmu FNUSA
Komentář:

FIRMY

Dodavatel: ESOX, spol. s r.o.

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí:
Vedoucí projektu:
Přípravář:



ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	57 762,22 Kč
DPH:	12 130,07 Kč
Celkem včetně DPH:	69 892,28 Kč

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Popis	Cena
S	57 762,22
02: Architektonicko stavební řešení	57 762,22
342: Stěny a příčky montované lehké	57 762,22
ZL09 Rozš.příč: Rozšíření příček kvůli kanalizačních trubek	57 762,22
Celkem (bez DPH)	57 762,22
DPH	12 130,07
DPH 21 % ze základny: 57 762	12 130,07
Celkem (včetně DPH)	69 892,28

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář
Stavba			S					57 762,22
Objekt			02: Architektonicko stavební řešení					57 762,22
Oddíl			342: Stěny a příčky montované lehké					57 762,22
Změnový list			ZL09 Rozš.příč: Rozšíření příček kvůli kanalizačním trubek					57 762,22
50	SUB	347015129R00	Předstěny opláštěné sádkartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 75, tloušťka stěny 90 mm, tloušťka desky 12,5, vysokopevnostní, tl. izolace 40 mm, požární odolnost EI 30	m2	76,496	755,10	57 762,22	SOD

Změnový list č. 10

Projekt: **Modernizace urgentního příjmu FNUSA včetně návazné infrastruktury**
Název: **O1 B1_Nový Urgentní příjem**

Změna požadována kým:

Podklady:

Popis změny:

- Přeložka rozvodů ZTI kvůli kolizi s otvorem pro VZT potrubí.

Zdůvodnění změny:

- Po vyvrtání otvoru z 1.NP do 1.PP pro potrubí VZT, v místě otvoru překážely rozvody ZTI, které nikdo nepředpokládal.

Technický popis změny:


Rozvody ZTI které překážely, tak byly vypuštěny, odstraněny a přeloženy. Rozvody byly nově zaizolovány. Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 6. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	-0,00 Kč
Vícepráce	39 890,76 Kč
Změnový list celkem	39 890,76 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 0 pracovních dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Schválil: (Zhotovitel)		Datum: <u>20.11.2024</u>
Ověřil: (TDI)		Datum: <u>20.11.2024</u>
Odsouhlasil: (Objednatel)		Datum: <u>20.11.2024</u>

Odsouhlasil:
(AD)

Datum: 20.11.2024

Autorský dozor (AD): podpisem změnového listu (ZL) nenahrazuje zástupce investora a technický dozor investora v kontrole kvality prací, skutečného množství na stavbě, cenovým dopadům do ceny díla. AD svým podpisem ZL odsouhlasuje souvislosti ve vztahu k projektové dokumentaci (PD). Tedy že Navržené řešení je technicky správně, kvalita díla se navrženým řešením nesnižuje.

1) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD a nahrazuje tímto revizi PD. AD svým podpisem ZL odsouhlasí navržené tech. řešení, včetně množství. Předkládá se před zahájením příslušných prací.

2) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD, avšak nenahrazuje tímto revizi PD. AD podpisem ZL odsouhlasí navržené technické řešení. Poznámka Množství je řešeno výkazem výměr, jenž bude součástí revize PD.

3) případ kdy ZL není vyvolán rozporem/doplněním PD. AD Podpisem ZL odsouhlasuje pouze technické řešení, neodsouhlasuje množství.

Změnový list č. 11

Projekt: **Modernizace urgentního příjmu FNUSA včetně návazné infrastruktury**
Název: **O1 B1_Nový Urgentní příjem**

Změna požadována kým: **Vada projektu**

Podklady: **Rozdílový rozpočet**

Popis změny:

- Neprovedené řezání ŽB parapetu.

Zdůvodnění změny:

- V rozpočtu bylo navrhováno s větším množstvím řezání ŽB parapetu, než bylo ve výkresu statického konstrukčního řešení.

Technický popis změny:

Neprovedeno.

Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	-31 914,42 Kč
Vícepráce	0,00 Kč
Změnový list celkem	-31 914,42 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 0 pracovních dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Schválil:
(Zhotovitel)

Datum: 20.11.2024

Ověřil:
(TDI)

Datum: 20.11.24

Odsouhlasil:
(Objednatel)

Datum: 20.11.2024

Odsouhlasil:
(AD)

Datum: 20.11.2024

Autorský dozor (AD): podpisem změnového listu (ZL) nenahrazuje zástupce investora a technický dozor investora v kontrole kvality prací, skutečného množství na stavbě, cenovým dopadům do ceny díla. AD svým podpisem ZL odsouhlasuje souvislosti ve vztahu k projektové dokumentaci (PD). Tedy že Navržené řešení je technicky správně, kvalita díla se navrženým řešením nesnižuje.

1) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD a nahrazuje tímto revizi PD. AD svým podpisem ZL odsouhlasí navržené tech. řešení, včetně množství. Předkládá se před zahájením příslušných prací.

2) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD, avšak nenahrazuje tímto revizi PD. AD podpisem ZL odsouhlasí navržené technické řešení. Poznámka Množství je řešeno výkazem výměr, jenž bude součástí revize PD.

3) případ kdy ZL není vyvolán rozporem/doplněním PD. AD Podpisem ZL odsouhlasuje pouze technické řešení, neodsouhlasuje množství.

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo: 2398
Zakázka: Modernizace urgentního příjmu FNUSA
Komentář:

FIRMY

Dodavatel: ESOX, spol. s r.o.

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí:
Vedoucí projektu:
Přípravář:



ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	- 31 914,42 Kč
DPH:	- 6 702,03 Kč
Celkem včetně DPH:	- 38 616,45 Kč

Modernizace urgentního příjmu FNUSA - Hynek verze

	Popis	Cena
S		-31 914,42
02:	Architektonicko stavební řešení	-31 914,42
96:	Bourání konstrukcí	-15 015,72
	ZL11 Řezání bet: Řezání betonového parapetů	-15 015,72
97:	Prorážení otvorů	-16 898,70
	ZL11 Řezání bet: Řezání betonového parapetů	-16 898,70
Celkem (bez DPH)		-31 914,42
DPH		-6 702,03
DPH 21 % ze základny: -31 914		-6 702,03
Celkem (včetně DPH)		-38 616,45

Modernizace urgentního příjmu FNUSA - Hynek verze

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S				-31 914,42
Objekt			02: Architektonicko stavební řešení				-31 914,42
Oddíl			96: Bourání konstrukcí				-15 015,72
Změnový list			ZL11 Řezání bet: Řezání betonového parapetu				-15 015,72
203	SUB	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	- 3,339	4 497,07	-15 015,72
Oddíl			97: Prorážení otvorů				-16 898,70
Změnový list			ZL11 Řezání bet: Řezání betonového parapetu				-16 898,70
254	SUB	970251250R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 250 mm	m	- 11,130	1 518,30	-16 898,70

Změnový list č. 12

Projekt: **Modernizace urgentního příjmu FNUSA včetně návazné infrastruktury**
Název: **O1 B1_Nový Urgentní příjem**

Změna požadována kým: **Jiné okolnosti**

Podklady: **Rozdílový rozpočet**

Popis změny:

- Betonové patky v 1.PP.

Zdůvodnění změny:

- Během bouracích prací se objevila spodní voda nad základovou deskou. Po odebrání vzorku vody, se zjistilo agresivní prostředí. Kvůli tomu nemohly být ocelové sloupky položeny až na základovou spáru. Byly navrženy betonové patky s výztuží a odolným betonem do agresivního prostředí. Dle revize PD SKŘ.

Technický popis změny:

Do základové desky byly navrtány trny, které byly osazeny do chemické kotvy. Na podložky byly vloženy kari sítě. Před betonáží se vysávala voda. Po vytvrdnutí betonů, se prováděly úpravy ocelových sloupů, které se osadily do správných pozic.

Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 6. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	-27 943,74 Kč
Vícepráce	155 435,33 Kč
Změnový list celkem	127 491,59 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 20 pracovních dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Schválil:
(Zhotovitel)

Datum: 20.11.2024

Ověřil:

Datum: 20.11.24

(TDI)

Odsouhlasil:

Datum: 20.11.2024

(Objednatel)

Odsouhlasil:

Datum: 20/11/2024

(AD)

Autorský dozor (AD): podpisem změnového listu (ZL) nenahrazuje zástupce investora a technický dozor investora v kontrole kvality prací, skutečného množství na stavbě, cenovým dopadům do ceny díla. AD svým podpisem ZL odsouhlasuje souvislosti ve vztahu k projektové dokumentaci (PD). Tedy že Navržené řešení je technicky správně, kvalita díla se navrženým řešením nesnižuje.

1) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD a nahrazuje tímto revizi PD. AD svým podpisem ZL odsouhlasí navržené tech. řešení, včetně množství. Předkládá se před zahájením příslušných prací.

2) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD, avšak nenahrazuje tímto revizi PD. AD podpisem ZL odsouhlasí navržené technické řešení. Poznámka Množství je řešeno výkazem výměr, jenž bude součástí revize PD.

3) případ kdy ZL není vyvolán rozporem/doplněním PD. AD Podpisem ZL odsouhlasuje pouze technické řešení, neodsouhlasuje množství.

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo: 2398
Zakázka: Modernizace urgentního příjmu FNUSA
Komentář:

FIRMY

Dodavatel: ESOX, spol. s r.o.

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí:
Vedoucí projektu:
Přípravář:



ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	127 491,59 Kč
DPH:	26 773,23 Kč
Celkem včetně DPH:	154 264,83 Kč

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Popis	Cena
S	127 491,59
01 : Ostatní a vedlejší náklady	80 655,33
ON: Ostatní náklady	13 333,33
ZL12 Bet.patky: Betonové patky v 1.PP	13 333,33
VN: Vedlejší náklady	67 322,00
ZL12 Bet.patky: Betonové patky v 1.PP	67 322,00
02: Architektonicko stavební řešení	46 836,27
009: Ostatní konstrukce a práce	7 534,51
ZL12 Bet.patky: Betonové patky v 1.PP	7 534,51
2: Základy a zvláštní zakládání	37 263,70
ZL12 Bet.patky: Betonové patky v 1.PP	37 263,70
99: Staveništní přesun hmot	2 038,05
ZL12 Bet.patky: Betonové patky v 1.PP	2 038,05
Celkem (bez DPH)	127 491,59
DPH	26 773,23
DPH 21 % ze základny: 127 492	26 773,23
Celkem (včetně DPH)	154 264,83

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář
Stavba			S				127 491,59	
Objekt			01 : Ostatní a vedlejší náklady				80 655,33	
Oddíl			ON: Ostatní náklady				13 333,33	
Změnový list			ZL12 Bet.patky: Betonové patky v 1.PP				13 333,33	
9	SP	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	0,074	180 000,00	13 333,33	SOD
			Výkaz výměr: Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). včetně koordinátora BOZP : 1				1,000	
Oddíl			VN: Vedlejší náklady				67 322,00	
Změnový list			ZL12 Bet.patky: Betonové patky v 1.PP				67 322,00	
4	SP	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	0,074	810 000,00	60 000,00	SOD
			Výkaz výměr: Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.					
5	SP	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	0,074	90 000,00	6 666,67	SOD
			Výkaz výměr: Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.					
7	SP	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	0,001	810 000,00	655,33	SOD
			Výkaz výměr: Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.					
Objekt			02: Architektonicko stavební řešení				46 836,27	
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce				7 534,51	
Změnový list			ZL12 Bet.patky: Betonové patky v 1.PP				7 534,51	
594	SP	952905111	Čerpání vody ze zatopených prostor	hod	4,000	690,51	2 762,03	ÚRS 24-II
595	SP	977271119	Řezání ocelových profilů na staveništi úhlovou bruskou průřezu přes 4000 do 4500 mm2	kus	14,000	340,89	4 772,48	ÚRS 24-II
Oddíl			2: Základy a zvláštní zakládání				37 263,70	
Změnový list			ZL12 Bet.patky: Betonové patky v 1.PP				37 263,70	
17	SUB	273313511R00	Beton základových desek prostý třídy C 12/15	m3	- 9,241	3 024,00	-27 943,74	SOD
			Výkaz výměr: dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce, "P11" tl. 450 mm : 3,34*2,88*0,45 "P10" tl. 400 mm : 1,34*1,37*0,4*12+1,34*0,8*0,4				4,329 9,241	
18	SUB	080165191400R	Čerpadlo betonářské kolové SCHWING	Sh	3,500	2 628,00	9 198,01	SOD
			Výkaz výměr: výložník 27 m Cenu tvoří: - sazba za hodinu použití - sazba za technologické mytí (na 1 m3) - sazba za km jízdy. Započteno 2x25 km. Poděleno objemem nádrže (4 m3)					
582	SP	275362024	Výztuž základových patek z kompozitních sítí D drátu 8 mm velikost ok 150 x 150 mm	m2	34,000	271,00	9 214,14	ÚRS 24-II
592	H	58932936	beton C 25/30 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/16	m3	9,241	4 120,00	38 072,92	ÚRS 24-II
601	H	HLT.2022696	Vytlač. lep. hm. HIT-HY 200-A 330/2	kus	8,000	882,98	7 063,84	ÚRS 24-II
602	H	13021014	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 14mm	t	0,054	30 600,00	1 658,52	ÚRS 24-II
Oddíl			99: Staveništní přesun hmot				2 038,05	
Změnový list			ZL12 Bet.patky: Betonové patky v 1.PP				2 038,05	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář
260	SUB	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	3,500	582,30	2 038,05	SOD

Změnový list č. 13

Projekt: Modernizace urgentního příjmu FNUSA včetně návazné infrastruktury

Název: O1 B1_Nový Urgentní příjem

Změna požadována kým: Vada projektu

Podklady: Rozdílový rozpočet

Popis změny:

- Osazení vodovodních kulových ventilů ve sterilizaci.

Zdůvodnění změny:

- Během přepojení vodovodních rozvodů ve sterilizaci, jsme umístili kulové vodovodní ventily, tak abychom omezili provoz nemocnice po nejkratší dobu. Sterilizace byla v neustálém provozu, kvůli tomu nemohly, proběhnout mapovací práce.

Technický popis změny:

Bylo provedeno odstavení stoupacího vodovodního potrubí v jižní části objektu „O“ (1.PP až do 8.NP). Po vypuštění vody proběhla montáž nových kulových ventilů. Opětovné napuštění vody.

Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce - 0,00 Kč

Vícepráce 13 143,62 Kč

Změnový list celkem 13 143,62 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 0 pracovních dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Schválil:
(Zhotovitel)

Datum: 20.11.2024

Ověřil:
(TDI)

Datum: 20.11.24

Odsouhlasil:
(Objednatel)

Datum: 20.11.2024

Odsouhlasil:
(AD)

Datum: 20.11.2024

Autorský dozor (AD): podpisem změnového listu (ZL) nenahrazuje zástupce investora a technický dozor investora v kontrole kvality prací, skutečného množství na stavbě, cenovým dopadům do ceny díla. AD svým podpisem ZL odsouhlasuje souvislosti ve vztahu k projektové dokumentaci (PD). Tedy že Navržené řešení je technicky správně, kvalita díla se navrženým řešením nesnižuje.

1) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD a nahrazuje tímto revizi PD. AD svým podpisem ZL odsouhlasí navržené tech. řešení, včetně množství. Předkládá se před zahájením příslušných prací.

2) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD, avšak nenahrazuje tímto revizi PD. AD podpisem ZL odsouhlasí navržené technické řešení. Poznámka Množství je řešeno výkazem výměr, jenž bude součástí revize PD.

3) případ kdy ZL není vyvolán rozporem/doplněním PD. AD Podpisem ZL odsouhlasuje pouze technické řešení, neodsouhlasuje množství.

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo: 2398
Zakázka: Modernizace urgentního příjmu FNUSA
Komentář:

FIRMY

Dodavatel: ESOX, spol. s r.o.

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí:
Vedoucí projektu:
Přípravář:



ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	13 143,62 Kč
DPH:	2 760,16 Kč
Celkem včetně DPH:	15 903,78 Kč

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Popis	Cena
S	13 143,62
07: ZTI	13 143,62
721: Vnitřní kanalizace	13 143,62
ZL13 Sterili: Přepojení vody ve sterilizaci	13 143,62
Celkem (bez DPH)	13 143,62
DPH	2 760,16
DPH 21 % ze základny: 13 144	2 760,16
Celkem (včetně DPH)	15 903,78

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář
Stavba			S					13 143,62
Objekt			07: ZTI					13 143,62
Oddíl			721: Vnitřní kanalizace					13 143,62
Změnový list			ZL13 Sterili: Přepojení vody ve sterilizaci					13 143,62
107	SUB	722221112R00	Kohout vypouštěcí kulový, DN 15 mm, mtž	kus	5,000	435,60	2 178,00	SOD
108	SUB	722235111R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 15 mm	kus	6,000	557,10	3 342,61	SOD
109	SUB	722235112R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 20 mm	kus	11,000	693,00	7 623,01	SOD

Změnový list č. 14

Projekt: **Modernizace urgentního příjmu FNUSA včetně návazné infrastruktury**
Název: **O1 B1_Nový Urgentní příjem**

Změna požadována kým: Jiné okolnosti

Podklady: Rozdílový rozpočet

Popis změny:

- Kvůli kolizím se stávajícími rozvody, byly vyrobeny nové kusy potrubí VZT.

Zdůvodnění změny:

- Kvůli kolizím se stávajícími rozvody, byly vyrobeny nové kusy potrubí VZT.

Technický popis změny:

Vyrobené a osazené nové potrubí VZT, kvůli kolizím s jinými profesemi. Které byly zjištěny až při demontážích starých rozvodů.

Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 6. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	- 0,00 Kč
Vícepráce	54 908,18 Kč
Změnový list celkem	54 908,18 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 0 pracovních dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Schválil:
(Zhotovitel)

Datum: 20.11.2024

Ověřil:
(TDI)

Datum: 20.11.24

Odsouhlasil:
(Objednatel)

Datum: 20.11.2024

Odsouhlasil:
(AD)

Datum: 20/11/2024

Autorský dozor (AD): podpisem změnového listu (ZL) nenahrazuje zástupce investora a technický dozor investora v kontrole kvality prací, skutečného množství na stavbě, cenovým dopadům do ceny díla. AD svým podpisem ZL odsouhlasuje souvislosti ve vztahu k projektové dokumentaci (PD). Tedy že Navržené řešení je technicky správně, kvalita díla se navrženým řešením nesnižuje.

1) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD a nahrazuje tímto revizi PD. AD svým podpisem ZL odsouhlasí navržené tech. řešení, včetně množství. Předkládá se před zahájením příslušných prací.

2) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD, avšak nenahrazuje tímto revizi PD. AD podpisem ZL odsouhlasí navržené technické řešení. Poznámka Množství je řešeno výkazem výměr, jenž bude součástí revize PD.

3) případ kdy ZL není vyvolán rozporem/doplněním PD. AD Podpisem ZL odsouhlasuje pouze technické řešení, neodsouhlasuje množství.

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo: 2398
Zakázka: Modernizace urgentního příjmu FNUSA
Komentář:

FIRMY

Dodavatel: ESOX, spol. s r.o.

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí:
Vedoucí projektu:
Přípravář:



ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	54 908,18 Kč
DPH:	11 530,72 Kč
Celkem včetně DPH:	66 438,90 Kč

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Popis	Cena
S	54 908,18
03: Vzduchotechnika	54 908,18
728.03: Zařízení č. 3 - Klimatizace zázemí urgentního příjmu - úpravy stávajícího zařízení č. 107	54 908,18
ZL14 Změny VZT: Změny rozvodů VZT kvůli kolizím	54 908,18
Celkem (bez DPH)	54 908,18
DPH	11 530,72
DPH 21 % ze základny: 54 908	11 530,72
Celkem (včetně DPH)	66 438,90

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář
Stavba		S					54 908,18	
Objekt		03: Vzduchotechnika					54 908,18	
		728.03: Zařízení č. 3 - Klimatizace zázemí urgentního příjmu - úpravy stávajícího zařízení č. 107					54 908,18	
Oddíl								
Změnový list		ZL14 Změny VZT: Změny rozvodů VZT kvůli kolizím					54 908,18	
120	SUB	3.26	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	95,000	577,98	54 908,18	SOD
Výkaz výměr: Viz výkres číslo: D.1.4a_103 Půdorys 1.NP 394								

Změnový list č. 15

Projekt: **Modernizace urgentního příjmu FNUSA včetně návazné infrastruktury**
Název: **O1 B1_Nový Urgentní příjem**

Změna požadována kým: **Vada projektu**
Podklady: **Rozdílový rozpočet**

Popis změny:

- Chybějící položky ZTI.

Zdůvodnění změny:

- V rozpočtu chybí sanitární čerpací box.
- V PD nebyl specifikován sprchový panel s dezinfekcí, byl pouze sprchový panel.

Technický popis změny:

Výrobky byly specifikovány a dodány, dle požadavků OZT FNUSA.

Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem	
Méněpráce	- 9 896,42 Kč
Vícepráce	90 428,60 Kč
Změnový list celkem	80 532,18 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 0 pracovních dní.
Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Schválil: (Zhotovitel)		Datum: 20.11.2024
Ověřil: (TDI)		Datum: 20.11.24
Odsouhlasil: (Objednatel)		Datum: 20.11.2024
Odsouhlasil: (AD)		Datum: 20/11/2024

Autorský dozor (AD): podpisem změnového listu (ZL) nenahrazuje zástupce investora a technický dozor investora v kontrole kvality prací, skutečného množství na stavbě, cenovým dopadům do ceny díla. AD svým podpisem ZL odsouhlasuje souvislosti ve vztahu k projektové dokumentaci (PD). Tedy že Navržené řešení je technicky správně, kvalita díla se navrženým řešením nesnižuje.

1) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD a nahrazuje tímto revizi PD. AD svým podpisem ZL odsouhlasí navržené tech. řešení, včetně množství. Předkládá se před zahájením příslušných prací.

2) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD, avšak nenahrazuje tímto revizi PD. AD podpisem ZL odsouhlasí navržené technické řešení. Poznámka Množství je řešeno výkazem výměr, jenž bude součástí revize PD.

3) případ kdy ZL není vyvolán rozporem/doplněním PD. AD Podpisem ZL odsouhlasuje pouze technické řešení, neodsouhlasuje množství.

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo: 2398
Zakázka: Modernizace urgentního příjmu FNUSA
Komentář:

FIRMY

Dodavatel: ESOX, spol. s r.o.

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí:
Vedoucí projektu:
Přípravář:



ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	80 532,18 Kč
DPH:	16 911,76 Kč
Celkem včetně DPH:	97 443,94 Kč

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Popis	Cena
S	80 532,18
07: ZTI	80 532,18
725: Zařizovací předměty	80 532,18
ZL15 Chyby ZTI: Nespecifikované položky a chybějící v rozpočtu	80 532,18
Celkem (bez DPH)	80 532,18
DPH	16 911,76
DPH 21 % ze základny: 80 532	16 911,76
Celkem (včetně DPH)	97 443,94

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář
Stavba			S					80 532,18
Objekt			07: ZTI					80 532,18
Oddíl			725: Zařizovací předměty					80 532,18
Změnový list			ZL15 Chyby ZTI: Nespecifikované položky a chybějící v rozpočtu					80 532,18
152	SUB	PC	Sprchový panel	kus	- 1,000	9 896,42	-9 896,42	SOD
599	SUB	R01	Sprchový dezinfekční panel s D+M	ks	1,000	67 000,00	67 000,00	individuální
600	SUB	R02	Sanitární čerpací box D+M	ks	1,000	23 428,60	23 428,60	individuální

Změnový list č. 17

Projekt: **Modernizace urgentního příjmu FNUSA včetně návazné infrastruktury**

Název: **O1 B1_Nový Urgentní příjem**

Změna požadována kým: **Objednatel**

Podklady: **Rozdílový rozpočet, PD**

Popis změny:

- Úprava místnost B-UP-1.17 čekárna pro neklidné pacienty.

Zdůvodnění změny:

- Na žádost uživatele došlo k dispoziční změně a byl vytvořen oddělený prostor čekárny. Bude zde docházet k prvotnímu screeningu pacientů. Požadavek průhledu na recepci.

Technický popis změny:

Posunuta příčka SDK, nové dveře, vyříznutí nového okna, nové okno, doplnění VZT větrání, nové elektro rozvody.

Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	0,00 Kč
Vícepráce	151 812,57 Kč
Změnový list celkem	151 812,57 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 0 pracovních dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Schválil:
(Zhotovitel)

Datum: 20.11.2024

Ověřil:

Datum: 20.11.24

(TDI)

Odsouhlasil:

Datum: 20.11.2024

(Objednatel)

Odsouhlasil:

Datum: 20.11.2027

(AD)

Autorský dozor (AD): podpisem změnového listu (ZL) nenahrazuje zástupce investora a technický dozor investora v kontrole kvality prací, skutečného množství na stavbě, cenovým dopadům do ceny díla. AD svým podpisem ZL odsouhlasuje souvislosti ve vztahu k projektové dokumentaci (PD). Tedy že Navržené řešení je technicky správně, kvalita díla se navrženým řešením nesnižuje.

1) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD a nahrazuje tímto revizi PD. AD svým podpisem ZL odsouhlasí navržené tech. řešení, včetně množství. Předkládá se před zahájením příslušných prací.

2) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD, avšak nenahrazuje tímto revizi PD. AD podpisem ZL odsouhlasí navržené technické řešení. Poznámka Množství je řešeno výkazem výměr, jenž bude součástí revize PD.

3) případ kdy ZL není vyvolán rozporem/doplněním PD. AD Podpisem ZL odsouhlasuje pouze technické řešení, neodsouhlasuje množství.

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo: 2398
Zakázka: Modernizace urgentního příjmu FNUSA
Komentář:

FIRMY

Dodavatel: ESOX, spol. s r.o.

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí:
Vedoucí projektu:
Přípravář:



ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	151 812,57 Kč
DPH:	31 880,64 Kč
Celkem včetně DPH:	183 693,21 Kč

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Popis	Cena
S	151 812,57
02: Architektonicko stavební řešení	134 628,57
31: Zdi podpěrné a volné	18 720,03
ZL17 O-UP-1.17: Úprava místnosti O-UP-1.17	18 720,03
342: Stěny a příčky montované lehké	10 437,68
ZL17 O-UP-1.17: Úprava místnosti O-UP-1.17	10 437,68
64: Výplně otvorů	78 915,25
ZL17 O-UP-1.17: Úprava místnosti O-UP-1.17	78 915,25
766: Konstrukce truhlářské	10 366,62
ZL17 O-UP-1.17: Úprava místnosti O-UP-1.17	10 366,62
767: Konstrukce zámečnické	1 331,28
ZL17 O-UP-1.17: Úprava místnosti O-UP-1.17	1 331,28
97: Prorážení otvorů	14 857,71
ZL17 O-UP-1.17: Úprava místnosti O-UP-1.17	14 857,71
03: Vzduchotechnika	6 298,79
751: Vzduchotechnika	6 298,79
ZL17 O-UP-1.17: Úprava místnosti O-UP-1.17	6 298,79
09: Silnoproud	4 852,66
741: Silnoproud	4 852,66
ZL17 O-UP-1.17: Úprava místnosti O-UP-1.17	4 852,66
11: SLP - SK	2 163,90
M212-07: Ostatní položky:	2 163,90
ZL17 O-UP-1.17: Úprava místnosti O-UP-1.17	2 163,90
13: SLP - EPS	3 868,65
M22.1: Materiál, TECHNOLOGIE EPS:	2 175,64
ZL17 O-UP-1.17: Úprava místnosti O-UP-1.17	2 175,64
M22.2: Montáž, TECHNOLOGIE EPS:	212,55
ZL17 O-UP-1.17: Úprava místnosti O-UP-1.17	212,55
M22.3: Materiál, ROZVODY A POMOCNÉ KONSTRUKCE:	1 480,46
ZL17 O-UP-1.17: Úprava místnosti O-UP-1.17	1 480,46
Celkem (bez DPH)	151 812,57
DPH	31 880,64
DPH 21 % ze základny: 151 813	31 880,64
Celkem (včetně DPH)	183 693,21

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář
Stavba			S					151 812,57
Objekt			02: Architektonicko stavební řešení					134 628,57
Oddíl			31: Zdi podpěrné a volné					18 720,03
Změnový list			ZL17 O-UP-1.17: Úprava místnosti O-UP-1.17					18 720,03
29	SUB	318951621RT2	Dodatečně zesilování konstrukcí pomocí uhlíkových lamel a tkanin , betonová konstrukce, rovný povrch , uhlíková tkanina, 600 gramů/m2, max. pevnost v tahu 120 kN, šířka 300 mm , mokrá aplikace	m	8,000	2 340,00	18 720,03	SOD
Oddíl			342: Stěny a příčky montované lehké					10 437,68
Změnový list			ZL17 O-UP-1.17: Úprava místnosti O-UP-1.17					10 437,68
36	SUB	342013322RT1	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI 90	m2	9,000	1 159,74	10 437,68	SOD
Oddíl			64: Výplně otvorů					78 915,25
Změnový list			ZL17 O-UP-1.17: Úprava místnosti O-UP-1.17					78 915,25
130	SUB	642942214R00	Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky tloušťky 150 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně	kus	1,000	1 100,50	1 100,50	SOD
161	SUB	55330479R	Zárubeň kovová pro sádrokarton; H' = 1 970 mm; B' = 1 100 mm; t = 150 mm; počet křidel: 1; materiál těsnění: bez těsnění; profil: hranatý; typ závěsů: pevné; počet závěsů = 3	kus	1,000	2 354,75	2 354,75	SOD
626	SUB	X36217	AL21 - Okno 1050x1200mm, požární odolnost EI 60 DP1	ks	1,000	75 460,00	75 460,00	INDIVIDUÁLNÍ
Oddíl			766: Konstrukce truhlářské					10 366,62
Změnový list			ZL17 O-UP-1.17: Úprava místnosti O-UP-1.17					10 366,62
290	SUB	766661122R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	550,25	550,25	SOD
312	SUB	61165643V	Dveře vnitřní jednostranné otevíravé; šířka=900mm; výška=1970mm; 1kř. plně s 2x ALvětrací mřížkou, materiál rámu křídla: masiv; materiál výplně: plná DTD; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: HPL	kus	1,000	9 816,37	9 816,37	SOD
Oddíl			767: Konstrukce zámečnické					1 331,28
Změnový list			ZL17 O-UP-1.17: Úprava místnosti O-UP-1.17					1 331,28
332	SUB	767616101R00	Montáž oken jednoduchých, nebo okenních rámu ostatní osazovacích rámu z hliníkových profilů	kus	1,000	882,00	882,00	SOD
333	SUB	767616111R00	Montáž oken jednoduchých, nebo okenních rámu ostatní oken z Al-profilů	m2	0,960	468,00	449,28	SOD
Oddíl			97: Prorážení otvorů					14 857,71
Změnový list			ZL17 O-UP-1.17: Úprava místnosti O-UP-1.17					14 857,71
228	SUB	970051250R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 250 mm	m	1,250	4 910,41	6 138,01	SOD
236	SUB	970056250R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 250 mm	m	1,250	2 340,00	2 925,00	SOD
254	SUB	970251250R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 250 mm	m	1,920	1 518,30	2 915,14	SOD
258	SUB	975053141R00	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m při zatížení hmotnosti přes 800 do 1500 kg/m2	m	5,000	535,50	2 677,50	SOD
259	SUB	975058141R00	Víceřadové podchycení stropů příplatek k ceně za dřevění za každý další 1 m výšky podchycení přes 3,5 m při zatížení hmotnosti přes 800 do 1500 kg/m2	m	5,000	40,41	202,05	SOD
Objekt			03: Vzduchotechnika					6 298,79
Oddíl			751: Vzduchotechnika					6 298,79
Změnový list			ZL17 O-UP-1.17: Úprava místnosti O-UP-1.17					6 298,79
193	SUB	5.03	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska 300 x 8 s nastavitelnými lamelami, přívodní, horizontální, připojení, regulační klapka v návstavci, D+M	ks	1,000	1 884,42	1 884,42	SOD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář
197	SUB	5.07	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M	ks	1,000	905,45	905,45	SOD
204	SUB	5.14	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M	m2	4,500	779,76	3 508,93	SOD
Objekt			09: Silnoproud					4 852,66
Oddíl			741: Silnoproud					4 852,66
Změnový list			ZL17 O-UP-1.17: Úprava místnosti O-UP-1.17					4 852,66
7	SUB	Pol__0006.2	Kabel CXKH-R 3x2,5mm2	m	30,000	31,81	954,18	SOD
23	SUB	Pol__0021.2	Kabel CXKH-R 3x2,5mm2	m	30,000	34,20	1 026,00	SOD
46	SP	Pol__0044	Jednofázový jistič PL7-B6/1, 6A	ks	1,000	449,38	449,38	SOD
107	SUB	Pol__0105	Zásuvka jednoduchá pod omítku 230V, 16A, IP20, komplet (bílá)	ks	3,000	168,26	504,79	SOD
126	SUB	Pol__0123	Zásuvka jednoduchá pod omítku 230V, 16A, IP20, komplet (bílá)	ks	3,000	145,35	436,05	SOD
578	SP	741910401	Montáž žlab plastový šířky do 100 mm s víkem	m	3,000	303,09	909,26	ÚRS 24-II
581	H	34571216	kanál elektroinstalační hranatý PVC 100x40mm	m	3,000	191,00	573,00	ÚRS 24-II
Objekt			11: SLP - SK					2 163,90
Oddíl			M212-07: Ostatní položky:					2 163,90
Změnový list			ZL17 O-UP-1.17: Úprava místnosti O-UP-1.17					2 163,90
1	SUB	Pol__0001	Zásuvka modulární neosazená, úhel portu 45°, pro 2 keystoney, bílá	ks	1,000	429,78	429,78	SOD
30	SUB	Pol__0030	Zásuvka modulární neosazená, úhel portu 45°, pro 2 keystoney, bílá	ks	1,000	96,62	96,62	SOD
59	SUB	Pol__0059	instalační kabel F/FTP (dvojitě stínění) Cat. 6A, 500 MHz, AWG23/1, LSOH-3 Dca, s2,d2,a1 modrý,, (datové zásuvky, Wi-Fi přístupové body), referenční typ Belden	m	60,000	13,77	825,93	SOD
63	SUB	Pol__0063	instalační kabel bezhalogenový, Cat 6A	m	60,000	13,53	811,57	SOD
Objekt			13: SLP - EPS					3 868,65
Oddíl			M22.1: Materiál, TECHNOLOGIE EPS:					2 175,64
Změnový list			ZL17 O-UP-1.17: Úprava místnosti O-UP-1.17					2 175,64
1	SUB	Pol__0001	Hlásič kouře interaktivní multisenzorový	ks	1,000	2 175,64	2 175,64	SOD
Oddíl			M22.2: Montáž, TECHNOLOGIE EPS:					212,55
Změnový list			ZL17 O-UP-1.17: Úprava místnosti O-UP-1.17					212,55
6	SUB	Pol__0006	Hlásič kouře interaktivní multisenzorový	ks	1,000	212,55	212,55	SOD
Oddíl			M22.3: Materiál, ROZVODY A POMOCNÉ KONSTRUKCE:					1 480,46
Změnový list			ZL17 O-UP-1.17: Úprava místnosti O-UP-1.17					1 480,46
11	SUB	Pol__0011	PRAFlaGuard+F 2x2x0,8 B2 ca, s1,d1 SSKFH-V180 P15-R – P60-R	m	25,000	27,08	676,95	SOD
12	SUB	Pol__0012	Příchytka kabelu HL P1_08, včetně šroubů	m	78,000	9,84	767,60	SOD
13	SUB	Pol__0013	drobný spojovací materiál	kpl	0,020	1 795,50	35,91	SOD

Změnový list č. 18

Projekt: **Modernizace urgentního příjmu FNUSA včetně návazné infrastruktury**
Název: **O1 B1_Nový Urgentní příjem**

Změna požadována kým: **Objednatel**

Podklady: **Rozdílový rozpočet, PD**

Popis změny:

- Úprava OK rámu R0101.

Zdůvodnění změny:

- Řešení umístění OK rámu, dle PD zasahovalo do prostor nukleární medicíny a vyžadovalo přeložku páteřních rozvodů medicinálních plynů. AD a GD společným úsilím navrhli optimalizaci řešení, která nepřeruší provoz nemocnice.

Technický popis změny:

Vybourání zděné příčky, montáž OK v přečerpávací šachtě, montáž SDK obkladů kolem OK, betonáž patek pro ocelové sloupy, vyzdění nového dveřního otvoru, zabudování nových zárubní do zdiva.

Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	-7 953,13 Kč
Vícepráce	71 523,20 Kč
Změnový list celkem	63 570,07 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Prodloužení termínu provádění stavby o 0 pracovních dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Schválil:
(Zhotovitel)

Datum: 20.11.2024

Ověřil:
(TDI)

Datum: 20.11.24

Odsouhlasil:
(Objednatel)

Datum: 20.11.2024

Odsouhlasil:
(AD)

Datum: 20/11/2024

Autorský dozor (AD): podpisem změnového listu (ZL) nenahrazuje zástupce investora a technický dozor investora v kontrole kvality prací, skutečného množství na stavbě, cenovým dopadům do ceny díla. AD svým podpisem ZL odsouhlasuje souvislosti ve vztahu k projektové dokumentaci (PD). Tedy že Navržené řešení je technicky správně, kvalita díla se navrženým řešením nesnižuje.

1) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD a nahrazuje tímto revizi PD. AD svým podpisem ZL odsouhlasí navržené tech. řešení, včetně množství. Předkládá se před zahájením příslušných prací.

2) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD, avšak nenahrazuje tímto revizi PD. AD podpisem ZL odsouhlasí navržené technické řešení. Poznámka Množství je řešeno výkazem výměr, jenž bude součástí revize PD.

3) případ kdy ZL není vyvolán rozporem/doplněním PD. AD Podpisem ZL odsouhlasuje pouze technické řešení, neodsouhlasuje množství.

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo: 2398
Zakázka: Modernizace urgentního příjmu FNUSA
Komentář:

FIRMY

Dodavatel: ESOX, spol. s r.o.

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí:
Vedoucí projektu:
Přípravář:



ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	63 570,07 Kč
DPH:	13 349,71 Kč
Celkem včetně DPH:	76 919,79 Kč

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Popis	Cena
S	63 570,07
02: Architektonicko stavební řešení	63 570,07
003: Svislé konstrukce	4 979,78
<i>ZL18 OK rám : Úprava OK rámu v.1PP</i>	<i>4 979,78</i>
009: Ostatní konstrukce a práce	6 905,08
<i>ZL18 OK rám : Úprava OK rámu v.1PP</i>	<i>6 905,08</i>
2: Základy a zvláštní zakládání	10 399,72
<i>ZL18 OK rám : Úprava OK rámu v.1PP</i>	<i>10 399,72</i>
31: Zdi podpěrné a volné	1 490,40
<i>ZL18 OK rám : Úprava OK rámu v.1PP</i>	<i>1 490,40</i>
342: Stěny a příčky montované lehké	11 373,61
<i>ZL18 OK rám : Úprava OK rámu v.1PP</i>	<i>11 373,61</i>
64: Výplně otvorů	3 455,25
<i>ZL18 OK rám : Úprava OK rámu v.1PP</i>	<i>3 455,25</i>
767: Konstrukce zámečnické	24 077,20
<i>ZL18 OK rám : Úprava OK rámu v.1PP</i>	<i>24 077,20</i>
96: Bourání konstrukcí	889,03
<i>ZL18 OK rám : Úprava OK rámu v.1PP</i>	<i>889,03</i>
Celkem (bez DPH)	63 570,07
DPH	13 349,71
DPH 21 % ze základny: 63 570	13 349,71
Celkem (včetně DPH)	76 919,79

Modernizace urgentního příjmu FNUSA

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář
Stavba			S					63 570,07
Objekt			02: Architektonicko stavební řešení					63 570,07
Oddíl			003: Svislé konstrukce					4 979,78
Změnový list			ZL18 OK rám : Úprava OK rámu v.1PP					4 979,78
629	SP	340231021	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl do 1 m2 cihlami děrovanými tl 140 mm	m2	4,000	1 244,94	4 979,78	ÚRS 24-II
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce					6 905,08
Změnový list			ZL18 OK rám : Úprava OK rámu v.1PP					6 905,08
594	SP	952905111	Čerpání vody ze zatopených prostor	hod	10,000	690,51	6 905,08	ÚRS 24-II
Oddíl			2: Základy a zvláštní zakládání					10 399,72
Změnový list			ZL18 OK rám : Úprava OK rámu v.1PP					10 399,72
17	SUB	273313511R00	Beton základových desek prostý třídy C 12/15	m3	- 2,630	3 024,00	-7 953,13	SOD
18	SUB	080165191400R	Čerpadlo betonářské kolové SCHWING	Sh	1,500	2 628,00	3 942,01	SOD
582	SP	275362024	Výztuž základových patek z kompozitních sítí D drátu 8 mm velikost ok 150 x 150 mm	m2	5,660	271,00	1 533,88	ÚRS 24-II
592	H	58932936	beton C 25/30 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/16	m3	2,630	4 120,00	10 835,60	ÚRS 24-II
601	H	HLT.2022696	Vytlač. lep. hm. HIT-HY 200-A 330/2	kus	2,000	882,98	1 765,96	ÚRS 24-II
602	H	13021014	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 14mm	t	0,009	30 600,00	275,40	ÚRS 24-II
Oddíl			31: Zdi podpěrné a volné					1 490,40
Změnový list			ZL18 OK rám : Úprava OK rámu v.1PP					1 490,40
24	SUB	317168132R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	2,000	745,20	1 490,40	SOD
Oddíl			342: Stěny a příčky montované lehké					11 373,61
Změnový list			ZL18 OK rám : Úprava OK rámu v.1PP					11 373,61
622	SP	763164792	Montáž SDK obkladu kci dvojité opláštění	m2	9,000	926,73	8 340,61	ÚRS 24-II
625	H	223Rf7029-01	Stavební sádrokartonová impregnovaná deska GREEN - HRAK, AK, VK HRAK, GKBI tl. 12,5 mm, šířka 1250 mm x délka 2000 mm	m2	9,000	160,00	1 440,00	ÚRS 24-II
627	H	223Rf7029-05	Stavební sádrokartonová impregnovaná deska GREEN - HRAK, AK, VK HRAK, GKBI tl. 15,0 mm, šířka 1250 mm x délka 2000 mm	m2	9,000	177,00	1 593,00	ÚRS 24-II
Oddíl			64: Výplně otvorů					3 455,25
Změnový list			ZL18 OK rám : Úprava OK rámu v.1PP					3 455,25
131	SUB	642945121R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou zálivkou	kus	1,000	1 100,50	1 100,50	SOD
160	SUB	5533047721	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro sádrokarton; H' = 2 100 mm; B' = 900 mm; t = 150 mm;; počet křidel: 1; materiál těsnění: PVC; profil: hranatý; typ závěsů: stavitelné; počet závěsů = 3	kus	1,000	2 354,75	2 354,75	SOD
Oddíl			767: Konstrukce zámečnické					24 077,20
Změnový list			ZL18 OK rám : Úprava OK rámu v.1PP					24 077,20
347	SUB	767990010PP1	Atypické ocelové konstrukce-zámečnické konstrukce (hmotnost komplet vč.15 % na svary, det., výztuhy, atd.) - dodávka/montáž/nátěr	kg	284,600	84,60	24 077,20	SOD
Oddíl			96: Bourání konstrukcí					889,03
Změnový list			ZL18 OK rám : Úprava OK rámu v.1PP					889,03
197	SUB	962031125R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 140 mm	m2	6,250	137,16	857,27	SOD
214	SUB	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy přes 2 m2	kus	1,000	31,76	31,76	SOD

Rekapitulace změnových listů

Modernizace urgentního příjmu FNUSA včetně návazné infrastruktury

	Cena Změny	Přípočty	Odpočty	bs. Změna/Cenový nárůst	Procento změny
Změnové listy celkem:	1 575 128,27 Kč	2 149 418,29 Kč	-574 290,02 Kč		0,00%
4 Paragraf 4 (Objednatel / vada projektu)	1 360 593,95 Kč	1 846 103,38 Kč	-485 509,43 Kč	2 331 612,80 Kč	4,03%
5 Paragraf 5	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
6 Paragraf 6 (jiné okolnosti)	214 534,32 Kč	303 314,91 Kč	-88 780,59 Kč	214 534,32 Kč	0,37%

Cena díla: 57 890 318,21 Kč

číslo ZL	Název ZL	Cena Změny	Přípočty	Odpočty	Důvod změny	Zařazení do §222 odstavce
ZL01	Zrušení ostrůvku	85 027,95 Kč	85 027,95 Kč		Objednatel	4
ZL02	Elektroinstalace 1.PP	50 641,43 Kč	50 641,43 Kč		Vada projektu	4
ZL03	Demontáže silnoproudu	259 904,77 Kč	259 904,77 Kč		Vada projektu	4
ZL04	Změna trasy medicijních plynů	-7 756,21 Kč	53 080,64 Kč	-60 836,85 Kč	Jiné okolnosti	6
ZL05	Nová protipožární příčka v 1.PP	545 714,69 Kč	969 926,38 Kč	-424 211,69 Kč	Vada projektu	4
ZL06	Demontáž automatických dveří	6 766,23 Kč	18 300,00 Kč	-11 533,77 Kč	Objednatel	4
ZL07	Protažení kabeláže do pracovních stolů	29 911,91 Kč	29 911,91 Kč		Vada projektu	4
ZL08	Kanalizační trubky k jednotkám fan-coil	47 720,73 Kč	47 720,73 Kč		Vada projektu	4
ZL09	Rozšíření SDK příček kvůli kanalizačnímu potrubí	57 762,22 Kč	57 762,22 Kč		Vada projektu	4
ZL10	Přeložka rozvodů ZTI kvůli kolizi s otvorem pro VZT potrubí	39 890,76 Kč	39 890,76 Kč		Jiné okolnosti	6
ZL11	Neprovedené řezání ŽB parapetu	-31 914,42 Kč		-31 914,42 Kč	Vada projektu	4
ZL12	Betonové patky v 1.PP	127 491,59 Kč	155 435,33 Kč	-27 943,74 Kč	Jiné okolnosti	6
ZL13	Přepojení vody ve strilizaci	13 143,62 Kč	13 143,62 Kč		Vada projektu	4
ZL14	Úprava rozvodů VZT kvůli kolizím	54 908,18 Kč	54 908,18 Kč		Jiné okolnosti	6
ZL15	Chybějící položky v ZTI	80 532,18 Kč	90 428,60 Kč	-9 896,42 Kč	Vada projektu	4
ZL16	Zrušeno	0,00 Kč			Zrušeno	
ZL17	Úprava místnosti O-UP-1.17	151 812,57 Kč	151 812,57 Kč		Objednatel	4
ZL18	Úprava OK rámu R0101	63 570,07 Kč	71 523,20 Kč	-7 953,13 Kč	Vada projektu	4
		0,00 Kč				
		0,00 Kč				
		0,00 Kč				
		0,00 Kč				
		0,00 Kč				
		0,00 Kč				
		0,00 Kč				

Příloha č. 3 - Přehlede změn smlouvy

Číslo projektu				
Název VZ	Modernizace urgentního příjmu FNUSA včetně návazné infrastruktury			
Číslo/část VZ	167/2023			
	Číslo D.	Údaj / změna ze dne	Cena plnění ze smlouvy/dodatku	termín plnění ve znění smlouvy/dodatku
Předpokládaná hodnota	NR		0,00 Kč	
Smlouva o dílo	NR	13.05.2024	57 890 318,21 Kč	
Dodatek/změna	1	27.11.2024	59 465 446,48 Kč	
Dodatek/změna			0,00 Kč	
Dodatek/změna			0,00 Kč	
Dodatek/změna			0,00 Kč	
Dodatek/změna			0,00 Kč	
Dodatek/změna			0,00 Kč	
Dodatek/změna			0,00 Kč	
Dodatek/změna			0,00 Kč	
Dodatek/změna			0,00 Kč	
Dodatek/změna			0,00 Kč	

odst. 2	Vyhrazené změny (bez limitu)	číslo D.	DATUM změny	vícepráce	méněpráce				
	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje uplatnění změn závazku vyhrazených podle § 100 odst. 1. * Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě na veřejnou zakázku na základě zadávacích podmínek podle § 100 odst. 1.			0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
odst. 3	Generální klauzule (bez limitu)	číslo D.	DATUM změny	vícepráce	méněpráce				
	Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je taková změna smluvních podmínek, která by a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, b) změnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.			Za nepodstatnou změnu lze považovat pouze takovou změnu, která nenaplníje ani jednu podmínku tohoto odstavce. V opačném, pokud je naplněna i jen jedna hovoříme o změně podstatné					
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
odst. 4	De minimis - dodávky a služby (limit je tvořen součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce)	číslo D.	DATUM změny	vícepráce	méněpráce	10%	5 789 031,82 Kč	Absolutní hodnota změny závazku ze smlouvy v %	Absolutní hodnota všech změn závazku ze smlouvy v %
	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku.			0,00 Kč	0,00 Kč				0,00%
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
	De minimis - stavební práce (limit je tvořen součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce)	1	26.11.2024	1 846 103,38 Kč	485 509,43 Kč	2 331 612,81 Kč	ok	4,03%	4,03%
				0,00 Kč	0,00 Kč				
			0,00 Kč	0,00 Kč					
			0,00 Kč	0,00 Kč					
			0,00 Kč	0,00 Kč					
			0,00 Kč	0,00 Kč					
			0,00 Kč	0,00 Kč					
			0,00 Kč	0,00 Kč					
odst. 5	Dodatečné změny (limit je tvořen součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce)	číslo D.	DATUM změny	vícepráce	méněpráce	50%*	28 945 159,11 Kč	Absolutní hodnota změny závazku ze smlouvy v %	Absolutní hodnota všech změn závazku ze smlouvy v % k 15.07.2023
	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na sladěnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a *c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.			0,00 Kč	0,00 Kč				0,00%
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
odst. 6	Nepředvidané změny (limit je tvořen součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce)	číslo D.	DATUM změny	vícepráce	méněpráce	50%*	28 945 159,11 Kč	Absolutní hodnota změny závazku ze smlouvy v %	Absolutní hodnota všech změn závazku ze smlouvy v % k 15.07.2023
	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a *c) hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.	1	26.11.2024	214 534,32 Kč	88 780,59 Kč	303 314,91 Kč	ok	0,52%	0,00%
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
				0,00 Kč	0,00 Kč				
Sledování celkového limitu změn (vícepráce po odečtu méněpráci)		číslo D.	DATUM změny	vícepráce	méněpráce	30%	17 367 095,46 Kč	Cenový nárůst všech změn závazku ze smlouvy v %	

odst. 9	Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 neb 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet cenových nárůstů všech změn podle odstavců 5 a 6. *Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.		XX.XX.XXXX	214 534,32 Kč	88 780,59 Kč	125 753,73 Kč	ok	0,22%
odst. 8	Uveřejňovací povinnost	číslo D.	DATUM změny	zveřejněno - ano/ne	zveřejněno dne			
	V případě postupu podle odstavce 5 nebo 6 je zadavatel povinen do 30 dnů od změny závazku odeslat oznámení o změně závazku k uveřejnění způsobem podle § 212.		XX.XX.XXXX		XX.XX.XXXX			
			XX.XX.XXXX		XX.XX.XXXX			
			XX.XX.XXXX		XX.XX.XXXX			
odst. 7	Změna položkového rozpočtu na stavební práce	číslo D.	DATUM změny	vícepráce	méněpráce			
	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje změna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé změně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).							
	<i>Pokud splněny všechny podmínky současně, lze hovořit o změně nepodstatné</i>							
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč				
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč				
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč				
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč				
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč				
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč				
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč				
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč				
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč				
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč				
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč				
	odst. 10	Změna v osobě dodavatele	číslo D.	DATUM změny	původní dodavatel	nový dodavatel		
Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je také nahrazení dodavatele jiným dodavatelem. Nahrazení dodavatele jiným dodavatelem je však možné. a) v případě uplatnění změn závazku vyhrazených podle § 100 odst. 2, nebo *a) v případě uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě na veřejnou zakázku na základě zadávacích podmínek podle § 100 odst. 2, nebo b) pokud změna v osobě dodavatele je důsledkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou dodavatele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, a nový dodavatel splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávajícího řízení.			XX.XX.XXXX					

***nerelevantní pro změny provedené/zasmluvněné dle 16.7.2023**
pozn.: pokud dojde k překvalifikování důvodu změny, je nutné zaverzovat tabulku