



MĚSTO PÍSEK

Dodatek č. 2

(dále jen „dodatek č. 2“)

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 4. 2024, ve znění jejího dodatku č. 1 uzavřeného dne 31. 7. 2024
dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Písek

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek
Zastoupené: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou města
IČ: 00249998
DIČ: CZ00249998
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 127271/0100
Zástupce ve věcech technických: Ing. Roman Honzík

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

STRABAG SIS a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Zastoupená: Janem Michalcem, technickým vedoucím oblasti, na základě plné moci
Ing. Renatou Faměrovou, pověřenou ekonomickou vedoucí oblasti, na základě plné moci
IČ: 453 59 041
DIČ: CZ45359041
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Č. účtu: 801200379/0800
Zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Řimnáč, vedoucí provozní jednotky

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24650.

Ke dni 12. 9. 2024 došlo ke změně obchodní firmy STRABAG Silnice a.s. na STRABAG SIS a.s.

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku č. 2

2.1. Dne 30. 4. 2024 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo na zhotovení díla s názvem „**Rekonstrukce Žižkovy ul. – III. etapa**“ (dále jen „**Smlouva**“ a „**Dílo**“). Dne 31. 7. 2024 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 ke Smlouvě. Vzhledem k tomu, že při realizaci Díla je nutné provést další změny, které nejsou podstatnými změnami závazku ze Smlouvy ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 ke Smlouvě.

2.2. Změny závazku ze Smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ:

SO	POPIS ZMĚNY	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	HODNOTA ZMĚNY DLE ZZVZ
101	Zemní práce - zvýšené množství (doměrky) položek Odstranění podkladů nebo krytů strojně (+181,600 m2), Frézování živiničného podkladu nebo krytu (+438,230 m2) a Úprava pláně strojně (+181,600 m2)	67 227,89 Kč	0,00 Kč	67 227,89 Kč
101	Komunikace pozemní - odpočet Zřízení podkladu z mechanicky zpevněné zeminy (-564,140 m2), odpočet štěrkodrti fr. 0/125 (-245,763 t) a odpočet pokladu ze štěrkodrti ŠD (-273,068 m2)	0,00 Kč	-127 856,71 Kč	127 856,71 Kč
101	Komunikace pozemní - zvýšené množství (doměrky) položek Podklady ze štěrkodrti (2 x +181,600 m2), Postřik infiltrační (+181,600 m2), Asfaltový beton ACP 16 tl. 50 mm (+181,600 m2), Postřik spojovací (+438,230 m2), Asfaltový beton ACP 16 tl. 60 mm (+181,600 m2) a Asfaltový beton ACO 11 tl. 40 mm (+256,630 m2)	248 801,73 Kč	0,00 Kč	248 801,73 Kč
101	Ostatní konstrukce a práce - nová položka Bourání šachet z prostého betonu - 3,75 m3 (stávající uliční vpusti - 15 ks)	18 187,50 Kč	0,00 Kč	18 187,50 Kč
101	Přesun sutě - zvýšené množství (doměrky) položek Vodorovná doprava suti na vzdálenost do 1 km (+105,175 t) a Vodorovná doprava suti na vzdálenost přes 1 km (+210,350 t) + nová položka Poplatek za uložení na skládce (234,940 t)	73 078,39 Kč	0,00 Kč	73 078,39 Kč
102	Zemní práce - nová položka Hloubení nezapažených jam ručně - základy pro zastávku a označníky (+1,170 m3)	1 427,40 Kč	0,00 Kč	1 427,40 Kč
102	Ostatní konstrukce a práce, bourání - nová položka Obrubník kamenný žulový 1000x120x250 mm pro lemování stávajících stromů (31,80 m) + zvýšené množství položky osazení kamenného obrubníku + lože (+31,80 m)	53 774,44 Kč	0,00 Kč	53 774,44 Kč
102	Ostatní konstrukce a práce, bourání - nové položky Základové patky z betonu tř. C20/25 - zastávka+označníky (0,76 m3), Zřízení bednění základových patek (8,0 m2) a Odstranění bednění základových patek (8,0 m2)	7 600,80 Kč	0,00 Kč	7 600,80 Kč
104	Parkovací stání - nová položka Kostka mramorová bílá vel 10/10 pro rozdělení parkovacích stání (15,0 m2)	65 850,00 Kč	0,00 Kč	65 850,00 Kč
300	Odvodnění komunikace - odpočty u položek v části Zemní práce, Vodorovné konstrukce, Trubní vedení, Montáže potrubí a Přesun hmot	0,00 Kč	-102 359,75 Kč	102 359,75 Kč
01.1	Odpočet položky pro Monitoring stok - kamerový systém (u přípojek nerealizováno) (-200,0 m)	0,00 Kč	-13 402,00 Kč	13 402,00 Kč

01.2	Odpočet položky pro Monitoring stok - kamerový systém (u přípojek nerealizováno) (-208,0 m)	0,00 Kč	-13 938,08 Kč	13 938,08 Kč
01.3	Přípojky uličních vpustí - odpočet položek v části Zemní práce, Svislé a kompletní konstrukce, Vodorovné konstrukce, Trubní vedení, Přesun sutě a Přesun hmot	0,00 Kč	-179 478,85 Kč	179 478,85 Kč
Hodnota změn dle § 222 odst. 4 ZZVZ (dodatek č. 2)				972 983,54 Kč
Hodnota změn dle § 222 odst. 4 ZZVZ (dodatek č. 1)				3 397 448,00 Kč
Celková hodnota změn dle § 222 odst. 4 ZZVZ CELKEM (dodatek č. 1 + dodatek č. 2)				4 370 431,54 Kč
Celková hodnota změn dle § 222 odst. 4 ZZVZ v procentech původní hodnoty závazku:				13,12 %

Výše uvedené změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ jsou nepodstatnými změnami, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a součet jejich hodnot (včetně hodnot změn dle § 222 odst. 4 ZZVZ obsažených v dodatku č. 1 ke Smlouvě) je (i) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a (ii) nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku.

2.3. Změny závazku ze Smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ:

SO	POPIS ZMĚNY	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENOVÝ NÁRŮST DLE ZZVZ
01	Kanalizace - Zemní práce - odpočet položky Hloubení zapažených rýh v hornině tř. těž. II, skupiny 4 (-111,639 m3) a její nahrazení položkou Hloubení zapažených rýh v hornině tř. těž. II, skupiny 5 (111,639 m3)	101 556,88 Kč	-50 779,00 Kč	50 777,88 Kč
01.1	Splaškové kanalizační přípojky - zvýšené množství (doměrky) u položek zemních prací	246 375,88 Kč	0,00 Kč	246 375,88 Kč
01.1	Vodorovné konstrukce - zvýšené množství (doměrek) položky Lože ze štěrkodrtě pod potrubí (+6,05 m3) + nové položky z výskytu Podkladní konstrukce z betonu prostého tř. C16/20 (5,5 m3) a Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí (11,0 m2)	41 967,55 Kč	0,00 Kč	41 967,55 Kč
01.1	Trubní vedení - zvýšené množství (doměrek) položek Bourání stávajícího potrubí z betonu (+55,0 m), Kanalizační potrubí DN 200 (+55,0 m), Koleny kanalizační PVC KG 200x45° (50,5 ks), Krytí potrubí výstražnou fólií (+60,5 m), Revizní a čistící šachta (2,0 ks) a odpočet u položek Montáž tvarovek (-22,0 ks), Zátka kanalizace (-25,0 ks) a Redukce kanalizační PVC 200/160 (-48,48 ks)	94 141,10 Kč	-14 437,79 Kč	79 703,31 Kč
01.1	Trubní vedení - nové položky Trubka kanalizační PVC-U DN 400x1000 mm pro prodloužení díků revizních šachet (7,0 m), Montáž spojek na kanalizačním potrubí (25,0 ks), Redukce kanalizační PVC 300/200 (22,0 ks) a Redukce kanalizační PVC 400/315 (3,0 ks)	54 786,00 Kč	0,00 Kč	54 786,00 Kč
01.1	Přesun sutě - zvýšené množství (doměrky) položek Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km (+9,9 t), Vodorovná doprava vybouraných hmot přes 1 km (+89,1 t), Nakládání na dopravní prostředky (+9,9 t) a Poplatek za uložení odpadu na skládce (+9,9 t)	10 469,16 Kč	0,00 Kč	10 469,16 Kč
01.1	Přesun hmot - zvýšené množství (doměrek) položky Přesun hmot pro trubní vedení (+216,638 t)	11 605,30 Kč	0,00 Kč	11 605,30 Kč

01.2	Trubní vedení - zvýšené množství (doměrky) položek Lapače střešních splavenin (+2,0 ks), Bourání stávajícího potrubí z betonu (+10,0 m), Příplatek za zřízení kanalizační přípojky (+2,0 ks), Kanalizační potrubí z tvrdého PVC (+10,0 m), Koleny kanalizační PVC KG 160x45° (+15,15 ks), Koleny kanalizační PVC KG 160x87° (+5,050 ks) a odpočet u položek Montáž tvarovek DN 160 (-9,0 ks) a Přejích kanalizační litina-PVC KG 160 (-29,29 ks)	22 883,14 Kč	-6 343,52 Kč	16 539,62 Kč
01.2	Trubní vedení - nové položky Svod kruhový Pz 120 mm (10,0 m) a Montáž kruhového svodu (10,0 m)	3 120,00 Kč	0,00 Kč	3 120,00 Kč
Cenový nárůst v důsledku změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ (dodatek č. 2):				515 344,70 Kč
Cenový nárůst v důsledku změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ (dodatek č. 1):				58 704,40 Kč
Celkový cenový nárůst v důsledku změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ (dodatek č. 1 + dodatek č. 2):				574 049,10 Kč
Celkový cenový nárůst v důsledku změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ v procentech původní hodnoty závazku:				1,72 %

Výše uvedené změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ jsou nepodstatnými změnami, (i) jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a (ii) které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Cenový nárůst související s těmito změnami (včetně cenového nárůstu souvisejícího se změnami dle § 222 odst. 6 ZZVZ obsaženými v dodatku č. 1 ke Smlouvě), při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku.

- 2.5. Změnové soupisy stavebních prací jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2.
- 2.6. V důsledku změn Díla a zejména nutnosti provést dodatečné stavební práce se smluvní strany dodatkem č. 2 dohodly také na přiměřeném prodloužení sjednané doby plnění.

3. Změna Smlouvy

- 3.1. Na základě změn popsanych v čl. 2. se dodatkem č. 2 ruší původní znění odst. 7.1. Smlouvy ve znění jejího dodatku č. 1 a nahrazuje se tímto novým zněním:

- 7.1. *Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních výkonů, dodávek a prací souvisejících s provedením díla:*

Cena díla bez DPH dle základní smlouvy o dílo.....33 299 999,90 Kč

Cena změn bez DPH dle dodatku č. 1 ke smlouvě..... - 791 623,52 Kč

Cena změn bez DPH dle dodatku č. 2 ke smlouvě..... 614 257,46 Kč

Celková cena díla bez DPH činí33 122 633,84 Kč

Na předmět díla se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti. V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen výši daně z přidané hodnoty doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.

Fakturace za práce na vodohospodářských objektech, které jsou součástí díla, bude oddělená fakturace za práce na ostatních objektech (na práce na vodohospodářských objektech budou vystaveny samostatné faktury).

- 3.2. Na základě změn popsanych v čl. 2. se dodatkem č. 2 ruší původní znění odst. 5.2. Smlouvy a nahrazuje se tímto novým zněním:

5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas **do 6 měsíců + 21 dnů** ode dne zahájení provádění díla dle bodu 5.1. této smlouvy, v souladu s harmonogramem provádění stavebních prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci podle bodů 5.6. až 5.9. této smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.

3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy se dodatkem č. 2 nemění.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti pak tento dodatek č. 2 nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

4.2. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 2.

4.3. Tento dodatek č. 2 je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

4.4. Uzavření dodatku č. 2 schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 10.10.2024 usnesením č. 611/24. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

4.5. Nedílnou součástí dodatku č. 2 jsou tyto jeho přílohy:

Příloha č. 1: Změnové soupisy stavebních prací (Komunikace + Kanalizace)

Příloha č. 2: Aktualizovaný harmonogram provádění stavebních prací

ZHOTOVITEL:

V Č. Budějovicích dne: dle el. podpisů

STRABAG SIS a.s.

.....
Jan Michalec
technický vedoucí oblasti
na základě plné moci

.....
Ing. Renata Faměrová
pověřená ekonomická vedoucí oblasti
na základě plné moci

OBJEDNATEL:

V Písku dne: dle el. podpisu

Město Písek

.....
JUDr. Ing. Michal Čapek
starosta města