

DODATEK č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 07/2023

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující
smluvní strany

OBJEDNATEL

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

bankovní spojení:

dále jen „objednatel“

Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petáková 2

Plzeň, 30100, Jižní Předměstí, Petáková 2055/2

49778099

Mgr. Radimem Skočným



ZHOTOVITEL

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zapsaný ve veřejném rejstříku:

zastoupený:

bankovní spojení:

Autorizovaná osoba pověřená
vedením stavby:

Dále jen „zhotovitel“

Kypta – Stavoservis s.r.o.

Ke střílně 331, 330 08 Zruč – Senec

25213750

CZ25213750

Spisová značka: C9017 uvedená u Krajského soudu v Plzni

Vratislavem Kyptou



Ing. Lubomír Hess – obor pozemní stavby

uzavřely tento DODATEK č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 07/2023

1. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení článku 6., odstavec 6.14. a 6.15. Smlouvy o dílo č.07/2023 dohodly na rozšíření a změně předmětu díla o práce a dodávky, které jsou uvedeny v OZNÁMENÍ ZMĚNY č.4. OZNÁMENÍ ZMĚNY č.4 je přílohou tohoto dodatku č.5 k SOD č. 07/2023. Změna díla se týká těchto případů:

D.1.1 Oprava stávajícího stavu WC v suterénu a byt v 1. NP

- 1.1 Oprava stávajícího stavu WC chlapci v suterénu objektu
- 2.1 Oprava stávajícího stavu WC dívky v suterénu objektu
- 3.1 Oprava služebního bytu v 1. NP

D.1.2. Oprava spodní části dvorní fasády

Změny SOD č. 07/2023 uvedené v dodatku č.5 k SOD jsou provedeny v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 – změna ceny a § 222 odst. 6 – změna termínu plnění.

2. ZMĚNA CENY ZA PROVEDENÍ DÍLA

Cena za provedení změn díla specifikovaných v OZNÁMENÍ ZMĚNY č.4 činí celkem bez DPH:

3 697 931,73Kč

Celková cena díla se mění takto:

	bez DPH	vč. DPH
Cena dle SOD vč. dodatku č.1, 2, 3 a 4	22 915 022,96 Kč	27 727 177,78 Kč
Cena dodatek č. 5	3 697 931,73 Kč	4 474 497,39 Kč
Cena celkem dle SOD a dodatku č.1- 5	26 612 954,69 Kč	32 201 675,17 Kč

Navýšení celkové ceny díla není ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. podstatnou změnou závazku ze smlouvy. Jedná se o nezbytné dodatečně požadované práce a dodávky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy. Vzhledem k jejich rozsahu se mění i termín dokončení díla.

Podkladem pro stanovení ceny je odsouhlasené OZNÁMENÍ ZMĚNY č. 4, které je přílohou tohoto dodatku č.5 k SOD.

3. TERMÍN PLNĚNÍ

Termín dokončení kompletního díla se tímto dodatkem č. 5 k SOD mění. Termín plnění díla:

prodlužuje se o 154 dní

Důvodem prodloužení o 154 dní je provádění prací na fasádě. Tyto práce nelze provádět v zimním období, ale až za vhodných klimatických podmínek. Dodatečně požadované práce uvnitř objektu (oprava WC chlapci, WC dívky a služebního bytu) budou provedeny v termínu prodlouženém o 93 dní.

4. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 07/2023 ze dne 31.7.2023 zůstávají beze změny.

Přílohy ke Smlouvě:

- Příloha č. 1 – OZNÁMENÍ ZMĚNY č. 4 vč. položkového rozpočtu změny

v Plzni

v Plzni

Mgr.
Radim
Skočný

Digitally signed
by Mgr. Radim
Skočný
Date: 2024.11.28
14:19:58 +01'00'

.....
Mgr. Radim Skočný
ředitel

Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petáková 2

za objednatele

Vratislav
Kypta

Digitálně podepsal
Vratislav Kypta
Datum: 2024.11.28
12:33:12 +01'00'

.....
Vratislav Kypta
jednatel společnosti

Kypta – Stavoservis s.r.o.

za zhotovitele

Příloha č. 1
DODATKU č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 07/2023

OZNÁMENÍ ZMĚNY č. 4 včetně položkového rozpočtu změny