

č. j. KRPS-101971-82/ČJ-2023-0100MN-VZ -VZ

Identifikátor VZ: N006/24/V00019552

Přílohy:1/4

D O D A T E K č. 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. j. KRPS-101971-66/ČJ-2023-0100MN-VZ –VZ ze dne 30.7.2024 pro provedení díla OOP Kladno venkov – oprava střechy – realizace akce (dále jen „**smlouva**“).

uzavřený mezi smluvními stranami:

VYTAMYR spol. s r.o.

zastoupená:



sídlo: Měšická 133/56, 190 00 Praha 9 - Prosek

IČ: 28863623

DIČ: CZ28863623

Bankovní spojení:



Číslo účtu:

Telefon:



e-mail:



Datová schránka: d6w2ma

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 149847,

(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

zastoupený:  náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

IČ: 75151481

DIČ: CZ75151481



Datová schránka: 2dtai5u

(dále jen „**objednatel**“)

S ohledem na změny oboustranně odsouhlasené „Změnovým listem č. 1“ a v souladu s čl. XVI odst. 3 smlouvy, dohodly se smluvní strany dále na uvedených změnách, které se týkají hromosvodu a tesařské konstrukce - krovu.

I.

1. Mění se cena díla upravená v čl. V. smlouvy. Původní cena za dílo se podle Změnového listu č. 1 zvýší o částku **237 702,36 Kč bez DPH (slovy: dvěstětřicetsedmtisícsemdsetdvakorun českých a třicetšest haléřů), DPH 49 917,50 Kč, částka s DPH 287 619,86 Kč.**
2. Ke zvýšení ceny za dílo dochází v návaznosti na dílčí změny v předmětu plnění, jež jsou věcně, cenově a časově upraveny a zdůvodněny Změnovým listem č. 1, vyhotoveným v souladu s čl. VIII smlouvy. Předmětný změnový list č. 1, vztahující se ke změně ceny za dílo, je nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.

1. Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.

III.


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých zástupců.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.

4. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je níže uvedená příloha:

Příloha č. 1 –Schválený změnový list č. 1 ze dne 14.11.2024, který se sestává ze 4 stran textu.

Za objednatele:


V Praze dne dle elektronického podpisu



náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku

Za zhotovitele:

V Praze dne dle elektronického podpisu






jednatel

Z m ě n o v ý l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	1
Identifikace akce:	
Název akce	OOP Kladno – venkov – oprava střechy
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČO 75151481
Zhotovitel:	VYTAMYR spol. s.r.o., Měšická 133/56, 190 00 Praha 9 – Prosek, IČ: 288636626
Projektant:	Archiw studio s.r.o., Sevastopolská 2848, 272 04 Kladno, IČ: 04193466
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla	
Část díla dotčená změnovým listem:	
Vícepráce: 1. LPS Hromosvod 2. Tesařské konstrukce – krov Méněpráce 1. Hromosvod - původní	
Popis změny, popis technického řešení:	
Vícepráce: 1. Na kompletní budově musí být natažen nový hromosvod včetně 6 svodů a zemnění, znamená to že se provede kompletní rozvod hromosvodového drátu, který bude mít jímací vedení a bude sveden po budově v 6 místech a dole bude uzemněn novými zemnicími deskami. 2. Na krovu střechy bylo měněno více trámů mimo položkový rozpočet. V zakresleném výkresu je vyznačeno více výměn stolic než bylo obsaženo v položkovém výkazu tendru. Položka dále obsahuje navýšení dodávky a montáže střešní krytiny, jelikož v původním položkovém rozpočtu bylo počítáno pouze 292*1,05 'Přepočtené koeficientem množství citovaná legenda položky. Běžný koeficient prořezu a ohybu navýšení je 15%, záleží v jaké drážce a členitosti střechy. Z tohoto důvodu bylo daná výměra dopočtena. Jedná se o položku číslo 53 v položkovém rozpočtu. Méněpráce	

1. Práce, které nebyly realizovány nebo byly nahrazeny novými položkami z důvodu nekomplexnosti.
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Neřešeno
Nové řešení:
Vícepráce: 1. Na kompletní budově musí být natažen nový hromosvod včetně 6 svodů a zemnění, znamená to že se provede kompletní rozvod hromosvodového drátu, který bude mít jímací vedení a bude sveden po budově v 6 místech a dole bude uzemněn novými zemnicími deskami. Viz nový výkres hromosvodového vedení. 2. Na krovu střechy bylo měněno více trámů mimo položkový rozpočet. V zakresleném výkresu je vyznačeno více výměn stolic než bylo obsaženo v položkovém výkazu tendru. Viz výkres zakresleným výměn řeziva. Bude součástí DSPS. Položka dále obsahuje navýšení dodávky a montáže střešní krytiny, jelikož v původním položkovém rozpočtu bylo počítáno pouze 292*1,05 'Přepočtené koeficientem množství citovaná legenda položky. Běžný koeficient prořezu a ohybu navýšení je 15%, záleží v jaké drážce a členitosti střechy. Z tohoto důvodu bylo daná výměra dopočtena. Jedná se o položku číslo 53 v položkovém rozpočtu.
Zdůvodnění změny: Bude v předávané DSPS.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ANO
Zhotoven nový výkres hromosvodu platný
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: ANO
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: ANO
Vliv na termín: NE
Vliv na kvalitu díla: NE
Vliv na cenu: ANO

Přípočty k ceně díla bez DPH:		248.952,36,- Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		-11.250,- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		237.702,36,- Kč
DPH:		49.917,50,- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		287.619,86,- Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
		
Datum: 04.11.2024	Datum: 04.11.2024	Datum: 04.11.2024
Úplnost změnového listu za účasti: 		
Datum: 04.11.2024		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

VCP - ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 001/24		m.j.	množství	VYTAMÝR spol. s.r.o.,	
kód položky				jednotková cena (Kč)	celkem (Kč)
VÍCEPRÁCE PŘÍPOČTY - LPS HROMOSVOD					126 313,00
741420001R.01	Hloubený rýh do 1000 mm vč. zahození a asfaltování	kpl	6,000	5 500,00	33 000,00
741420001R.01	Drát AlMgSi 8mm polotvrdý	m	156,000	180,00	28 080,00
741420001R.01	Drát FeZn 10mm	m	18,000	255,00	4 590,00
741420001R.01	Držák drátu pro hřeben nosný	m	26,000	234,00	6 084,00
741420001R.01	Držák drátu pro svislé vedení	m	34,000	258,00	8 772,00
741420001R.01	Kontrolní svorka rozpojovací s číslem	ks	6,000	247,00	1 482,00
741420001R.01	SS,SU,okapové svorky – kusy celkem	ks	64,000	98,00	6 272,00
741420001R.01	Jímací tyče vč.pomocných a oddálených	kpl	1,000	7 263,00	7 263,00
741420001R.01	Zemnicí deska Tremis T2	ks	6,000	2 420,00	14 520,00
741420001R.01	Ostatní drobné položky	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
741420001R.01	Napojení LPS na HOP	kpl	1,000	5 250,00	5 250,00
741420001R.01	PD skutečného stavu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
741420001R.01	Doprava,přesun hmot,místní náklady (parkovné ap)	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
VÍCEPRÁCE PŘÍPOČTY - KROV					122 639,36
60512125	hranol stavební žezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	1,139	8 500,00	9 677,25
762332541	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z žeziva hoblovaného pl přes 50 do 120 cm2 s ocelovými spojkami	m	50,200	257,00	12 901,40
762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	1,139	1 660,00	1 889,91
55351051	plech svitkový Al tl 0,7mm hladký pro falcování standardní barva	m2	58,435	650,00	37 982,75
764101103	Montáž krytiny střechy rovné drážkováním ze svitků rš do 600 mm sklonu přes 30 do 60°	m2	58,435	1 030,00	60 188,05
VÍCEPRÁCE ODPOČET - HROMOSVOD					-11 250,00
741420001R.01	Montáž nového hromosvodového vedení vč. svorek, podpěr, jímacích tyčí a doplňkového materiálu	m	- 45,000	250,00	-11 250,00
chybějící položky / položky pod čarou					0,00
					0,00
Cena celkem					237 702,36 Kč