

Krycí list ZBV			
Název a evidenční číslo Stavby: III/1256, III/1258, III/1259, III/12510 Vlašim - Velíš Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/1256, km 0,053 až 0,600		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 03	Číslo ZBV: 3
Objednatel 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov IČ: 00066001			
Zhotovitel: M - SILNICE a. s. Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ:42196868			
Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
003.1	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
003.2	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
003.3	-244 260,00	100 000,00	-144 260,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
003.4	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
003.5	0,00	0,00	0,00
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3	-244 260,00	100 000,00	-144 260,00
Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.			
ZBV - krycí list			Číslo paré:

Změnový list																																
Název a evidenční číslo Stavby: III/1256, III/1258, III/1259, III/12510 Vlašim - Veliš Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/1256, km 0,053 až 0,600	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 03	Číslo ZBV: 3.3																														
Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2029/00066001/2021 a zhotovitel č: 25-SOD-2021-024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 31.8.2021 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 421 96 868																																
<u>Přílohy Změnového listu:</u> <table><tbody><tr><td>1. Krycí list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>2. Změnový list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>6. Přehled dalších dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td>4</td><td>počet listů</td></tr></tbody></table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	1	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	4	počet listů	<table><thead><tr><th>Paré č.</th><th>Příjemce</th></tr></thead><tbody><tr><td>1, 2</td><td>Objednatel</td></tr><tr><td>3,4</td><td>Zhotovitel</td></tr><tr><td>5</td><td>Projektant (AD)</td></tr><tr><td>6</td><td>Stavební dozor</td></tr></tbody></table>	Paré č.	Příjemce	1, 2	Objednatel	3,4	Zhotovitel	5	Projektant (AD)	6	Stavební dozor
1. Krycí list	1	počet listů																														
2. Změnový list	1	počet listů																														
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																														
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1	1	počet listů																														
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																														
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																														
Další doklady dle přehledu dokladů	4	počet listů																														
Paré č.	Příjemce																															
1, 2	Objednatel																															
3,4	Zhotovitel																															
5	Projektant (AD)																															
6	Stavební dozor																															
Iniciátor změny: Objednatel Popis a zdůvodnění Změny: Objízdné trasy, uliční vpusti, krajnice - výměry dle skutečnosti																																
Zadávací dokumentace předpokládala osazení 11 ks nových uličních vpustí (UV). Vzhledem k načasování jiné investiční akce města Vlašim bylo nutné realizovat 10 ks UV v předstihu jako součást jiných stavebních prací. V rámci těchto prací byl v místě původní krajnice na části úseku komunikace vybudován záliv pro parkování vozidel. Z tohoto důvodu byl realizován pouze 1 ks UV naproti zálivu autobusové zastávky v km 0,375. Dále byla zrušena zmíněná krajnice a proto byly odečteny položky č. 11 a 21. Položka vyjadřující opravu objídných tras nebyla vyčerpána v plné výši, její hodnota čerpání byla odvozena ze zaměřené výměry 909 m2 a jednotkové ceny provedených položek. Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1 písm. c), resp.podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.																																

Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-344 260,00	100 000,00	-244 260,00	444 260,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel : M - SILNICE a. s.	jméno	Ing. Petr Novák	datum	podpis
Stavební dozor:	jméno	Miloslav Pohunek	datum	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK	jméno	Bc. Milan Jonszta	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele - KSÚS)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis
Zhotovitel (M - SILNICE a.s.)	jméno	Mgr. Michal Kropáč	datum	podpis
Zhotovitel (M - SILNICE a.s.)	jméno	Ing. Zdeněk Babka	datum	podpis
				Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3**

Název Stavby:	III/1256, III/1258, III/1259, III/12510 Vlašim - Velíš
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	03
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	III/1256, km 0,053 až 0,600

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
4 194 743,30

Poznámka:

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	4 194 743,30	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-344 260,00	100 000,00	100 000,00	2,38%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-344 260,00	3 950 483,30	-244 260,00	-5,82%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel:

M - SILNICE a. s.

souhlasím

Ing. Petr Novák

Stavební dozor:

KSÚS SK

souhlasím

Miloslav Pohunek

Zástupce Objednatele:

KSÚS SK

souhlasím

Bc. Milan Jonszta

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové
projednání Změny:

souhlasím

Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS:								03					
Číslo a název rozpočtu:								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KS	11,00	1,00	-10,00	8 230,00	90 530,00	-82 300,00	0,00	8 230,00	-82 300,00	-90,91
11	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM (vč. odvozu na skládku)	M2	115,00	0,0000	-115,00	52,00	5 980,00	-5 980,00	0,00	0,00	-5 980,00	-100,00
17	572 213,00	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 686,00	9 798,11	1 112,11	9,00	78 174,00	0,00	10 009,00	88 183,00	10 009,00	12,80
21	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM (vč. odvozu na skládku)	M2	115,00	0,0000	-115,00	52,00	5 980,00	-5 980,00	0,00	0,00	-5 980,00	-100,00
29	R položka	OPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS - PRELIMIÁŘ 250.000,-Kč	KPL	1,00	0,00	-1,00	250 000,00	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	-250 000,00	-100,00
nové položky - JC dle OTSKP 2022													
32	57763	VRSTVY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLIN (SAL) TL. 15MM	M2	0,00	909,00	909,00	99,00	0,00	0,00	89 991,00	89 991,00	89 991,00	100,00
		Celkem							- 344 260,00	100 000,00	186 404,00	- 244 260,00	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Petr Novák (ředitel OZ JIH)

Za Objednatele: Miloslav Pohunek

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/1256, III/1258, III/1259, III/12510 Vlašim - Velíš

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	28 149 000,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	26 871 364,80
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	32 514 351,41
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	95,46%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-0,87%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-244 260,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,87%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	8 444 700,00

12=(1)*0,15	Limit	4 222 350,00
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15%)	0,00%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5	0,00

40=(19/1)*100		Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)				-0,87%																			
								- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -			
								Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)			
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny				Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18				19=23+26+29+33	20=24+27+30+34 +37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		III/1256, III/1258, III/1259, III/12510 Vlašim - Veliš				- 1 277 635,20	0,00	- 1 277 635,20	- 927 897,20	0,00	- 927 897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1	III/1256, 1258, 1259, 12510 Vlašim - Veliš / Neprovdáné práce				- 927 897,20	0,00	- 927 897,20	- 927 897,20	0,00	- 927 897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2	III/1256, km 0,000 až 0,053 / Nprovedené práce				- 105 478,00	0,00	- 105 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 105 478,00	0,00	-105 478,00	105 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3	III/1256, km 0,053 až 0,600 / Nprováděné práce				- 244 260,00	0,00	- 244 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 244 260,00	0,00	-244 260,00	244 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	3
Název a evidenční číslo stavby:	III/1256, III/1258, III/1259, III/12510 Vlašim - Velíš
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	III/1256, km 0,053 až 0,600
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	03

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Rozpis ocenění SO celkem	1	
08 Pokyn Objednatele	1	
09 Vyjádření TDI	1	
10 Geodetické zaměření	1	
Počet listů celkem	4	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby:				III/1256, III/1258, III/1259, III/12510 Vlašim - Velíš				ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS:				III/1256, km 0,053 až 0,600				03					
Číslo a název rozpočtu:				III/1256, km 0,053 až 0,600				celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	R-POLOŽKA	DIO VČ. ZAJIŠTĚNÍ A VYTÝČENÍ INŽ. SÍTÍ	KPL	1,00	1,00	0,00	29 046,00	29 046,00	0,00	0,00	29 046,00	0,00	0,00
2	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, S ODVOZEM do 20 km	M3	391,00	391,00	0,00	470,00	183 770,00	0,00	0,00	183 770,00	0,00	0,00
3	11372E	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M	M3	43,50	43,50	0,00	966,00	42 021,00	0,00	0,00	42 021,00	0,00	0,00
4	113476	VYBOURÁNÍ KRYTU VČ.PODKL. V MÍSTĚ PŘEDPOKL. SANACÍ a UV, ODVOZ DO 12 km	M3	918,00	918,00	0,00	174,00	159 732,00	0,00	0,00	159 732,00	0,00	0,00
5	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KS	11,00	1,00	-10,00	8 230,00	90 530,00	-82 300,00	0,00	8 230,00	-82 300,00	-90,91
6	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ a MŘÍŽÍ	KS	23,00	23,00	0,00	2 905,00	66 815,00	0,00	0,00	66 815,00	0,00	0,00
7	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, vč. přípl.za lepivost, ODVOZ DO 20KM	M3	118,00	118,00	0,00	450,00	53 100,00	0,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00
8	212625	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I	M	328,00	328,00	0,00	165,00	54 120,00	0,00	0,00	54 120,00	0,00	0,00
9	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	656,00	656,00	0,00	21,00	13 776,00	0,00	0,00	13 776,00	0,00	0,00
10	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 641,00	1 641,00	0,00	37,00	60 717,00	0,00	0,00	60 717,00	0,00	0,00
11	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM (vč. odvozu na skládku)	M2	115,00	0,00	-115,00	52,00	5 980,00	-5 980,00	0,00	0,00	-5 980,00	-100,00
12	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAM. DRCENÉHO	M3	410,25	410,25	0,00	678,00	278 149,50	0,00	0,00	278 149,50	0,00	0,00
13	567104	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z KAMENIVA STMEL.CEMENTEM	M3	279,00	279,00	0,00	1 617,00	451 143,00	0,00	0,00	451 143,00	0,00	0,00
14	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	1 641,00	1 641,00	0,00	48,00	78 768,00	0,00	0,00	78 768,00	0,00	0,00
15	93 818,00	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK ZAMETENÍM (samosběr)	M2	8 686,00	8 686,00	0,00	3,00	26 058,00	0,00	0,00	26 058,00	0,00	0,00
16	574C06	ASFATOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50 mm PODBAL	M3	218,00	218,00	0,00	3 423,00	746 214,00	0,00	0,00	746 214,00	0,00	0,00
17	572 213,00	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 686,00	9 798,11	1 112,11	9,00	78 174,00	0,00	10 009,00	88 183,00	10 009,00	12,80
18	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50 MM	M2	4 343,00	4 343,00	0,00	172,00	746 996,00	0,00	0,00	746 996,00	0,00	0,00
19	113 762,00	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	658,00	658,00	0,00	24,00	15 792,00	0,00	0,00	15 792,00	0,00	0,00
20	931 312,00	TĚSNĚNÍ DILATAČ. SPAR ASF. ZÁLIVKOU PRŮŘEZ DO 200MM2	M	658,00	658,00	0,00	27,00	17 766,00	0,00	0,00	17 766,00	0,00	0,00
21	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM (vč. odvozu na skládku)	M2	115,00	0,00	-115,00	52,00	5 980,00	-5 980,00	0,00	0,00	-5 980,00	-100,00
22	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU INERT. ODPADU	T	2 001,00	2 001,00	0,00	242,00	484 242,00	0,00	0,00	484 242,00	0,00	0,00
23	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ, D+M	M2	265,35	265,35	0,00	88,00	23 350,80	0,00	0,00	23 350,80	0,00	0,00
24	915221	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM, STRUKT., NEHLUČNÉ, D+M	M2	356,00	356,00	0,00	261,00	92 916,00	0,00	0,00	92 916,00	0,00	0,00
25	02610	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE (plán v místě sanací)	KPL	2,00	2,00	0,00	4 841,00	9 682,00	0,00	0,00	9 682,00	0,00	0,00
26	03730	POMOC PRÁCE ZAJ. NEBO ZŘÍZ. OCHRANY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,00	1,00	0,00	9 682,00	9 682,00	0,00	0,00	9 682,00	0,00	0,00
27	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUT.PROVEDENÍ, VYH.GEOM.PLÁNU	KPL	1,00	1,00	0,00	24 205,00	24 205,00	0,00	0,00	24 205,00	0,00	0,00
28	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,00	1,00	0,00	29 046,00	29 046,00	0,00	0,00	29 046,00	0,00	0,00
29	R položka	OPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS - PRELIMIÁŘ 250.000,-Kč	KPL	1,00	0,00	-1,00	250 000,00	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	-250 000,00	-100,00
30	R položka	PŘESUN HMOT PRO PK	T	2 001,00	2 001,00	0,00	22,00	44 022,00	0,00	0,00	44 022,00	0,00	0,00
31	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	918,00	918,00	0,00	25,00	22 950,00	0,00	0,00	22 950,00	0,00	0,00
		nové položky - JC dle OTSKP 2022											
32	57763	VRSTVY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLIN (SAL) TL. 15MM	M2	0,00	909,00	909,00	99,00	0,00	0,00	89 991,00	89 991,00	89 991,00	100,00
		Celkem						4 194 743,30	- 344 260,00	100 000,00	3 950 483,30	- 244 260,00	-5,82%



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

M – SILNICE a.s.
se sídlem: Husova 1697
530 03 Pardubice
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868

Vaše spisová značka
bez zn./11.7.2022

Naše spisová značka:
zam.skut./22/KSUS/BNT/KSÚS

Vyřizuje : V Benešově dne :
Miloslav Pohunek 13.7.2022

Výzva zhotoviteli ke změně rozsahu díla : III/1256, III/1258, III/1259, III/12510 Vlašim – Velíš

S odvoláním na ust. čl. 6 Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo č. **S-2029/00066001/2021** odst. 6.8. požadujeme jako Objednatel změnu rozsahu Díla v souladu vaším Oznámením nepředvídatelné okolnosti ze dne 11.7.2022, a to při respektování povinnosti Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon o ZVZ“).

Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že :

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Žádáme o změnu rozsahu díla – snížení objemu prací v souladu s geodetickým zaměřením skutečného provedení stavby ze dne 11.7.2022, a to konkrétně v soupisech objektů :

Soupis 01 :

- v položkách č. 005, 006, 007, 008, 014.

Soupis 02 :

- v položkách č. 005, 021, 025.

Soupis 03 :

- v položkách č. 5, 11, 21, 29.

V Benešově 13.7.2022

Jiří Brzoň
vedoucí oblasti Benešov

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

M – SILNICE
Se sídlem : Husova 1697
530 03 Pardubice
IČ : 421 96 868
DIČ : CZ 421 96 868

Stavba : „III/1256, III/1258, III/1259, III/12510 Vlašim – Velíš“

Věc : Stanovisko TDI ke změně předpokládané v ZBV č. 1, 2 a 3 :

V rámci technického dozoru investora byla provedena kontrola ZBV 1, 2, 3 stavby, která se týká snížení objemu prací v souladu s kontrolou stavby, soupisu prací a geodetickým zaměřením skutečného provedení stavby ze dne 11.7.2022.

ZBV 1 : soupis 01, položky č. 005, 006, 007, 008, 014 (odpočet vyrovnávky asphalt. bet. ACL 16+ a ACO 11+ vč. spoj. postřiku, odp. sanace konstr. vrstev, snížení počtu sloupků).

ZBV 2 : soupis 02, položky č. 005, 021, 025 (odpočet kanal. vpustí, odpočet plochy ornice, odpočet SDZ).

ZBV 3 : soupis 03, položky č. 5, 11, 17, 21, 39, 32 (odpočet kanal. vpustí, odpočet plochy čištění krajnic, snížení plochy oprav obj. tras).

Změny vycházejí ze skutečného provedení měřených položek, některé jsou vyvolány přizpůsobením se (v předstihu) realizovanému investičnímu záměru Města Vlašim „Chodníky Velíšská“ a doloženy geodetickými protokoly se zaměřením skutečného provedení stavby. Všechny Změny byly průběžně projednávány na stavbě a odsouhlaseny.

TDI se změnami souhlasí

Ve Vlašimi dne 23.1.2024

Vít Bareš

provozní cestmistr CMS Vlašim

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje příspěvková organizace

Se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Oblastní pracoviště: Lidická 1642, 258 01 Vlašim

Předávací protokol č. 5

Zakázkové číslo: 177/2021

Stavba:	III/1256 Vlašim - Velíš		
Objekt:	-		
V průběhu stavby bylo provedeno:			
<i>Vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin TL. 15MM v km 0,053 - 0.600</i>			
Způsob stabilizace:	-		
Podle výkresu:			
-			
Souřadnicový systém:	S-JTSK	Výškový systém:	Bpv

Zaměření

- Zaměření bylo provedeno metodou RTK GNSS.
- Přístroj: Trimble R6

• Výsledné plochy:

- vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin TL. 15MM: 909 m²

Náležitosti a přesností
odpovídá právním předpisům

Převzal dne: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Zpracoval: Ing. Lukáš Weiss

Ověřil dne: 15.08.2022

Jméno: Ing. Lukáš Weiss

Podpis: _____

č.j.: 171/2021