

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 3.6.2024

na realizaci akce
„Stavební úpravy ul. Čsl. Armády v Kadani“

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Město Kadaň**

Zastoupený: Mgr. Janem Losenickým, starostou

Sídlo: Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

IČ / DIČ: **00261912/ CZ 00261912**

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: **Silnice Topolany a. s.**

Zastoupený: Bc. Markem Volákem, předsedou představenstva

Sídlo: Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov

IČ / DIČ: 05758734 / CZ699006672

Bankovní spojení:

v obch. rejstříku zapsán u KS v Ústí nad Labem – oddíl B vložka 2772

(dále jen „zhotovitel“)

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

za objednatele:

za zhotovitele:

1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle této smlouvy:

za objednatele:

za zhotovitele:

1.5 Zástupce pověřený jednáním na stavbě:

za objednatele:

za zhotovitele:

II. Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany uzavřeli dne 3.6.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací „**Stavební úpravy ul. Čsl. Armády v Kadani**“.
- 2.2 V průběhu realizace díla došlo ke změnám v předmětu díla. Tyto změny byly podrobně položkově popsány a projednány odpovědnými pracovníky smluvních stran. Jejich soupis tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku (změnové listy).
- 2.3 Na základě změnového listu č. 1, se smluvní strany dohodly na změně ustanovení Smlouvy o dílo v článku V. Cena, následujícím způsobem:

<i>Zemní a stavební práce v rozsahu ZL uvedené v soupisu prací</i>	990.981.30 Kč
• Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo	11.494.494,94 Kč
• Cena díla dle dodatku č.1 k SoD bez DPH	990.981,30 Kč
• Cena díla dle SoD a D1 k SoD	12.485.476,24 Kč
• DPH 21 %	2.621.950,01 Kč
• Celková cena včetně DPH 21 %	15.107.426,25 Kč

- 2.4 Smluvní strany konstatují, že změnové listy jsou uzavřeny v souladu s článkem V. Cena, odstavcem. 5.7. a 5.8 Smlouvy o dílo.

III. Závěrečná ujednání


- 3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž 3 (tři) obdrží objednatel a 1 (jeden) zhotovitel.
- 3.2 Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami pokud příslušné právní předpisy nestanoví jinak.
- 3.4 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně.

V Kadani dne **29 -11- 2024**
Za objednatele:

V Kadani dne
Za zhotovitele:

.....
Město Kadaň
Mgr. Jan Losenický
starosta

.....
Silnice Topolany a.s.
Bc. Marek Volák
předseda představenstva

Realizace výstavby <i>Stavební úpravy ul. Čsl. Armády v Kadani</i>			
Smlouva o dílo: č. 17010/24 SoD zhotovitele; objednatele č. S/24-055		Ze dne: 03.06.2024	
Změnový list (ZL)		Číslo ZL:	01
Týká se:	Zemní a stavební práce		
Odkazy na:	specifikace:	-	
	výkresy:	-	
	rozpočet:	Příloha č.1	
	Jiné:	-	
Popis změny díla: - Řezání asfaltů na části pro možnost odstranění „loupání bagrem“ místo vybouráním pikrem - Odstranění betonového podkladu pod chodníky - Ruční výkop pro VO z důvodů výskytu IS - Rozebrání stávající dlažby v ul. Švermova a opětovné zdláždění z důvodu napojení na stávající komunikaci - Výkop rýhy pro chráničku k parkovacímu automatu, který není součástí PD, osazení chráničky, zapískování a položení ochranné fólie, zásyp rýhy - Bourání 2ks prostupů do šachet, napojení a začištění - Výšková úprava kabelovodů o velikosti cca 1,2 x 1,2m – celkem 7ks, její vnitřní začištění, následně osazení do nivelety komunikace - Výšková úprava kanalizačních šachet – 14ks demontáž původních, dovozu nových šachet ze SČVK, osazení a začištění - Výšková úprava hrnků na vodu a plyn, celkem 40 ks, demontáž, nové osazení - Výměna 3ks teleskopů, které nebyly provozuschopné – netočily se - Demontáž nových žulových obrub a opětovná montáž z důvodů změn na základě požadavků majitelů celkem 21 mb, schváleno vedoucím výstavby p. Hnídkem - Úprava anglického dvorku u p.Hudáka, výroba rámu, osazení a zabetonování vč.vnitřního začištění - Dodávka a montáž 2 ks žulových schodů do objektu p. Smejkal dl.1,2 m - Rozebrání stávající slepecké dlažby a přídlažby dl.3,5 m, š. slepecké 0,4m, š. přídlažby 0,3 m a zpětné osazení, slepecká vč. dodávky, přídlažba 80% použito stávající, 20% dodávka nové - Dodání nových žulových kostek hladkých 150 x 150 mm namísto štípaných před vjezd p. Hudáka. - Dobetonování podél objektů cca 2 m3			
Navrhovaná změna ceny díla: 990.981,30 Kč bez DPH 1.199.087,37 Kč vč. DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: 0 kalendářních dnů	
Počet připojených listů specifikací: Rozpočet:	0 6	Počet připojených výkresů:	0
Stanovisko AD k navrhované změně: AD se ZL1 souhlasí, provedené změny nebudou mít technický ani estetický negativní vliv na dílo			
Jméno a funkce: Ing. Marek Rapant Projektant – autorský dozor		Datum a podpis 20.11.2024 	

Příloha č.1 k Dodatku č.1 k SoD

Stanovisko TDS k navrhované změně: Zástupce TDS konstatuje že rozpočet ZL č.1 po stránce věcné odpovídá skutečnosti (zapsáno v SD) a po stránce cenové je v souladu s platnou SoD a CN zhotovitele.			
Jméno a funkce: Jan Šerák Odbor výstavby		Datum a podpis	
Stanovisko objednatele k navrhované změně: Potřeba změny je vyvolaná skutečnostmi zjištěnými v průběhu stavby a vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat. Provedení změny je nezbytné zejména s ohledem na provozuschopnost díla. Objednatel souhlasí s provedením změny.			
Jméno a funkce: Mgr. Jan Losenický starosta		Datum a podpis	
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:			
Počet připojených listů specifikací: Rozpočet:	0 6	Počet připojených výkresů:	0
Za objednatele :		Za zhotovitele :	
Jméno a funkce: Mgr. Jan Losenický starosta	Datum a podpis	Jméno a funkce: Bc. Marek Volák předseda představenstva	Datum a podpis
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			

Posouzení změny závazku ze smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)	
Hodnota víceprací:	1.244.106,44 Kč bez DPH
Hodnota méněprací:	- 253.125,14 Kč bez DPH
Hodnota změny v Kč:	990.981,30 Kč bez DPH
Hodnota změny v %:	8,6 %
Odstavec § 222 ZZVZ, kterému změna podléhá:	odst. 5
Odůvodnění nepodstatné změny závazku ze smlouvy:	
Jedná se o změnu dle odst. 5 § 222 ZZVZ, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a splňují podmínky dle odst. 5) § 222 ZZVZ.	