

DODATEK Č.2 KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 4124/13

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 18.06.2024 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana
 k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

1.2 Zhotovitel:EVOSA spol. s r.o.

se sídlem: Jenišovice 181, 468 33 Jenišovice
zapsaná u Krajského soudu: C 507 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
zastoupená: Ing. Leošem Šmejdou, jednatelem
zástupce pro věci technické:
IČ: 183 84 501
DIČ: CZ 18384501
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú. 257196301/0300
telefon:
fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn
 Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Úpravou předmětu díla (článek IV. Smlouvy) o práce provedené nad rámec Smlouvy (vícepráce) a prodloužení termínu dokončení stavby.

Úprava ceny o dílo:

Cena původní:	6 192 415,32 Kč bez DPH	DPH 21%	7 492 822,54 Kč s DPH
---------------	-------------------------	---------	-----------------------

Změnový rozpočet č.1.:	575 387,22 Kč bez DPH	DPH 21%	696 218,54 Kč s DPH
Nová cena:	6 767 802,54 Kč bez DPH	DPH 21%	8 189 041,07 Kč s DPH

2.2.2. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:

„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné na webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.2.3. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupční doložka v následujícím znění:

„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
- neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- Elektronická adresa: compliance@svs.cz,
- Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
- další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.“

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

1. Příloha číslo 1 – Změnový rozpočet č. 1

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:

26-11-2024
[Redacted Signature]

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
Teplice, Přítkovská 1689
IČO 0009469, DIČ CZ49099469
⑤

V [Redacted Signature] dne 22. 11. 2024

Zhotovitel:

EVOSA
EKOLOGICKÉ A VODNÍ STAVBY

②

Ing. Leoš Šmejda
jednatel
Evosa spol. s r.o.

F115c_Změnový list (VZMR a podlimitní sektorové veřejné zakázky – stavební práce)

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 02/2024	
Zhotovitel:		EVOSA spol. s r.o.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 		Datum: 5.11. 2024	
Název akce: CL041143 – Nový Bor, Luční II. – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: Změnový rozpočet č.1			
		na jinou část SoD:			
Popis a zdůvodnění změny:					
1. <u>IO – Obnova povrchů</u> Nyní jsou napojeny 2 objekty č.p. 337 a 338 do jedné šachty, která je propojena kanalizační přípojkou se stokou A ve staničení 0,053. Toto je nežádoucí, proto budou provedeny 2 samostatné přípojky s 2 RŠ se zpětnou klapkou. Z tohoto důvodu bude nutné rozebrat dlažbu a obrubníky, které po osazení šachty budou vráceny na zpět. 2. <u>IO. – Osazení revizní šachty</u> se zpětnou klapkou na přípojku k č.p. 371 vyplynulo ze stížností majitele domu, protože při deštích byla zpětným vzdutím kanalizace, splašky zaplavována domácnost majitele nemovitosti. 3. <u>IO. – Výměna šoupěte v ul. Žižkova</u> – Po odkrytí musel být uzel doplněn o šoupě z důvodu zokruhování a uzavření vodovodního řádu. 4. <u>IO. - Obložení kameninou šachty Š7A</u> – Z důvodu většího spádu v šachtě a pro prodloužení životnosti šachtového dna, je nutné provést obložení žlábků kameninou. 5. <u>IO 02.1</u> – Během výkopových prací byl zjištěn nesoulad mezi PD a GIS. Nesoulad je zapříčiněn 2 vodovody v Luční ulici. Jeden byl částečně uložen pod plynovodem, nemohl být vytrasován. Druhý byl litinový, vedoucí přes soukromé pozemky, nebyl nikde zakreslen. Přípojky byly napojeny na oba vodovody. Proto je nutné přepojit přípojky na nově budovaný vodovod. <u>IO.02.2</u> Sondy - Zároveň jsme nuceni provádět kopané sondy k ověření skutečné polohy jednotlivých vodovodních přípojek před propojením na provizorní vodovod. 6. <u>IO.01.1</u> – Při očištění tlakovou vodou šachty Š8A určené k sanaci, byla odhalena zvýšená koroze betonu stěn i dna. Z toho vyplývá, že šachta již není ve stavu, kdy by ji bylo možné sanovat, proto se navrhuje výroba a osazení nové šachty. 7. <u>IO. 01.4</u> – Stoka B Žižkova – Z důvodu zastižení sítí ve výkopu po odkrytí je nutné provádět výkopy ručně.					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě) X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem + 575 387,22 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 6 767 802,54 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 575 387,22 Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.					
Počet připojených listů specifikace (např. změnový rozpočet): 49					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

22. 11. 2024

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke změně a způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

U položek obsažené v SoD byly použity totožné ceny. U nových položek byly použity ceny URS.

Komentář k cenovému nárůstu:

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje 9,3 % z ceny díla dle SoD.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 22. 11. 2024

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

20. 11. 2024

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na předmětnou změnu, a to zejména s ohledem na § 222 tohoto zákona, přičemž v daném případě se toto ustanovení nepoužije, a souhlasí s provedením této změny.

Datum 22. 11. 2024

Datum 15. 11. 2024

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.