



3.6.22.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tb SO 314 - Odvodnění Nová Dukelská

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tb SO 314 - Odvodnění Nová Dukelská

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

tb SO 314/001

Číslo ZBV:

0114.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město

Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Popis Změny:

V rámci projektu VMO Tomkovo náměstí – Rokytova byl pokynem objednatelů č. 01 (viz samostatná příloha) Správce stavby vyzván k vydání pokynu SpS č. 26, čímž Zhotovitele vyzval k zahájení souboru prací (m.j. SO 314) na Nové Dukelské.

Na základě výše zmíněných pokynů byla jižní část MÚK Tomkovo náměstí výrazně změněna pro možnost budoucího napojení areálu Nové Zbrojovky s Tomkovo náměstí a VMO. V rámci projektu VMO ToRo je ulice Nová Dukelská vč. nové kanalizace SO 314 ukončena ve staničení km 0,167 74.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	6 085 939,93	6 085 939,93

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 28. 11. 2024 po

Zhotovitel

datum 25. 11. 2024 po

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0114.1

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
tb SO 314 - Odvodnění Nová Dukelská

Číslo a název rozpočtu:
tb SO 314 - Odvodnění Nová Dukelská

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 1[illegible]

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0114.1

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název SO/PS: tb SO 314 - Odvodnění Nová Dukelská Číslo a název rozpočtu: tb SO 314 - Odvodnění Nová Dukelská								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I											
104	72325.	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37											
107	45152.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO											
108	87202.	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK											
111	87434.	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM											
112	87444.	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM											
113	87445.	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM											
114	89215.R	RETENČNÍ PROSTOR Z PLASTOVÝCH AKUM BLOKŮ											
115	892385.R	JÍMKY PRO ODL.ROP. PROD. ZE ŽELBET VČ VÝZT. PRŮT. DO 100L/SEC											
116	89911G.	LITINOVÝ POKLOP D400											
117	89921.	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ											
119	06615.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU											
120	06616.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU											
121	014112.	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)											
Celkem								0,00	0,00	6 085 939,93	6 085 939,93	6 085 939,93	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 25 -10- 2024

Datum:

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
ř SO 428 - ÚPRAVA KABELŮ DPMB NA UL. ROKYTOVA
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 428 - ÚPRAVA KABELŮ DPMB NA UL. ROKYTOVA

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 428/002

Číslo ZBV:
0141.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město
Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova
Popis Změny:

V rámci požadavků budoucího správce DPMB byly propojeny 2 mezilehlé úseky mezi původní nově budovanou trasou. Jedná se o úsek na ul. Podsednická a úsek mezi ul. Kulkova a Rokytova, kde se tyto 2 úseky propojily. PDPS nepředpokládala propojení těchto mezilehlých úseků, nicméně na základě požadavku DPMB byly tyto dvě trasy propojeny novou kabeláží, jelikož stávající kabeláž byla nevyhovující a poruchová.
Tyto dva mezilehlé úseky jsou zaznačeny v situačních výkresech zelenou barvou.

Položkově je změna zanesena ve většině stávajících položek, kde vznikly i položky nové v podobě zbudování a odstranění pažení, zvětšení stávající kabeláže, na ulici Podsednická bylo nutné skácet strom a následně se doplnily položky, které chyběly v původním výkazu výměr.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	6 589 892,63	6 589 892,63

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autoraký dozor)

Supervize

Správce stavby

datum 11-07-2024 podpis

datum 30. 07. 2024 podpis

datum 28. 11. 2024 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 28. 11. 2024

Zhotovitel

datum 08-07-2024 p



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 0141.3

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

Číslo a názov: SO/428
 428 - ÚPRAVA KABELŮ DPMB NA UL. ROKYTOVA

Číslo a název rozpočtu:

SO 428 - ÚPRAVA KABELŮ DPMB NA UL. ROKYTOVA

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 3

[illegible]



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 0141.3

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

č. SO 428 - ÚPRAVA KABELŮ DPMB NA UL. ROKYTOVA

Číslo a název rozpočtu:

SO 428 - ÚPRAVA KABELŮ DPMB NA UL. ROKYTOVA

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 3[illegible]



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 0141.3

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

ř SO 428 - ÚPRAVA KABELŮ DPMB NA UL. ROKYTOVA

Číslo a název rozpočtu:

SO 428 - ÚPRAVA KABELŮ DPMB NA UL. ROKYTOVA

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	5ID21.a.	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY - DODÁVKA											
51	5ID21.b.	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY - DODÁVKA											
52	5ID2X.	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY - MONTÁŽ											
54	7633.b.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM											
55	919114.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM											
Nové položky													
103	3457136-RV1.	svazek 7 optických mikrotrubiček											
106	242Z23.a	VYVĚŠENÍ STÁV.KABELŮ NN Cu 1x300											
107	11203.	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PŘEZŮ											
108	345730c.	víko přístupové komory kabelovodu 2010x1310 OCEL, LITINA, BETON											
110	709612.	DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY											
111	742Z23.	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN											
Celkem								5 615 773,77	0,00	6 589 892,63	12 205 666,40	6 589 892,63	117,35

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 08-07-2024

Datum:

3.6.22.7

Změnový list								
Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tb SO 303 - Přeložka kanalizace Valchařská ul. - Dukelská ul. Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tb SO 303 - Přeložka kanalizace Valchařská ul. - Dukelská ul.	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: tb SO 303/004	Číslo ZBV: 0143.3						
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno střed Brno město Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova Popis Změny: V tomto ZBV je řešen nový propoj z nové kanalizace do stávající kanalizace v ul. Bratří Mrštíků. Tento propoj nebyl součástí projektu PDPS a měl být řešen samostatnou stavbou vyvolanou Městem Brnem. Od této stavby, ale bylo odstoupeno z důvodu špatné statiky u více nemovitostí na této ulici a proto musel být navržen alternativní propoj do stávající kanalizace, bez kterého by páteční kanalizace SO 303 nebyla plně funkční.								
Údaje v Kč bez DPH:								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right; padding: 5px;">0,00</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">2 187 251,70</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">2 187 251,70</td> </tr> </tbody> </table>			Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	0,00	2 187 251,70	2 187 251,70
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem						
0,00	2 187 251,70	2 187 251,70						
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:								
Projektant (autorský dozor)	datum 05-06-2024	podpis						
Supervize	datum	podpis						
Správce stavby	datum 18.06.2024	podpis						
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.								
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	datum 28. 11. 2024	podp						
Zhotovitel	datum 31-05-2024	podp						

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 0143.3

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

tb SO 303 - Přeložka kanalizace Valchařská ul. - Dukelská ul.

Číslo a název rozpočtu:

tb SO 303 - Přeložka kanalizace Valchařská ul. - Dukelská ul.

Změna soupisu prací (SO/PS)

004

Skupina Změn: 3

[illegible]

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 0143.3

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název SO/PS:
tb SO 303 - Přeložka kanalizace Valchařská ul. - Dukelská ul.
Číslo a název rozpočtu:
tb SO 303 - Přeložka kanalizace Valchařská ul. - Dukelská ul.

Změna soupisu prací (SO/PS)

004

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
410	8211a.	Kladení dlažby velké kostky, lože z kamen.tl.5cm											
411	75000.RV24.R	PŘELOŽKA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - METAL.KABELY (přerušení a zpětné naspojkování)											
413	83434.	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM											
414	9446.RV24.R	ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 800MM											
415	89917.	KOVOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ											
416	89944.	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM											
417	899642.	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM											
418	917223a.	Osazení lež. obrubníků kamen.s obrubou, lože z C 12/15											
419	96615.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU											
420	96926.	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM KANALIZAČ											
423	93217.	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST)											
424	951314.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30											
Celkem								7 869 090,79	0,00	2 187 251,70	10 056 342,49	2 187 251,70	27,80

Za Zhotovitele:

Datum: 3.7-05-2024

Za Objednatele:

Datum:



3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tb SO 001 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tb SO 001 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tb SO 001/002

Číslo ZBV:
0152.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí
Popis Změny:

Na jednáních dne 16.1.2024 a 12.2.2024 byla představena a diskutována řešení realizace stavebního objektu SO 113 Rekonstrukce křižovatky Karlova. Z důvodu popsaných v zápisech z těchto jednání byla přijata objízdná trasa přes Maloměřický most ev. č. BM-565, a to včetně těžké nákladní dopravy. Vzhledem k tomu, že stávající stavebně technický stav mostu umožňuje zatížitelnost mostu pouze 7,5 t na nápravu, je nutné přistoupit k podepření nosné konstrukce mostu a tím zvýšit jeho zatížitelnost na požadovaných 12,0 t na nápravu.

Konstrukce podepření mostu je navržena jako lehká ocelová skruž ze systémových prvků, založená na panelové rovině a štěrkových polštářích v korytu řeky Svitavy. S vybudováním podpěrné skruže v korytu řeky a jeho následným uvedením do původního stavu jsou spojeny nutné zemní práce, ochranná opatření IS a dopravně inženýrská opatření. Výměry zemních práce jsou ověřeny geodetem. Veškeré výměry budou upraveny dle skutečnosti.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 310 371,55	1 310 371,55

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 21-08-2024 pc

Supervize

datum pc

Správce stavby

datum 29-08-2024 pc

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 227 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 28.11.2024 p

Zhotovitel

datum 08-08-2024 p

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0152.5

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

tb SO 001 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Číslo a název rozpočtu:

tb SO 001 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 5

[illegible]

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0152.5													
Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název SO/PS: tb SO 001 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ Číslo a název rozpočtu: tb SO 001 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ								Změna soupisu prací (SO/PS) 002 Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Celkem								14 705 368,53	0,00	1 310 371,55	16 015 740,09	1 310 371,55	8,91

Za Zhotovitele:

Datum: 08-08-2024

Za Objednatele:

Datum:



3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tb SO 303 - Přeložka kanalizace Valchařská ul. - Dukelská ul.

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tb SO 303 - Přeložka kanalizace Valchařská ul. - Dukelská ul.

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

tb SO 303/005

Číslo ZBV:

0186.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město

Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Popis Změny:

Na základě požadavku Správce stavby ze dne 10. 5. 2024 a z důvodu špatné statiky rodinného domu dochází k navržení statického zajištění nemovitosti na Dukelské třídě č.p. 262/12.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	569 724,96	569 724,96

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 1-10-2024 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatelce a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelce a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatelce dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 28. 11. 2024 podpis

Zhotovitel

datum 30-09-2024 podpis

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 0186.3

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název SO/PS: tb SO 303 - Přeložka kanalizace Valchařská ul. - Dukelská ul. Číslo a název rozpočtu: tb SO 303 - Přeložka kanalizace Valchařská ul. - Dukelská ul.								Změna soupisu prací (SO/PS) 005 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
501	2943.R2	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE - statické zajištění											
503	21510.R1	Zajištění RD ul. Bratří Mrštíků											
Celkem								0,00	0,00	569 724,96	569 724,96	569 724,96	0,00

Za Zhotovitel

Datum: 30-09-2024

Za Objednatele:

Datum:



3.6.22.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tb SO 303 - Přeložka kanalizace Valchařská ul. - Dukelská ul.

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tb SO 303 - Přeložka kanalizace Valchařská ul. - Dukelská ul.

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

tb SO 303/006

Číslo ZBV:

0187.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město

Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Popis Změny:

Do této skupiny jsou zařazeny položky, které vznikly na základě doměření skutečně provedených prací.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-214 057,39	77 867,21	-136 190,18

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

Správce stavby

datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 28. 11. 2024

Zhotovitel

datum 06 - 11 - 2024

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 0187.1

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
tb SO 303 - Přeložka kanalizace Valchařská ul. - Dukelská ul.

Číslo a název rozpočtu:
tb SO 303 - Přeložka kanalizace Valchařská ul. - Dukelská ul.

Změna soupisu prací (SO/PS)

006

Skupina Změn: 1

Prof. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	11332.	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO											
22	2471R1.	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH S ČEDIČOVOU VÝST DN DO 700/1050MM											
23	2471R2.	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH S ČEDIČOVOU VÝST DN DO 1000MM											
32	99692.	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN PŘES 800MM											
39	12550.	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)											
40	21331.R1	KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH UŽITÝCH NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH ROZDĚLENÍ 600 MM											
43	21332.R	MONTÁŽ TRAMVAJOVÝCH ZÁDLAŽBOVÝCH PANELŮ UŽITÝCH											
Celkem								5 701 145,09	-214 057,39	77 867,21	5 564 954,91	-136 190,18	-2,39

Za Zhotovitele

Za Objednatele:

Datum: 06-11-2024

Datum:



3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tb SO 303 - Přeložka kanalizace Valchařská ul. - Dukelská ul.

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tb SO 303 - Přeložka kanalizace Valchařská ul. - Dukelská ul.

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

tb SO 303/006

Číslo ZBV:

0187.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město

Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Popis Změny:

V důsledku postupu prací bylo nutno v nejmenším možném rozsahu provádět opakovaně výkop některých šachet, vč.vždy cca 1 ks potrubí, dále bylo nutno bourat původní sklepy, které překážely v položení kanalizačního potrubí v dané trase. V důsledku toho došlo k navýšení zemních prací a rovněž navýšení objemu uložení přebytečného materiálu na skládku – viz Bilance zemních prací. Podkladní vrstvy s asfalt. pojivem dobourávané v rýhách ručně (kry), bylo je nutno uložit na skládku.

Projekt PDPS uvažoval s únosnou základovou spárou, po pokynu geotechnika byly prohloubeny veškeré výkopy a provedeny sanace (podkladní vrstvy z kameniva drceného frakce 32/63 v nutné mocnosti dle situace na stavbě – viz Bilance zemních prací.

Stávající kanalizace bylo nutno převést a utěsnit a po celou dobu výstavby se musela čerpat splašková voda nastupující do výkopů.

Tramvajová trať byla překládána v nezbytně nutném rozsahu.

V rámci zpracování RDS, při podrobném vytyčení stoky, byl zjištěn nedostatečný odstup stoku od krajní kolejnice. Došlo k posunutí původních příčných šachet VMO 25 a ŠP 2 a ke změně z bet. dílců na monolitické.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-812 633,22	3 119 432,69	2 306 799,47

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 7 -11- 2024 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 11. 11. 2024 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 28. 11. 2024 podpis

Zhotovitel

datum 06 -11- 2024 podpis

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 0187.3

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

tb SO 303 - Přeložka kanalizace Valchařská ul. - Dukelská ul.

Číslo a název rozpočtu:

tb SO 303 - Přeložka kanalizace Valchařská ul. - Dukelská ul.

Změna soupisu prací (SO/PS)

006

Skupina Změn: 3[illegible]

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 0187.3

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název SO/PS:
tb SO 303 - Přeložka kanalizace Valchařská ul. - Dukelská ul.
Číslo a název rozpočtu:
tb SO 303 - Přeložka kanalizace Valchařská ul. - Dukelská ul.

Změna soupisu prací (SO/PS)

006

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602	17411.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
Celkem								11 139 255,36	-812 633,22	3 119 432,69	13 446 054,86	2 306 799,47	20,71

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

06.11.2024

Datum: