

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo SBI-S170/2023 ze dne 11.10.2023

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Název: **Národní technické muzeum**
Se sídlem: **Kostelní 42, 170 78 Praha 7**
IČO: **00023299**
DIČ: **CZ00023299**
Zastoupené: **Mgr. Karlem Ksandrem, generálním ředitelem**
Bankovní spojení: **[REDAKCE]**
Číslo účtu: **[REDAKCE]**
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla **[REDAKCE]**
[REDAKCE]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel:

Název: **SEA Kolín s.r.o.**
Se sídlem: **Tyršova 469, Kolín II, 280 02 Kolín**
IČO: **04608712**
DIČ: **CZ04608712**
Zastoupen: **Ing. Tomášem Špryslem a Ing. Pavolem Hubočanem, jednateři**
Zapsán: **v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250683**
Bankovní spojení: **[REDAKCE]**
Číslo účtu: **[REDAKCE]**
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla **[REDAKCE]**
[REDAKCE]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

II. Úvodní ustanovení

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 11.10.2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno Smlouvou, včetně jejích příloh.
- 2) Dílem se podle Smlouvy rozumí restaurování parního motorového vozu M 124.001 „Komarek“, a to v podobě a rozsahu specifikovaným předmětnou Smlouvou (dále jen „dílo“).
- 3) Vzhledem k tomu, že se při provádění díla v rámci veřejné zakázky objevila nutnost změnit, doplnit nebo rozšířit předmět díla o další výkony, jejichž potřeba vznikla v souvislosti s plněním díla, a které

jsou nezbytné pro provádění původního díla, rozhodl se Objednatel pro postup dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách závazku ze Smlouvy.

III.

Změna Smlouvy

- 1) Smluvní strany se v souladu s čl. VI. Smlouvy dohodly a tímto dodatkem nově upravují rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn:

Změny dle §222 odst. 6 ZZVZ	Vícepráce v Kč bez DPH	Méněpráce v Kč bez DPH
Změnový list č. 2	265 800,00	0,00

- 2) Práce dle předchozích odstavců tohoto článku jsou blíže specifikovány a odůvodněny ve změnovém listu č. 2 včetně jeho příloh.
- 3) Celková cena za dílo se tak v důsledku změn uvedených v tomto článku **navyšuje o 265 800 Kč bez DPH** a článek V. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní znění

cena bez DPH **3 485 310,00 Kč**

(slovy: tři miliony čtyři sta osmdesát pět tisíc tři sta deset korun českých bez DPH).

DPH **731 915,10 Kč**

(slovy: sedm set třicet jeden tisíc devět set patnáct korun českých a deset haléřů).

cena celkem včetně DPH **4 217 225,10 Kč**

(slovy: čtyři miliony dvě stě sedmnáct tisíc dvě stě dvacet pět korun českých a deset haléřů včetně DPH).

Nové znění

cena bez DPH **3 751 110,00 Kč**

(slovy: tři miliony sedm set padesát jeden tisíc sto deset korun českých bez DPH).

DPH **787 733,10 Kč**

(slovy: sedm set osmdesát sedm tisíc sedm set třicet tři korun českých a deset haléřů).

cena celkem včetně DPH **4 538 843,10 Kč**

(slovy: čtyři miliony pět set třicet osm tisíc osm set čtyřicet tři korun českých a deset haléřů včetně DPH).

IV.

Závěrečná ujednání

- 1) Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

ve znění pozdějších předpisů.

- 2) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3) Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změn v původním znění.
- 4) Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 2

- 5) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze, dne



Národní technické muzeum
28.11.2024 14:09

Národní technické muzeum
Mgr. Karel Ksandr
generální ředitel

V Kolíně, dne



Datum: 2024.11.26
08:32:27 +01'00'

SEA Kolín s.r.o.
Ing. Tomáš Šprysl
jednatel



Datum: 2024.11.26
08:37:41 +01'00'

SEA Kolín s.r.o.
Ing. Pavol Hubočan
jednatel

NTM - Realizace MŽE - přípravná etapa", č. 134V144000001	
Objednatel: Národní technické muzeum IČO: 00023299, DIČ: CZ00023299	Zhotovitel: SEA Kolín s.r.o. IČO: 04608712, DIČ: CZ04608712

ZMĚNOVÝ LIST	Číslo 2
--------------	---------

Restaurování parního motorového vozu M 124.001 „Komarek“ (ZŘ 08)	
Číslo smlouvy: SBI-S170/2023	

PŘEDMĚT ZMĚNY :	Výroba nových hadů přehříváče páry
PŘÍLOHY K ZMĚN. LISTU :	Kalkulace

KLASIFIKACE ZMĚNY Z HLEDISKA § 222 ZZVZ	§ 222 odst. 6 ZZVZ
---	--------------------

VLIV NA CENU :	Ne ☐	Ano ☐
Vliv na datum dokonč. a předání díla :	Ne ☒	Ano ☐
Předkládá	Zhotovitel: SEA Kolín s.r.o. Ing. Tomáš Sprysl, jednatel	Datum vystavení : 25.10.2024

vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	
	cena:	bez DPH	
		21%DPH	55 818,00 Kč
		celkem	321 618,00 Kč
vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	
	cena:	bez DPH	0,00 Kč méněpráce
		21%DPH	0,00 Kč
		celkem	0,00 Kč
celková bilance méně a více prací:	cena:	bez DPH	265 800,00 Kč
		21%DPH	55 818,00 Kč
		celkem	321 618,00 Kč

SCHVALENÍ / KOMENTAR OBJEDNATELE	
Jméno: Jan Palas, autorský dozor	Národní technické muzeum
☒ Schvaluji bez připomínek, souhlasím s cenovou kalkulací	
☐ Mám následující připomínky:	
Datum: 8.11.2024	

SCHVALENÍ / KOMENTAR OBJEDNATELE	
Jméno: Adam Horký, zástupce ve věcech technických a realizace díla:	Národní technické muzeum
☒ Schvaluji bez připomínek	
☐ Mám následující připomínky:	
Datum: 8.11.2024	

ZL č. 2

PŘEDMĚT ZMĚNY:

Výroba nových hadů přehřívače páry

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY :

Při rozebrání kotle, konkrétně přehřívače páry, byl zjištěn stav hadů (trubek přehřívače), který neodpovídá představám restaurátorského záměru. Dle původních předpokladů měly hady PP zůstat původní a na PP se měly dělat pouze drobné opravy specifikované v RZ. Hady byly opravovány v ŽOS České Velenice při poslední velké opravě vozu a byl tedy předpoklad že jejich stav bude dobrý pro další využití.

Po rozebrání a výmutí hadů PP z kotle byly tyto podrobeny prohlídce a byly zjištěny závady, které jsou neslučitelné s novým kotlem a jeho certifikací ze strany dozorové organizace TUV-SÜD. Konkrétně se jedná o provedení svarů na hadech a zlomy ve tvaru hadu provedené ve svaru. Fyzický stav hadů – je vidět opaly trubek z vnější strany na straně spalín a dále při kontrole endoskopem zjištěny výhledky a narušení vnitřního povrchu vlastních hadů ze strany páry. Výše uvedené vylučuje další využití těchto hadů (přehřívačových trubek) v novém kotli.

Tento stav hadů PP nemohl být ze strany Zadavatele ani Zhotovitele zjištěn na zavázaném kotli a bez výmutí hadů z kotle.
Konstrukce navrhovaných nových hadů vychází z původní výkresové dokumentace upravené dle výkresu SEA č. 02-705. Plocha PP je zvětšena o cca 0,85 m² – nově bude 3,8 m² a pro výrobu budou použity trubky pr. 33,7 x 4 mm.

ZDŮVODNĚNÍ NEMOŽNOSTI ODDĚLENÍ PRACÍ A SAMOSTATNÉHO ZADÁNÍ:

Práce přímo souvisí s předmětem původní zakázky a není tak možné je od prací oddělit. Skutečnost vznikla v důsledku okolností, které bylo možné zjistit až v průběhu provádění prací. Zadání se řídí §222 odst. 6 ZZVZ.

Restaurování jarního motorového vozu M 124.001 „Komarek“ (ZR 06)
 Kontakt: Národní technická knihovna

Győzőtárs: Nemzeti technikai múzeum
IČO: 00023299, DIČ: CZ00023299

IČO: 00023299, DIČ: CZ00023299

Zhotovitel: SEA Kolín s.r.o.

ICD: 04508712, DIC: CZ04008712

OCENENÍ ZMENY

Cenová příloha k	ZL 02
------------------	-------

Číslo položky	Popis jednotlivých prací	materiál	práce	Celková cena v Kč
	Vícepráce			
	výroba a montáž nových hadu přehřívače páry	15500	250800	265800
				265800
	Méněpráce			
				0
	CELKEM			265 800

