

Veřejná zakázka č.: VZ 70.23
Identifikátor zakázky č.: P23V00000534
Č. smlouvy zhotovitele: DZ 24015079/OVA

Smlouva o dílo

Dodatek č. 3

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „tento dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava

Zastoupený Bc. Martinem Bednářem. MBA

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

Metrostav DIZ s.r.o.

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupený Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem

IČO: 25021915
DIČ: CZ 25021915
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s.

Č. účtu: 115-2529270237/0100
KS:
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C,
vložka 93117

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku č. 1

čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 3307/RMOB-JI/2226/62 ze dne 14.11.2024 dohodly uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. S/0370/2024/INV ze dne 03.04.2024

čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0370/2024/INV

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

Rekonstrukce sportovního centra Ostrava-Dubina	Cena bez DPH [Kč]		
	Neprováděné práce	Dodatečné a nové práce	Celkem
Původní cena stavby dle SOD			126 325 125,00
Dodatek č. 1	-876 509,64	7 458 065,50	6 581 555,86
Dodatek č. 2		1 153 574,86	1 153 574,86
Dodatek č. 3	-492 159,24	3 095 602,33	2 603 451,09
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1, 2 a 3			136 663 706,81

Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. V průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazku ze smlouvy prodloužit termín provedení díla o 3 kalendářní týdny na 70 kalendářních týdnů.

V důsledku těchto skutečností se Čl. V. odst. 1. b) mění následovně:

Termín provedení díla je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést v průběhu 70 kalendářních týdnů.

Aktualizovaný harmonogram realizace díla je doložen přílohou č. 2 tohoto dodatku

čl. III. Závěreční ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
1. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
3. Osoby podepisující tento dodatek č. 3 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
4. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 3 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 - Položkový rozpočet změny nákladů stavby – Vícepráce a méněpráce
příloha č. 2 – Aktualizovaný harmonogram

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Bc. Martin Bednář, MBA
starosta obvodu

Za zhotovitele Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: _____

Místo: Praha

Ing. Karel Volf
předseda sboru jednatelů

Ing. Tomáš Erhard

jednatel