

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo
č. objednatele 0057/2024
„Nízkoprahové denní centrum“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Sídlo:
Zastoupený
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

Město Znojmo

Obroková 1/12, 669 02 Znojmo

Mgr. Františkem Koudelou, starostou města
Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a
technických služeb,
Michalem Jančíkem, referentem odboru investic a
technických služeb
00293881
CZ00293881
Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,
19-5054880237/0100

2. Zhotovitel:

Sídlo:
Zapsán:
Zastoupený:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
ve věcech stavby:
IČO:
DIČ:
Daňový režim:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní spojení:
Email:
Tel.:

ZRUP Příbram a.s.

Žežická 522, 261 01 Příbram
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1459

45147761
CZ45147761
plátce DPH

I.

1. Smluvní strany spolu dne 16.01.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0057/2024 (dále jen „smlouva o dílo“), ve znění dodatku č.1 ze dne 14.08.2024 na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí stavbu

„Nízkoprahové denní centrum“

2. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je uzavírán v souladu se smlouvou o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a to v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací a nutných změn:

a) změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, podle ust. § 222 odst. 4), písm. b) ZZVZ – práce dle změnového listu č. 7, 9 a 10.

3. Objednatel se v časové tísní a z ekonomických důvodů rozhodl realizovat problematické kácení a následné odklizení a likvidaci vlastními prostředky. Práce dle změnového listu č. 7.
4. Zhotovitel předložil návrh na úpravu rozvaděče pro nové připojení, osazení novými prvky a elektroměrem pro podružné měření na základě požadavku objednatele na změnu místa připojení a na zřízení podružného měření odběru elektřiny. Práce dle změnového listu č. 9.
5. Z požadavku budoucího provozovatele vzešel návrh na dodatečné oplocení, které bude oddělovat nízkoprahové denní centrum o stávající budovy na základě požadavku objednatele na dodatečné vícepráce. Práce dle změnového listu č. 10.

II.

1. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku č. 2 jsou změnové listy č. 7, 9, a 10, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.
2. Změny podle písmena a) článku I. činí celkem:

Méněpráce: 11.568,00 Kč bez DPH dle změnového listu č. 7
Vícepráce: 0,00 Kč bez DPH dle změnového listu č. 7
Náklady na změnu: 11.568,00 Kč bez DPH dle změnového listu č. 7

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH dle změnového listu č. 9
Vícepráce: 11.517,62 Kč bez DPH dle změnového listu č. 9
Náklady na změnu: 11.517,62 Kč bez DPH dle změnového listu č. 9

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH dle změnového listu č. 10
Vícepráce: 44.462,00 Kč bez DPH dle změnového listu č. 10
Náklady na změnu: 44.462,00 Kč bez DPH dle změnového listu č. 10

3. Dodatečné stavební práce – vícepráce dle tohoto dodatku činí: 55.979,62 Kč bez DPH
4. Stavební práce, které nebudou realizovány – méněpráce dle tohoto dodatku činí: 11.568,00 Kč bez DPH
5. Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v článku I. a II. tohoto dodatku se celková smluvní cena navyšuje o částku 44 411,62 Kč bez DPH 53 738,10 včetně DPH). S ohledem na navýšení ceny díla se smluvní strany dohodly na změně a nahrazení článku VII. odst. 1 smlouvy o dílo novým ujednáním:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo činí: 7 332 582,62 bez DPH.
Slovy: sedummilionůtřístatřicetdvatisícpětsetosumdesátdva korun českých deset haléřů.

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven a podepsán elektronicky.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila RM v usnesení č.104/2024, bod č. 3349 dne 29.10.2024.

Příloha č. 1: změnový list č. 7, 9, 10 - přílohy

dne: 13.11.2024.

dne: 20.11.2024.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Mgr. František Koudela
starosta města

.....


člen představenstva