

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

III/40832 MRAMOTICE, MOST 40832-1

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Bordovský s.r.o.

sídlem U panelárny 538/1, Chvalkovice, 779 00 Olomouc
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena p. Michalem Bordovským, jednatelem

IČO: 17449090
sp. zn. C 90197

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 18. 9. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- při odkopech vozovkových vrstev bylo zjištěno, že tloušťka stávající vozovky je větší, než předpokládala projektová dokumentace, a proto bylo nutné zvýšit odkop a následně provést silnější parapetní nosník pod římsou,
- po otryskání stávající konstrukce bylo nutné provést sanaci ve větší tloušťce z důvodu větší degradace betonu,
- zábradelní svodidlo na mostě bylo nutné prodloužit a zakotvit i na předpolí mostu,
- při bourání stávajících říms byl zjištěn kvalitní beton, a proto nebylo nutné bourat římsu níže než předpokládala projektová dokumentace,
- po otryskání stávající konstrukce z důvodu větší degradace betonu nebylo možné provádět sanaci materiálem do 10 mm,
- vzhledem k prodloužení mostního zábradelního svodidla došlo ke zkrácení silničního svodidla.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

V. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1 660 487,0 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Vyčíslení více a méněprací

V Olomouci, dne 29.11.2024

V Brně, dne 29.11.2024

Michal Bordovský
jednatel
BORDOVSKÝ s.r.o.

Bc. Roman Hanák
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÍ VÍCE A MÉNĚPRACÍ
