

Číslo smlouvy objednatele: 400/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1237/2024/99

Ev. číslo:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/4133 A III/3967 LODĚNICE PRŮTAH, 1.STAVBA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SPOLEČNOST STAVBY SR – LODĚNICE

Vedoucí společník: STAVBY SR group s.r.o.
Sídlem: Pančava 128, 760 01 Zlín
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena: Bc. Eliška Nádvorníková – jednatelka, Karel Vala – jednatel

IČO: 092 24 289
sp. zn. C 117918

Společník č. 1: REMAT PLUS Zlín, s.r.o.
Sídlem: Pančava 128, 760 01 Zlín
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena: Ing. Ondřej Nádvorník – jednatel, Ing. Josef Šopík – jednatel

IČO: 253 04 259
sp. zn. C 23585

Kontaktní osoba zhotovitele:

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 9. 7. 2024 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Důvody dle čl. VI odst. 10 smlouvy

- nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení a z toho důvodu pozdější podpis smlouvy, než se původně předpokládalo
- rozsáhlejší vícepráce – sondy pro zaměření IS, přeložka plynovodu, přeložky přípojek vodovodu, úprava kanal. šachty, finanční vypořádání bude předmětem následujícího dodatku,
- nevhodné klimatické podmínky v podobě deštivých dnů v září a říjnu,
- nevhodné klimatické podmínky na pokládku vodorovného dopravního značení plastem (v listopadu a prosinci 2024).

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti této smlouvy
Zahájení stavebních prací	do 15 dnů od předání a převzetí staveniště
Dokončení pokládky asfaltových vrstev a autobusového zálivu vč. nástupišť	do 15. 12. 2024
Dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby)	do 30. 4. 2025
Předání a převzetí díla	do 30 dnů od předání a převzetí stavby

Dřívější plnění je možné

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 5, 6 a 7 smlouvy, které se mění a nově zní:

5. Při předání a převzetí díla budou předány výhradně:

- i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu;
- ii. vyčištěné prostory staveniště;
- iii. DSPS;
- iv. bankovní záruka;
- v. geometrické plány.

Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno.

6. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či díla.
7. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby, předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 9 smlouvy, které se mění a nově zní:

9. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby a díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VIII. odst. 5 smlouvy, které se mění a nově zní:

5. Přílohou závěrečné faktury u stavebních prací bude protokol o dokončení stavby a protokol o předání a převzetí díla.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Žádost o změnu

Ve Zlíně, dne 29.11.2024

V Brně, dne 2.12.2024

Bc. Eliška Nádvorníková

jednatelka

SPOLEČNOST STAVBY SR – LODĚNICE

Ing. Ondřej Nádvorník – jednatel, Ing. Josef Šopík – jednatel

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – ŽÁDOST O ZMĚNU
