



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"II/195 průtah Vlkanov"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001239

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500008891

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

e-mail: [redacted]

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

ROBSTAV k.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 – Modřany

zastoupená: Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře

IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: zpixxe9

kontaktní osoba: Ing. Radek Kozák, tel. [redacted], e-mail:

[redacted]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Dvořákova 998, 334 41 Dobřany

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 29.04.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: II/195 průtah Vlkanov (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 101 – Komunikace a SO 401 Camelnet. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 2.337.487,62 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 278.397,48 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
bez DPH: 8.248.593,03 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 2.059.090,14 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 10.307.683,17 Kč
- 3.5. V návaznosti na výše uvedené vícepráce se mění termín dokončení díla dle čl. 4.2. SOD takto:
Termín dokončení stavebních prací se prodlužuje do 16.12. 2024
Termín předání veškerých dokladů zůstává v souladu s SOD 1 měsíc od dokončení stavebních prací.
- 3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. **Závěrečná ustanovení**

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelům nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Příloha č. 1 - rozdílový výkaz výměr**
- **Příloha č. 2 - změnový list**

objednatel:






zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

ROBSTAV k.s.
Ing. Radek Kozák
jednatel komplementáře
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil: [redacted] dne 27.11. 2024

Změnový list č. 1

Předmět díla:	II/195 průtah Vlkanov		
Objekt:	SO 101 - Silnice II/195		
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 72053119		
Zhotovitel:	ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Prah 4 - Modřany, IČ 27430774		
TDS:	JILAM s.r.o., alej Svobody 881/56, 323 00 Plzeň		
Projektant:	Prime-com s.r.o., Sladkovského 545/13, 326 00 Plzeň, IČ: 07772769		
Popis změny:			
Méněpráce:			
SO 101 - Komunikace - změna úpravy			
Úsek ve staničení 0,420 - KÚ (směr Ohnišťovice) bylo rozhodnuto, že bude provedena oprava bez zemních prací (reprofilace, vyrovnávka, živičné souvrství) a to s ohledem na hladinu spodní vody z přílehlého rybníka a problémy se způsobem založení silnice III/19522. Na změnu byl vypracován výkaz výměr a technické řešení projektantem.			
Vícepráce:			
SO 101 - Komunikace - změna technologie sanace			
Úsek ve staničení 0,350 - křižovatku 0,410 - po provedení kopaných sond byla dohodnuta změna technologie - sanace s ohledem na trvalou hladinu vody ze sousedního rybníka. Úsek byl posouzen geologem a následně projektant zpracoval technické řešení včetně výkazu výměr.			
SO 401 - CamelNet			
Požadavek investora na pokládku chrániček pro vedení CamelNetu. Rozsah a ocenění bylo provedeno dle samostatné zpracované PD a výkazu výměr.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel; zhotovitel; dle skutečného stavu na stavbě	
	Jedná se o změnu:	zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	2 059 090,14 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	432 408,93 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	2 491 499,07 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	8 248 593,03 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	10 307 683,17 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	12 472 296,63 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-278 397,48 Kč	2 059 090,14 Kč
	Vícepráce celkem bez DPH	2 337 487,62 Kč	
	Koeficient "K" dle SOD	0,68	
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano, dokončení stavebních prací do 16.12.2024, předání dokladů do 16.1. 2025	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel: 		
	TDS: 		
	Projektant: 		
	Objednatel: 		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1, výkazy výměr od projektanta, fotodokumentace, zpráva geotechnika		

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
SO 101 - Komunikace - změna úpravy										
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ										
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	3 380,194	3 171,964	-208,230	54,00	182 530,48	171 286,06	-11 244,42
5	113328	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	1 100,275	996,160	-104,115	285,00	313 578,38	283 905,60	-29 672,78
15	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	4 401,100	3 984,640	-416,460	25,30	111 347,83	100 811,39	-10 536,44
19	212645	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TR I	M	483,600	420,280	-63,320	221,00	106 875,60	92 881,88	-13 993,72
20	21451	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	241,780	0,000	-241,780	7,89	1 907,64	0,00	-1 907,64
27	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	M2	4 201,050	3 784,590	-416,460	146,70	616 294,04	555 199,35	-61 094,68
29	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	4 401,100	3 984,640	-416,460	295,00	1 298 324,50	1 175 468,80	-122 855,70
34	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	4 001,000	3 952,000	-49,000	16,90	67 616,90	66 788,80	-828,10
35	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-E, 0,3 kg/m2	M2	4 001,000	3 952,000	-49,000	12,40	49 612,40	49 004,80	-607,60
36	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	4 001,000	3 952,000	-49,000	341,20	1 365 141,20	1 348 422,40	-16 718,80
37	574E78	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM	M2	4 001,000	3 952,000	-49,000	182,40	729 782,40	720 844,80	-8 937,60
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-278 397,48
Měněpráce celkem Kč:										-278 397,48

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
SO 101 - Komunikace - změna technologie sanace										
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ										
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	3 380,194	4 160,944	780,750	54,00	182 530,48	224 690,98	42 160,50
5	113328	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	1 100,275	1 454,383	354,108	285,00	313 578,38	414 499,16	100 920,78
22	21461B	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE DO 200G/M2	M2	646,100	1 939,095	1 292,995	39,00	25 197,90	75 624,71	50 426,81
28	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDb 32/63, tl. 0,35 m	M3	0,500	221,754	221,254	1 619,00	809,50	359 019,73	358 210,23
29	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM ŠDb 0/32, tl. 100 mm	M2	4 401,100	5 033,255	632,155	147,50	649 162,25	742 405,11	93 242,86
25	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠDb 0/32, tl. 150 mm	M2	1 044,560	1 676,715	632,155	221,25	231 108,90	370 973,19	139 864,29
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										784 825,47
SO 401 - CamelNET										
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ										
1	46 001 0024	Vytýčení kabelového vedení v zastavěném prostoru	km	0,000	0,900	0,900	1 183,20	0,00	1 064,88	1 064,88
2	460010025	Vytýčení inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,000	3,500	3,500	1 353,20	0,00	4 736,20	4 736,20
3	460202304	Hloubení kabelové rýhy 50/120 - zemina tř.4	m	0,000	105,000	105,000	1 362,96	0,00	143 110,80	143 110,80
4	46 020 2163	Hloubení kabelové rýhy 35/80 - zemina tř.3	m	0,000	795,000	795,000	437,40	0,00	347 733,00	347 733,00
5	460421072	Kabelové lože z kopaného písku zásyp 10 cm	m	0,000	900,000	900,000	156,60	0,00	140 940,00	140 940,00
6	460490013	Folie výstražná z PVC do výkopu	m	0,000	900,000	900,000	8,64	0,00	7 776,00	7 776,00
7	460510055	Uložení rour z plastu do pr.125 mm	m	0,000	210,000	210,000	27,00	0,00	5 670,00	5 670,00
8	460510075	Obetonování kabelové chráničky - částečné vč.úpravy dna	m	0,000	105,000	105,000	340,20	0,00	35 721,00	35 721,00
9	46 052 0202	Utěsnění otvoru po zatažení trubky - pěna	ks	0,000	40,000	40,000	70,20	0,00	2 808,00	2 808,00
10	460562304	Ruční zához kabelové rýhy 50/120 - zemina tř.4	m	0,000	105,000	105,000	214,92	0,00	22 566,60	22 566,60
11	46 056 2163	Ruční zához kabelové rýhy 30/80 - zemina tř.3	m	0,000	795,000	795,000	87,48	0,00	69 546,60	69 546,60
12	46 060 0001	Odvoz zemina do 1 km	m3	0,000	30,000	30,000	124,20	0,00	3 726,00	3 726,00
13	46 060 0002	Odvoz zeminy za každý další km - výpočet - odvoz do 20km	m3	0,000	600,000	600,000	22,68	0,00	13 608,00	13 608,00
14	46 062 0013	Provizorní úprava terénu	m2	0,000	350,000	350,000	32,40	0,00	11 340,00	11 340,00
15	46 099 9904	Składkovně - zemina	kpl	0,000	1,000	1,000	16 588,80	0,00	16 588,80	16 588,80
16	22 006 1800	Pokládka trubek pr.40 mm pro optický kabel - výkop	m	0,000	1 760,000	1 760,000	105,84	0,00	186 278,40	186 278,40
17	22 006 1801	Montáž koncovky trubky pro OK	ks	0,000	10,000	10,000	81,00	0,00	810,00	810,00
18	22 006 1802	Montáž spojky trubky pro OK	ks	0,000	8,000	8,000	81,00	0,00	648,00	648,00
19	22 006 1805	Kalibrace trubek HDPE	m	0,000	1 760,000	1 760,000	7,02	0,00	12 355,20	12 355,20
20	22 006 1806	Tlakování trubek HDPE	m	0,000	1 760,000	1 760,000	3,78	0,00	6 652,80	6 652,80
21	22 011 0347	Montáž kabelového označnicku	ks	0,000	20,000	20,000	604,80	0,00	12 096,00	12 096,00
22	0	Prostup do kabelové komory	ks	0,000	7,000	7,000	2 700,00	0,00	18 900,00	18 900,00
23	0	Uložení kabelové komory vč.podbetonování	ks	0,000	1,000	1,000	2 268,00	0,00	2 268,00	2 268,00
24	0	Drobné montážní práce	kpl	0,000	1,000	1,000	3 240,00	0,00	3 240,00	3 240,00
25	0	Kabelový označnick do výkopu	ks	0,000	30,000	30,000	587,52	0,00	17 625,60	17 625,60
26	0	Chránička pr.40 mm pro optický kabel - výkop	m	0,000	1 620,000	1 620,000	39,96	0,00	64 735,20	64 735,20
27	0	Mikrotrubička silnostěnná 12/8 mm	m	0,000	140,000	140,000	27,00	0,00	3 780,00	3 780,00
28	0	Koncovka 40 pro plastové trubky pro OK	ks	0,000	6,000	6,000	213,84	0,00	1 283,04	1 283,04
29	0	Koncovka MT 12/8 s ventilkem - trubky pro OK	ks	0,000	4,000	4,000	95,04	0,00	380,16	380,16
30	0	Spojka rozebíratelná 40 pro plastové trubky pro OK	ks	0,000	8,000	8,000	182,52	0,00	1 460,16	1 460,16
31	0	Chránička PVC pr.110 pevné stěny 750N	m	0,000	210,000	210,000	113,40	0,00	23 814,00	23 814,00
32	0	Kabelová komora 2424 vč.víka	ks	0,000	1,000	1,000	26 352,00	0,00	26 352,00	26 352,00
33	0	Písek kopaný	m3	0,000	30,000	30,000	491,40	0,00	14 742,00	14 742,00
34	0	Betonová směs pro přebetonování chrániček	kpl	0,000	1,000	1,000	2 592,00	0,00	2 592,00	2 592,00
35	0	Drobný spojovací materiál	kpl	0,000	1,000	1,000	2 160,00	0,00	2 160,00	2 160,00
36	0	Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření - 4x pare + 1x CD	kpl	0,000	1,000	1,000	49 248,00	0,00	49 248,00	49 248,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										1 278 356,44
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										2 063 181,91

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství	jednotková cena dle URS v Kč	koeficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč
SO 101 - Komunikace - změna technologie sanace								
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ								
N1	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně	M3	252,86	203,00	0,68	138,04	34 905,07
N2	58380652	kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250	T	531,01	663,00	0,68	450,84	239 400,64
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								274 305,71
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								274 305,71
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:								2 059 090,14