



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.

Smluvní strany

1. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
zastoupena: [REDACTED] – ředitel organizace
IČO: 000 95 711
DIČ: CZ00095711
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 86-6032100257/0100
Osoby oprávněné
jednat ve věcech
smlouvy: [REDACTED] – technicko-provozní náměstek

Osoby oprávněné jednat
ve věcech
realizace stavby:

1)
2)
3)

(dále jen „objednatel“)

2. STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupena: [REDACTED]

- na základě plné moci
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 994404-640900015/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7634

Osoba oprávněná jednat
ve věcech smlouvy:

Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických a realizace stavby:

Korespondenční adresa: STRABAG a.s., o.z. Morava, oblast Sever,
Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov

(dále jen „zhotovitel“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.09.2024 smlouvu na realizaci stavebních prací „**Oprava silnice III/4761 Hnojník**“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
 - projektové dokumentace vyhotovené společností DOPRAPLAN s.r.o., Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČO: 054 11 572, hlavní inženýr projektu: [REDACTED], č. ČKAIT 1103906 (ID00),
 - oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací“),
 - zadávací dokumentace k veřejné zakázce 212/OI-Ut/24-Zah předcházející uzavření této smlouvy.
2. Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Při realizaci samotných stavebních prací uvedených v odst. 1 tohoto článku, nastaly okolnosti, při kterých došlo ke změně rozsahu díla spočívající v méněpracích a vícepracích s tímto odůvodněním:

Kácení - změna průměru kmene stromů určených ke kácení dle skutečného zaměření, změna v provedení napojení uliční vpusti dle skutečného zaměření, změna skutečného množství bourání podkladu z betonu, oprava odvodnění ACO včetně předláždění chodníku, nákup, dovoz a použití tříděného asfaltového recyklátu do krajnic, neprovádění postřiku na recyklaci, místo výškové úpravy mříží ul. vpustí provedena výměna mříží a doplnění kalových košů, osazení bet. obrubníků nad rámec PD, přesuny hmot nad rámec PD v důsledku VCP.
4. Z důvodů uvedených v odst. 3 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v souvislosti se specifikací, která je uvedena v ZBV ze dne 08.11.2024.

III.

Smluvní strany se dohodly, že článek V. Cena za dílo se mění a zní následovně:

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH dle SOD	5 738 860,00
Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	- 197 064,34
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	609 899,17
Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	6 151 694,83
DPH dle Dodatku č. 1	1 291 855,91
Cena dle Dodatku č. 1 vč. DPH	7 443 550,74

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Je-li dodatek uzavírán elektronicky, jedná se o jeden elektronický originál.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 přezkoumal ve vztahu k VZ:

.....
obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne 12.11.2024

.....
za objednatele

.....
ředitel organizace

V Ostravě dne 12.11.2024

.....
za zhotovitele

.....
ředitel oblasti Sever
o.z. Morava

.....
ekonom oblasti Sever
o.z. Morava

