



## DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
„Úprava křižovatky Senovážné náměstí x Dukelská, České Budějovice“

číslo smlouvy objednatele: 2024001614  
číslo smlouvy zhotovitele:  
číslo veřejné zakázky: 24138

veřejná zakázka malého rozsahu:   
spolufinancováno z ESI fondu:

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města  
ve věcech technických: Janou Kubíkovou, DiS., technikem investičního odboru  
IČO: 002 44 732  
DIČ: CZ 002 44 732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4209522/0800  
kontaktní údaje: tel.: 386 802 214  
e-mail: kubikovaj@c-budejovice.cz  
ID: kjgb4yx

#### 2. Zhotovitel:

název: Metrostav DIZ s.r.o.  
sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Prah 8  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177  
zastoupený: Ing. Jiřím Víchem, jednatelem  
Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem  
ve věcech smluvních: Ing. Martinem Staškem, oblastním ředitelem pro Jihočeský kraj  
ve věcech technických: Ing. Josefem Špačkem, vedoucím projektu  
IČO: 250 21 915  
DIČ: CZ25021915  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
kontaktní údaje:

### II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 26. 6. 2024. Smlouva č. 2024001614 nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.

2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano  ne

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

předmětu díla

ceny díla

dobu plnění

4. Důvody změny závazku:

Z důvodu výskytu nepředvídaných okolností a okolností postupně zjišťovaných v průběhu provádění, které nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat, došlo k vynuceným změnám oproti projektové dokumentaci, které jsou popsány ve změnových listech č. 1 až 4, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku plně koresponduje s účelem veřejné zakázky, tak jak byl definován v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo ze dne 26. 6. 2024, nijak nenahrazuje předmět plnění ani nemění typ veřejné zakázky.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV. smlouvy.

Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

#### **IV. Cena díla**

**Cena díla po provedení změn dle Dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů č. ZL 1, ZL 2a, ZL 2b, ZL 3a, ZL 4a, ZL4b) činí 3 338 419,34 Kč bez DPH.**

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
<b>Smlouva o dílo</b>	<b>2 958 721,74 Kč</b>
<b>Dodatek č. 1</b>	<b>379 697,60 Kč</b>
rozšíření původní ceny	620 056,74 Kč
zúžení původní ceny	-240 359,14 Kč
<b>Celková cena, vč. změny dle dodatků</b>	<b>3 338 419,34Kč</b>

#### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnové listy ZL 1, ZL 2a, ZL 2b, ZL 3a, ZL 4a, ZL4b.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 4.11.2024, č. 1514/2024.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

---

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová  
primátorka města  
statutární město České Budějovice



**Ing. Jiří Vích**

Digitální podpis:

28.11.2024 15:22:52

---

Ing. Jiří Vích  
jednatel  
Metrostav DIZ s.r.o.

**Ing. Tomáš Erhard**

Digitální podpis:

28.11.2024 15:09:03

---

Ing. Tomáš Erhard  
jednatel  
Metrostav DIZ s.r.o.

**„Úprava křižovatky Senovážné náměstí x Dukelská“**

**ZL č.1 -dopravní značení DIO**

**Popis** **Cena**

**„Úprava křižovatky Senovážné náměstí x Dukelská“**

Doplnění mobilního dočasného dopravního značení DIO	190 856,00
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>190 856,00</b>

Investor:			Investor, datum a podpis: [Redacted] 13.10.2024
Popis: Jedná se o doplnění dočasného dopravního značení, které chybělo v e výkazu výměr.	Dopad do času: není	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: [Redacted]
Generální projektant:			GP, datum a podpis: 11.10.2024 [Redacted]
TDS:			TDS, datum a podpis: [Redacted] 23/10/24



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Křižovatka Dukelská Senovázmé náměstí“

Objekt:

0

Místo: 0

Datum: 28.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

190 856,00

HSV - Práce a dodávky HSV

190 856,00

Dopravní značení - dokončovací práce na komunikacích

147 856,00

Ostatní práce

43 000,00

Přesun hmot

0,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Křižovatka Dukelská Senovázmé náměstí“

Objekt:

Místo: 0

Datum: 28.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>190 856,00</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				190 856,00	
D		3	Dopravní značení - dokončovací práce na komunikacích				147 856,00	
1	K	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	ks	410,000	8,91	3 653,10	ÚRS 2024/II
	W	I. ETAPA	datum od 3.7. 125 ks		125			
	W	II. ETAPA	datum od 1.8. 155		155			
	W	frézování	datum od 2.7. 130 frézování		130			
	W							
2	K	913111112	Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky	ks	444,000	18,60	8 258,40	ÚRS 2024/II
	W		datum od 3.7. 125 ks					
	W							
3	K	95271117	nájem dopravní značky včetně sloupku podstavce a přichytek za 1 den/do 7 dní	ks	2 870,000	17,70	50 799,00	ÚRS 2024/II
	W	I. ETAPA	od 3.7. - 31.7.2024					
	W		7 dní * 125 Kusů		875			
	W	II. ETAPA	od 1.8. - 1.9.2024					
	W		7 dnu * 155 kusu		1085			
	W		7 dnů* 130 kusů		910			
	W							
	W							
4	K	95271118	nájem dopravní značky včetně sloupku podstavce a přichytek za 1 den/nad 7 dní	ks	7 535,000	11,30	85 145,50	ÚRS 2024/II
	W	I. ETAPA	od 3.7. - 31.7.2024					
	W		22 dní * 125 Kusů		2750			
	W	II. ETAPA	od 1.8. - 1.9.2024					
	W		25 dnu * 155 kusu		3875			
	W		7 dnů* 130 kusů		910			
	W							
D			Ostatní práce				43 000,00	
5	K		Vyřízení a jednání DIO projekt	kpl	1,000	18 500,00	18 500,00	
	W		3 etapy					
	W							
6	K		Nájezd manipulace přestavění dopravního značení	nájezd	7,000	3 500,00	24 500,00	
	W		7x manipulace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

---

**„Úprava křižovatky Senovážné náměstí x Dukelská“**

**ZL č.2**

Popis	Cena
<b>„Úprava křižovatky Senovážné náměstí x Dukelská“</b>	
ZL2b - Změna rozsahu provedených prací dle skutečnosti, položky které se nerealizovaly - odpočet	-119 077,52
ZL2a - Změna rozsahu provedených prací dle skutečnosti - připočet	16 459,16
<b>Čelkem (bez DPH)</b>	<b>-102 618,36</b>

Investor:			Investor, datum a podpis: [Redacted] 13.10.2024
Popis: Sloup VO byl vyměněn za subtilnější již dříve správcem sítě, před začátkem stavby a byl posunut do největší možné vzdálenosti od vozovky, nikoliv však až na plánovanou pozici kvůli množství stávajících kabelových tras v tomto místě. Změna vnitřního povrchu ostrůvku z trvalejšího záhonu na kamennou dlažbu do betonu - Požadavek investora - snadnější údržba. Dle PD došlo k rozšíření chodníku (posun obrubníků) v úseku od přechodu v ul. Dukelská ke Krumlovskému mostu, ale samotná skladba chodníku bude realizována v rámci jiné investiční akce investora.	Dopad do času: není	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: [Redacted]
Generální projektant:			GP, datum a podpis: 10.10.2024 [Redacted]
TDS:			TDS, datum a podpis: 13.10.2024 [Redacted]

## ZL 2a - přípočet

Stavba: **8** **Úprava křižovatky Senovážné náměstí x Dukelská**

Zadavatel **Statutární město České Budějovice** IČO: **00244732**  
**nám. Přemysla Otakara II. 1/1** DIČ: **CZ00244732**  
**37001 České Budějovice-České Budějovice 1**

Zhotovitel:  IČO:   
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
SO01 - skutečnost	16 459,16
	0,00
	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>16 459,16</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	<b>12</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK

Zaokrouhlení **16 459,16** CZK

**Cena celkem bez DPH** **16459,16** CZK

**Cena celkem s DPH** **0,00** CZK

v Č. Budějovicích dne 23. 10. 2024

[Redacted Signature]  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

[Redacted Signature]  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	8	Úprava křížovatký Senovážné náměstí x Dukelská
O:	SO 101	Úprava zpevněných ploch
R:	SO 101	Úprava zpevněných ploch

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství (původní)	Množství (skutečné)	Množství (rozdíl)	Cena / MJ	Celkem (rozdíl)
591111111		Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžšího tl 50 mm	m2	0,00000	17,54000	17,54000	604,00	10 594,16
		dodáždění v ulici Dukelská						
113106023		Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	0	11,5	11,5	155,00	1 782,50
596211110		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 bez díř	m2	0	11,5	11,5	355,00	4 082,50

**16 459,16**

**CELKEM CENA**

## ZL 2b - odpočet

Stavba: **8** **Úprava křižovatky Senovážné náměstí x Dukelská**

Zadavatel: **Statutární město České Budějovice** IČO: **00244732**  
**nám. Přemysla Otakara II. 1/1** DIČ: **CZ00244732**  
**37001** **České Budějovice-České Budějovice 1**

Zhotovitel:  IČO:   
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
SO01 - skutečnost	-29 137,52
SO401 odpočet	-89 940,00
	0,00
	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-119 077,52</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	<b>12</b> %	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00 CZK</b>

Zaokrouhlení **-119 077,52 CZK**

**Cena celkem bez DPH** **-119077,52 CZK**

**Cena celkem s DPH** **0,00 CZK**

v Č. Budějovicích dne 23. 10. 2024

[Redacted Signature]  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

[Redacted Signature]  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	8	Úprava křižovatky Senovážné náměstí x Dukelská
O:	SO 101	Úprava zpevněných ploch
R:	SO 101	Úprava zpevněných ploch

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství (původní)	Množství (skutečné)	Množství (rozdíl)	Cena / MJ	Celkem (rozdíl)
28	56421113R00	Podklad nebo podsyp ze štěrpkopisku tloušťka po ztuhnutí 70 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním úprava záhonu dopravního ostrůvku : těžné kamenivo, fr. 8-16, tl. 0,07m : 15,16	m2	15,16000	0,00	-15,16	92,00	-1 394,72 SOD
29	564851111RX2	D+M vrstva hlinitopísčité zeminy tl. 15 cm úprava záhonu dopravního ostrůvku :	m2	15,16000	0,00	-15,16	400,00	-6 064,00 SOD
30	183400010RAA	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, ruční, chemické odplevelení, rytí, hnojení úprava záhonu dopravního ostrůvku : 15,16	m2	15,16000	0,00	-15,16	130,00	-1 970,80 SOD
31	183204112RX1a	D+M trvalkový záhon s extenzivní údržbou, cibuloviny a hlízkaté rostliny, 25 ks / m2 výsadbový materiál pro trvalkový záhon s extenzivní údržbou : cibuloviny a hlízkaté rostliny, 25 ks / m2 : 15,16	m2	15,16000	0,00	-15,16	650,00	-9 854,00 SOD
32	183204112RX1b	D+M trvalkový záhon s extenzivní údržbou, pokryvné rostliny, 5 ks/m2 výsadbový materiál pro trvalkový záhon s extenzivní údržbou : pokryvné rostliny, 5 ks/m2 : 15,16	m2	15,16000	0,00	-15,16	390,00	-5 912,40 SOD
33	183204112RX1c	D+M trvalkový záhon s extenzivní údržbou, skupinové rostliny, 3 ks/m2 výsadbový materiál pro trvalkový záhon s extenzivní údržbou : pokryvné rostliny, 5 ks/m2 : 15,16	m2	15,16000	0,00	-15,16	260,00	-3 941,60 SOD

**CELKEM CENA**

**-29 137,52**

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	8	Úprava křižovatky Senovážné náměstí x Dukelská
O:	SO 401	Přeložka veřejného osvětlení
R:	SO 401	Přeložka veřejného osvětlení

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	-------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	01	1. Přeložka veřejného osvětlení	24 290,00			
1	210810046RT	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	18,00000	30,00	540,00
2	210010124RC	Montáž trubky ochranné, polyetylenové, DN do 80 mm, volně uložené	m	20,00000	50,00	1 000,00
3	3457114701R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 50,0 mm; vnitřní pr.= 41,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67	m	20,00000	20,00	400,00
4	210-01-01	Atypický stožár ocelový bezpaticový venkovního osvětlení 10m JB10 s termoplastickou manžetou	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00
		Atypický stožár ocelový bezpaticový venkovního osvětlení 10m JB10 s termoplastickou manžetou, : žárové zinkované, osazení do pouzdrového základu (pro přechody, Umístění svorkovnice v novém stožáru musí být ve výšce svorkovnice stávajícího stožáru- před objednáním nutno zaměřit i kabely) : 1		1,00000		
5	210-01-02	Výložník V2 - 2m, 15°	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
6	210220002RT	Montáž uzemňovacího vedení na povrchu, včetně svorek upevnění a připojení, z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn), včetně dodávky drátu průměru 10 mm, bez nátěru	m	5,00000	100,00	500,00
		včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.				
7	210220302RT	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky zemnicí páska-drát (SR 3a Fe)	kus	2,00000	100,00	200,00
8	210220301RT	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací (SS)	kus	8,00000	100,00	800,00
9	210220302RT	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky kovových částí d 3-12 mm (SP)	kus	1,00000	100,00	100,00
10	210204203RC	Montáž stožárové elektrovýzbroje pro 3 okruhy	kus	1,00000	500,00	500,00
		Montáž stožárové rozvodnice, montáže kabelu mezi rozvodnicí a vlastním svítidlem včetně jeho ukončení a zapojení v rozvodnici. U stožárů typu Ž je v položce Elektrovýzbroj - stožárová rozvodnice pro 3 kabely a napojení dvou světel : 1		1,00000		
11	210220458RC	Nátěr nového svodového vodiče 1x základní, 2x krycí	m	5,00000	120,00	600,00
		bez nátěrové hmoty analogicky vedení z drátu vč. svorek, vč. materiálu : 5		5,00000		
12	210220801RC	Změření zemního odporu, vč. vyhotovení měřičního protokolu	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
13	210-01-03	Ukončení kabelů - kabelová koncovka do 4x10	ks	2,00000	200,00	400,00
14	210-01-04	Přepětová ochrana do stožáru VO	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
15	210-01-05	Ochrana stávajících kabelů dělená chránička do o200	m	10,00000	100,00	1 000,00
16	3457114692R	trubka kabelová chránička tuhá, hrdlovaná; hladká; vnější pr.= 200,0 mm; vnitřní pr.= 192,0 mm; teplot.rozsah -30 až 60 °C; mat. PVC-U; délka l = 6 m	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00
17	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	0,05000	5 000,00	250,00
		Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu. 5% z ceny nosného materiálu : 0,05		0,05000		
Díl:	02	2. Zemní práce	23 000,00			
18	02-01	Osazení stožáru VO do pomoc.zařízení	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00
19	02-02	Pouzdrový základ pro stožár VO betonový	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
20	02-03	Výkop a demontáž stávajícího základu	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
21	02-04	Demontáž stávajícího stožáru VO	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
22	02-05	Vytýčení kabelové trasy a sítí	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
23	02-06	Pískové lože se zásypem	m3	0,50000	2 000,00	1 000,00
24	02-07	Provizorní úprava rýhy zeminou	m2	4,00000	500,00	2 000,00
Díl:	03	3. Ostatní náklady a HZS	42 650,00			
25	00512401OR	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. 1		1,00000		
		koordinace se správci dotčených sítí : předpoklad v rozsahu 15 hodin :				
		Koordinace kabelových tras a ostatních profesí : předpoklad v rozsahu 10 hodin :				
26	110 R00	Mimostaveništní doprava individual. doprava výložníků k metalizaci : 0,08 doprava plošiny : 0,03	%	0,13000	20 000,00	2 600,00
				0,08000		
				0,03000		

			ostatní : 0,02		0,02000		
27	900	R24	Hodinové zúčtovací sazby elektromontér, tarifní třída 7	h	42,00000	250,00	10 500,00
			Odpojení stávajících sítí : 5		5,00000		
			Demontáž stávajícího svítidla a opětovné osazení : 6		6,00000		
			Demontáž a přemístění svítidla včetně výložníku pro osvětlení přechodu : 6		6,00000		
			Úprava objímky výložníku na nový stožár : 9		9,00000		
			Úprava kabelů VO pro napojení do nového stožáru dle místních podmínek : 10		10,00000		
			Úprava plastové chráničky pro prostupy 3 kabelů a zemního vodiče ke stožáru : 6		6,00000		
28	900	R25	Hodinové zúčtovací sazby elektromontér, tarifní třída 8	h	9,00000	350,00	3 150,00
			Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru : 8		8,00000		
			Značení systémů – štítky, popisky : 1		1,00000		
29	905	R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	22,00000	350,00	7 700,00
			Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 : 10		10,00000		
			Revize uzemnění : 6		6,00000		
			Certifikované měření osvětlení : 6		6,00000		
30	783181121RC		Metalizace zinkem, tloušťka 80-100 mikrometrů	m2	10,00000	350,00	3 500,00
			technologie nanášení kovových povlaků žárovým nástřikem				
			Nové zinkování opravovaných výložníků - předpoklad výměry cca 10 m2 : 10		10,00000		
31	03-01		Ekologická likvidace odpadového materiálu	hod	25,00000	200,00	5 000,00
32	03-02		Doprava plošiny	ks	1,00000	3 200,00	3 200,00
33	03-03		Zdvíhací plošiny	hod	10,00000	500,00	5 000,00
<b>Celkem odpočet</b>							<b>- 89 940,00</b>

**„Úprava křižovatky Senovážné náměstí x Dukelská“**  
**ZL č.3 - přípočet**

Popis	Cena
<b>„Úprava křižovatky Senovážné náměstí x Dukelská“</b>	
ZL 3 - Změna rozsahu provedených prací dle skutečnosti - přípočet	110 506,00
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>110 506,00</b>

Investor:			Investor, datum a podpis: [Redacted] 13.10.2024
Popis: Uložení dvou rezervních chrániček do přechodu pro chodce v ul. Senovážné náměstí - Požadavek investora - rezerva do budoucna. Obloukové obrubníky na ostrůvku chyběly ve výkazu výměr. Doplnění vodorovného trvalého dopravního značení (bílý plast) - bylo provedeno dle požadavku investora.	Dopad do času: není	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: [Redacted]
Generální projektant:			GP, datum a podpis: 17.10.2024 [Redacted]
TDS:			TDS, datum a podpis: 18.10.24 [Redacted]



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	8	Úprava křížovatký Senovážné náměstí x Dukelská
O:	SO 101	Úprava zpevněných ploch
R:	SO 101	Úprava zpevněných ploch





P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství (původní)	Množství (skutečné)	Množství (rozdíl)	Cena / MJ	Celkem (rozdíl)	URS
	58380422	obrubník kamenný obloukový; R=1,25m, šířka 20cm, výška 30cm, Celková délka dle přepsaného výkresu by měla být 7,85m (3.14 x 2.5). Celkem 8ks o délce 981mm.	m	0,00000	7,85000	7,85000	5 610,00	44 038,50	URS
	230202032	Montáž chráničky plastové průměru přes 63 do 110 mm	m	0,00000	32,00000	32,00000	180,00	5 760,00	URS
	34571353	trubka elektroinstalací ohebná dvouplošťová korugovaná (chránička) D 61/75mm,	m	0,00000	32,00000	32,00000	38,50	1 232,00	URS
	91521111	Čára bílá 125mm - Vodovodné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	bm	0,00000	286,00000	286,00000	35,70	10 210,20	URS
	91522111	čáry V4, V2b, V1a Čára bílá 250mm - Vodovodné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast	bm	0,00000	69,00000	69,00000	69,10	4 767,90	URS
	91532111	čáry V4, V2b, V1a - dvojřídla Čára bílá 500mm přechod pro chodce + šraťy	m2	0,00000	70,00000	70,00000	403,00	28 210,00	URS
	91534112	přechod pro chodce V7, V13, 2x přechod + šraťy střed Směrová šipka - 1 hlava - Předformátované vodorovné dopravní značení šipka délky 2 m	ks	0,00000	4,00000	4,00000	1 110,00	4 440,00	URS
	91534113	4* menší směrová šipka 4ks - V9a Směrová šipka 2 hlavy - Předformátované vodorovné dopravní značení šipka délky 5 m	ks	0,00000	4,00000	4,00000	1 770,00	7 080,00	URS
	915321115	4* větší směrová šipka 4ks- směrové šipky V9a Slepecké vodící proužky - Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	bm	0,00000	19,70000	19,70000	242,00	4 767,40	URS

**CELKEM CENA**

**110 506,00**

<b>„Úprava křižovatky Senovážné náměstí x Dukelská“</b>
<b>ZL č.4</b>

Popis	Cena
<b>„Úprava křižovatky Senovážné náměstí x Dukelská“</b>	
ZL4b - Změna rozsahu provedených prací dle skutečnosti - odpočet	-121 281,62
ZL4a - Změna rozsahu provedených prací dle skutečnosti - přípočet	302 235,58
<b>Čelkem (bez DPH)</b>	<b>180 953,96</b>

Investor:			Investor, datum a podpis:  15.10. 2024
<p>Popis: Záměna na základě změn provedených prací a nesrovnalostí mezi DPS a smluvním výkazem výměr. Změnila se skladba souvrství vozovky v místě přechodu pro chodce v ul. Dukelská. Při realizaci výkopu pro navrženou skladbu vozovky byla objevena betonová vrstva, chránící trakční vedení uložené právě v místě přechodu. Dle PD měly být na přídlažbu použity kamenné kostky (15x15 cm), rozebrané v ul. Dukelská. Byly použity žulové kostky o hraně 10 cm -Požadavek investora - kvůli sjednocení s navazující přídlažbou. Značka přechodu pro chodce IP6 v ul. Senovážné náměstí ve směru od Senovážného náměstí je umístěna před sloupem VO.</p>	Dopad do času: není	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: 
Generální projektant:			GP, datum a podpis: 17.10. 2024 
TDS:			TDS, datum a podpis: 23/10/24 

## ZL 4a - přípočet

Stavba: **8** **Úprava křižovatky Senovážné náměstí x Dukelská**

Zadavatel: **Statutární město České Budějovice** IČO: **00244732**  
**nám. Přemysla Otakara II. 1/1** DIČ: **CZ00244732**  
**37001 České Budějovice-České Budějovice 1**

Zhotovitel:  IČO:   
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
SO01 - skutečnost	302 235,58
	0,00
	0,00
	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>302 235,58</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		<b>302 235,58 CZK</b>

**Cena celkem bez DPH** **302235,58 CZK**

**Cena celkem s DPH** **0,00 CZK**

v Č. Budějovicích dne 13. 10. 2024

[Redacted Signature]

Za zhotovitele

[Redacted Signature]

Za objednatele

**Položkový soupis prací a dodávek**

S: 8	Úprava křižovatky Senovážné náměstí x Dukelská
O: SO 101	Úprava zpevněných ploch
R: SO 101	Úprava zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství (původní)	Množství (skutečné)	Množství (rozdíl)	Cena / MJ	Celkem (rozdíl)	SOD
1	113109314R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivé do 50 m <sup>2</sup> , tloušťka vrstvy 140 mm	m <sup>2</sup>	42,62000	67,60000	24,98000	650,00	16 237,00	SOD
		demolice :							
		vybourání betonové přídlažby vč. lože :		42,62000					
		bet. lože, průřez 0,03 m <sup>2</sup> : 42,62							
2	11320211R00	Výrtnání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	29,14000	99,98000	70,84000	130,00	9 209,20	SOD
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek							
		demolice :		29,14000					
		vybourání žulových obrub OP4 (20x25 cm) : 29,14							
		bet. lože, průřez 0,04 m <sup>2</sup> :							
8	113106221R00	Rozebrání vozovky a ploch s jakoukoliv výjímí spár v ploše jednotlivé do 200 m <sup>2</sup> , z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těžného, škváry nebo strusky	m <sup>2</sup>	38,29000	58,45000	20,16000	90,00	1 814,40	SOD
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek							
		demolice :							
		rozebrání vozovky z žulové kostky drobné :		22,50000					
		využití kostek pro přídlažbu : 22,5							
		využití kostek pro dlažbu čel ostrůvku : 3,45							
		odvoz kostek na deponii : 12,34							
37	917931132RX1	Osazení přídlažby, kostka velká 2 řady, lože C20/25 nXF3, vč. dodávky betonu	m	90,01000	166,00000	75,99000	600,00	45 594,00	SOD
		zpevněné plochy :		90,01000					
		položení žulového dvojrádku z kostky drobné do bet. lože, š. 0,25 m : 90,01							
		žulová kostka využita z demolice :							
14	58380120.AR	Kostka dlažební; žula; 8/10 cm; třída I; štěpaná	m <sup>2</sup>	1,37500	38,81000	37,43500	780,00	29 199,30	SOD
38	91716111RX1	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 20/25 nXF3, vč. dodávky betonu	m	115,52000	128,05000	12,53000	600,00	7 518,00	SOD
		zpevněné plochy :							
		osazení žulových obrub OP4 (20x25 cm) vč. bet. lože : 24,53		24,53000					
		skutečnost: osazení žulových obrub OP4 (20x25 cm) vč. bet. lože : 29,6		29,60000					
		osazení žulových obrub OP5 (20x20 cm) vč. bet. lože : 12,44		12,44000					
		skutečnost: osazení žulových obrub OP5 (20x20 cm) vč. bet. lože : 19,9		19,90000					
		osazení žulových obrub OP7 (12x25 cm) vč. bet. lože : 57,41		57,41000					
		osazení žulových obrub OP2 na stojato (30x20 cm) vč. bet. lože : 21,14		21,14000					
13	59121111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z betonu tloušťky 50 mm	m <sup>2</sup>	1,44000	23,60000	22,16000	585,00	12 963,60	SOD
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici							
		dlažba ostrůvku žulovou kostkou drobnou :							

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	8	Úprava křižovatky Senovážné náměstí x Dukelská
O:	SO 101	Úprava zpevněných ploch
R:	SO 101	Úprava zpevněných ploch

14	56380120.AR	kosika dlažební; žula; malá 4/6 cm.; štipaná	m2	1,37500	23,60000	22,22500	780,00	17 335,50	dle SOD
		dodávka nové žulové mozaiky :							
		dlažba ostrůvku žulovou kostkou drobnou :							
39	56380343R	obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žula); š = 200 mm; h = 250 mm; l = 800 až 2 000 mm	m	26,98300	32,56	5,57700	1 800,00	10 038,60	SOD
		osazení žulových obrub OP4 (20x25 cm) vč. bet. lože : 24,53*1,1		26,98300	32,56000				
40	56380351R	skutečnost: osazení žulových obrub OP4 (20x25 cm) vč. bet. lože : 29,6*1,1	m	13,68400	21,89000	8,20600	1 600,00	13 129,60	SOD
		obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žula); š = 200 mm; h = 200 mm; l = 800 až 2 000 mm		13,68400	21,89000				
		osazení žulových obrub OP5 (20x20 cm) vč. bet. lože : 12,44*1,1							
		skutečnost: osazení žulových obrub OP4 (20x25 cm) vč. bet. lože : 19,9*1,1							
43	91810111RX1	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25 nXF3, vč. dodávky betonu	m3	13,82000	14,57000	0,75000	4 200,00	3 150,00	SOD
		zpevněné plochy :		4,50000					
		bet. lože pro přídlažbu (dvojřádek), C20/25 n XF3, průřez 0,05 : 4,5							
		bet. lože C20/25 n XF3 :		1,59000					
		osazení žulových obrub OP4 (20x25 cm) vč. bet. lože : 1,59		0,81000					
		osazení žulových obrub OP5 (20x20 cm) vč. bet. lože : 0,81		4,59000					
		osazení žulových obrub OP7 (12x25 cm) vč. bet. lože : 4,59		2,33000					
		osazení žulových obrub OP2 na stojáto (30x20 cm) vč. bet. lože : 2,33		0,00000					
		osazení žulových obrub onlukových OP2 na stojáto (30x20 cm) vč. bet. lože : 2,33							
93	9391013	Obetonování konstrukcí pozemních komunikací ze ŽB tř. C 20/25	m3	0	1,1	1,1	4 590,00	5 049,00	URS
		Obetonování chráničky							
45	1315136	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 200 mm - litý beton	m2	0	40,7	40,7	898,00	36 548,60	URS
		deska 20cm pod přechodem v Dukelské ulici							
98	523111R.SKA	Spojovací můstek Sika MonoTop reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	0	40,7	40,7	466,00	18 966,20	URS
3	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	43,78000	61,292	17,512	90,00	1 576,08	sod
				17,51200					
18	564851112R12	Podklad ze šěrčodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 160 mm	m2	35,69	59,4	23,71	240,00	5 690,40	SOD

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	Úprava křižovatky Senovážné náměstí x Dukelská									
O:	SO 101	Úprava zpevněných ploch								
R:	SO 101	Úprava zpevněných ploch								
		asfaltová vozovka, plná konstrukce :								
		šířkoduř ŠDB 0/32, prům tl. 160 mm : 35,69								
		zašterkování chodníku ulice lidecká strana k KD Slávie								
		Podklad pod dlažbu v ostrůvku								
	44	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt.	kus	1,00000	3	2,00	730,00	1 460,00	SOD
	40	445622	informační značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm IP6 osazení dopravní značky k přechodům jedná se o doplnění	kus	0,00000	3,00	3,00	1 680,00	5 040,00	URS
	45	91400111R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu.	kus	2,00000	4,00	2,00	1 900,00	3 800,00	SOD
	22	57713111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	967,77000	1 023,07	55,30	450,00	24 885,00	SOD
	23	573231125R00	Postiřk spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2	m2	998,95000	1 023,00	24,05	26,00	625,30	SOD
	24	577151123R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2	m2	967,77000	1 023,07	55,30	560,00	30 968,00	SOD
	25	573231127R00	Postiřk spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,70 kg/m2	m2	967,77000	1 023,07	55,30	26,00	1 437,80	SOD

**CELKEM CENA**

**302 235,58**

## ZL 4b - odpočet

Stavba: **8**                      **Úprava křižovatky Senovážné náměstí x Dukelská**

Zadavatel                      **Statutární město České Budějovice**                      IČO: **00244732**  
    **nám. Přemysla Otakara II. 1/1**    DIČ: **CZ00244732**  
    **37001**                      **České Budějovice-České Budějovice 1**

Zhotovitel:                      [REDACTED]                      IČO: [REDACTED]  
    [REDACTED]    DIČ: [REDACTED]


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
SO01 - skutečnost			-121 281,62
			0,00
			0,00
			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-121 281,62</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	<b>12</b> %	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>-121 281,62 CZK</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>		<b>-121281,62 CZK</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>0,00 CZK</b>

v Č. Budějovicích dne 13. 10. 2024

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zpracovatele

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 8	Úprava křižovatky Senovážné náměstí x Dukelská
O: SO 101	Úprava zpevněných ploch
R: SO 101	Úprava zpevněných ploch

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství (původní)	Množství (skutečné)	Množství (rozdíl)	Cena / MJ	Celkem (rozdíl)
4	113107525R00	Odstranění podkladů nebo krytí z kamenná hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	47,88000	4,50000	-43,38000	600,00	-26 028,00 SOD
16	5924615M1	velkoformátová kamenná dlažba dle PD	m2	42,03600	0	-42,036	1 200,00	-50 443,20 SOD
17	56485111R00	Podklad ze štěrku dle s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	31,18	0	-31,18	240,00	-7 483,20 SOD
20	577131311R00	Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 CH, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	31,18	0	-31,18	760,00	-23 696,80 SOD
		asfaltový chodník podél Lidičké :		31,18000				
		obrusní vrstva ACO 8CH, tl. 40 mm : 31,18						
21	564113506R00	Podklad nebo podsyp z asfaltového recykliátu frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 6 cm	m2	31,18000	0,00	-31,18	90,00	-2 806,20 SOD
		s rozproštěním, vlhčením a zhutněním						
		asfaltový chodník podél Lidičké :		31,18000				
		ložná vrstva R-mat, asf recykliát, tl. 60 mm : 31,18						
23	573231125R00	Postřík spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2	m2	31,18000	0,00	-31,18	26,00	-810,68 SOD
		asfaltový chodník podél Lidičké :		31,18000				
		spojovací postřík 0,5 kg/m2 : 31,18						
		Mězisoučet		31,18000				
53	96587X1	Vybourání stávající vpusť, kompletní, vč. pomocných prací, doplňků	kus	1,00000	0,00	-1,00	2 000,00	-2 000,00 SOD
58	767X001	D+M ocelová pozink pásovina (5x30) s trny, vč. vývrt a chemická kotva do betonu provedení svarů, přivaření pásoviny k ocelovému rámu šachty, pomocných prací, doplňků	m	2,50000	0,00	-2,50	800,00	-2 000,00 SOD
61	97999995R00	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	226,66688	225,60	-1,07	950,00	-1 013,54 SOD
		VRN - zkoušky a revize	soubor	1,00000	0,75000	-0,25	20 000,00	-5 000,00 VON, pol.č.1

-121 281,62

**CELKEM CENA**