

Číslo smlouvy objednatele: 679/2024/99
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1228/2024/99
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 27-SOD-2024-038

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/424 MORAVSKÁ NOVÁ VES, KM 0,200 - 1,297

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

M - SILNICE a.s.

sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupený

IČO: 42196868
sp.zn. B430

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 26. 7. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- na tuto stavbu navazující křižovatka silnic II/424, III/05526 a III/05531 byla taktéž poškozená v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých při přírodní katastrofě v roce 2021, kdy byla oblast zasažena ničivým tornádem a je ve velmi špatném stavu. Silnice II/424 za křižovatkou již byla opravena v rámci akce TORNÁDO 2021 a tudíž dojde k propojení těchto dvou staveb. Z důvodu ucelení trasy silnice a opravdu havarijního stavu této křižovatky bylo rozhodnuto o její opravě. Oprava bude spočívat ve vyfrézování 100mm asfaltového souvrství a pokládce nové ložné a obrusné asf. vrstvy. Součástí je i výměna poškozených silničních obrub,
- z důvodu víceprací, nevhodných klimatických podmínek v podobě deštivých dnů v září a říjnu, potřebné koordinace se stavbou obce - výstavba autobusové zastávky dochází k prodloužení lhůty výstavby, zimní přestávce a s tím spojenému znovu zajištění povolení k uzavírkám a DIO vč. opravy křižovatky. Dalším důvodem jsou vícepráce - rozšíření stavby o křižovatku také o navýšení ceny za geodetické zaměření.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

V. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 dnů od účinnosti této smlouvy

Zahájení stavebních prací	do 15 dnů od předání a převzetí staveniště
Dokončení a předání stavby	do 15. 5. 2025
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů	do 30 dnů od dokončení a předání stavby
Předání a převzetí geometrického plánu	do 90 dnů od dokončení a předání stavby
Dřívější plnění je možné	

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

VI. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

17 760 023,11 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Vyčíslení víceprací

V Hradci Králové, dne 29.11.2024

V Brně, dne 2.12.2024



M – SILNICE a.s.

Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÍ VÍCEPRACÍ
