



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

1



MMOPP00NBOY2

MMOPP00NBOY2

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřenĚ dne 05.01.2024, ve znĚnĚ dodatku č. 1 ze dne 01.07.2024, jejĚmž předmĚtem je zhotovenĚ díla
- stavby s nĚzvem

„Kylešovice – sbĚrný dvůr“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Opava
Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535
Datová schránka: 5eabx4t
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen: [REDACTED] primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]
vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
[REDACTED]
vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
[REDACTED]
referentka odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: FEMONT OPAVA s.r.o.
Sídlo: Vávrovická 274/90, Vávrovice, 747 73 Opava
IČ: 47154918
DIČ: CZ47154918
Datová schránka: 59ccein
E-mailová adresa: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Zastoupen: [REDACTED] jednatelem
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4123
Kontaktní osoby ve věcech smluvních: [REDACTED] jednatel

Kontaktní osoby ve věcech [redacted] **stavbyvedoucí**
 technických: [redacted] **zástupce stavbyvedoucího**
 dále jen „zhotovitel“

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 05.01.2024 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Kylešovice – sběrný dvůr“ (PID smlouvy: MMOPP00NBM9X) (dále jen „**Smlouva**“), dne 01.07.2024 Dodatek č. 1 Smlouvy (PID dodatku: MMOPP00NBND6) (dále jen „**Dodatek č. 1**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se upravuje změnou řešení konstrukčních vrstev podlahy skladovací haly,
- předmět díla se rozšiřuje o dodávku a montáž závory včetně ovládání,
- předmět díla se rozšiřuje o dodávku a montáž kamerového systému provozu sběrného dvora s výhledem na jeho rozšíření,
- předmět díla se rozšiřuje o dodávku a montáž displeje pro mostní váhu,
- předmět díla se rozšiřuje o úpravu přejezdů přes VTL plynovod a doplnění asfaltových ploch,
- předmět díla se upravuje o rozsah manipulace s vytěženou ornici a její odvoz,
- předmět díla se rozšiřuje o slaboproudé rozvody,
- předmět díla se rozšiřuje o přípravné práce pro možné budoucí osazení klimatizace,
- předmět díla se upravuje o změnu řešení finální podlahové vrstvy skladu nebezpečných látek,
- předmět díla se upravuje o změnu řešení SDK podhledů v objektu obsluhy,
- předmět díla se upravuje o změnu řešení založení ocelových sloupků trvalého oplocení,
- předmět díla se rozšiřuje o zaizolování VTL plynovodu v místě přejezdových ploch,
- předmět díla se upravuje o změnu řešení vjezdu do areálu sběrného dvora,
- předmět díla se rozšiřuje o úpravy komunikace kolem mostní váhy.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy vč. dodatku č.1	25.313.495,18 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	+ 2.074.644,10 Kč
- nová celková cena díla	27.388.139,28 Kč
- DPH 21 %	5.751.509,25 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	33.139.648,53 Kč

(slovy: třicet tři milionů sto třicet devět tisíc šest set čtyřicet osm a 53/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění tak, že se zhotovitel zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji, do **11.12.2024**.

Nová doba plnění se sjednává s ohledem na mimořádnou, nepředvídatelnou okolnost – zaplavení staveniště vodou z vydatných dešťových srážek, ke kterému došlo v září 2024, v důsledku čehož byl zhotovitel nucen na cca 3 týdny přerušit práce.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 27.11.2024, č. usnesení 2934/61/RM/24.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne 27. 11. 2024

V Opavě dne 27.11.2024

Za objednatele

primátor



Za zhotovitele

jednatel

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
Vávrovič 6 274/90, 747 73 Opava-Vávrovice
IČ: 47154918, DIČ: CZ47154918
Tel.: 553 793 181, Fax: 553 793 068