

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. 2024/006372 ze dne 10.09.2024

Stavební akce:	Ochrana ČOV II - Bolevecký potok - Berounka - část SO 05 - Přeložka vodovodu I. etapa		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL č. 1		
Dotčená část stavby:	SO 05 - Přeložka vodovodu - ETAPA 1		
Název / označení změny:	nutné změny během výstavby		
Podklad pro změnu:	stavební deník, zápis z kontrolního dne		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	11.11.2024
Zdůvodnění a popis změny:			
Předmětem této změny je provedení čtyř kopaných sond, nové usazení litinového patního kolene a změna délky osazeného potrubí. Důvodem této změny je nemožnost vytyčení trasy plynovodního vedení neznámých vlastníků v trase vedení budovaného vodovodu. Dále došlo v průběhu stavby k nalezení dalších nevytyčených elektrických kabelů. Z tohoto důvodu byly v místech pravděpodobných křížení nevytyčených sítí s prováděnou přeložkou vodovodu provedeny čtyři kopané sondy. V místě napojení na stávající řad bylo provedením kopaných sond zjištěno, že vodovodní řad se nachází přímo pod stávajícími funkčními kabely ve správě ČEZ a.s. Výsledným řešením odsouhlaseným zástupci spol. Vodárny Plzeň a.s. a spol. ČEZ a.s. je, že v napojovacím bodě bude vysazeno litinové patní koleno a dojde ke zkrácení provizorního vodovodu PE DN 200 a současně prodloužení nového řadu TL DN 200 v délce 6 m. Uvedené řešení nebylo možné objektivně předvídat, ani zohlednit před zahájením stavebních prací, z důvodu, že nalezené sítě nebyly zaneseny do DPS.			
Uvedené změny nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení bodu 5.10 odst. 6 Zásad pro zadávání veřejných zakázek, Směrnice Magistrátu města Plzně č. QS 74-01.			
Vliv změny na termín dončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		115 022,00	Kč bez DPH
přípočty celkem:		140 186,00	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-25 164,00	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací/víceprací 2. Zápisy z jednání KD		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel - BK-INVESTIS, spol.s r.o.	Václav Brunát		
Projektant, autorský dozor (AD):	20.11.2024		
Objednatel: OI MMP - pověřena vedením	26.11.2024		
- vedoucí odd. přípravy	26.11.2024		
- zástupce obehjdatele	20.11.2024		
- TDS EX	20.11.2024		
- cenová kontrola	20.11.2024		