

ZMĚNOVÝ LIST

FVE pro Letiště Karlovy Vary

reg.č.stavby:	č. 037/24	číslo ZL:
smlouva:	Letiště Karlovy Vary s.r.o.	3
objednatel:	Ferrivia Energy s.r.o.	
zhotovitel:		

název ZL: **Nová jímací soustava na OB - objekt L4**

předmět změny:

Změna připojení FVE k jímací soustavě na OB - objekt L4

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Z důvodu nevyhovujícího technického stavu jímací soustavy na staré části odbavovací budovy nebyla po opravě střechy, která předcházela instalaci FVE, původní jímací soustava nainstalována zpět.

Protože není možné ponechat starou část budovy a novou FVE na ní bez ochrany proti úderu blesku, zadalo Letiště Karlovy Vary s.r.o. zpracování projektu nové jímací spoustavy, která bude odpovídat nejen platným stavebním předpisům, ale i potřebám FVE.

Po dohodě mezi Zhotovitelem a Objednatelem bude nová jímací soustava vybudována Zhotovitelem, namísto pouhé úpravy původní jímací soustavy, jak je uvedeno v projektu.

zdůvodnění příčin eventuálně nepředvídatelnosti změny:

Příčinou změny byla neexistence původní jímací soustavy, která byla z důvodu technické nezpůsobilosti zrušena při předchozí stavbě - rekonstrukce střechy odbavovací budovy.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	ANO	méněpráce
		cena:	bez DPH	-35 000,00 Kč
			21%DPH	-7 350,00 Kč
			celkem	-42 350,00 Kč

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	VIZ Příloha k ZL3	vícepráce
		cena:	bez DPH	815 500,00 Kč
			21%DPH	171 255,00 Kč
			celkem	986 755,00 Kč

CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH	780 500,00 Kč
		21%DPH	163 905,00 Kč
		celkem	944 405,00 Kč

vliv na termín dokončení:

Bez vlivu na konečný termín realizace.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :	počet formát
Položkový rozpočet dle projektu	1 A4

podpis zhotovitele:

Datum _____

Vyjádření projektanta

Vyjádření TDS

Vyjádření investora

Další vyjádření