

ZMĚNOVÝ LIST

FVE pro Letiště Karlovy Vary

reg.č.stavby:	č. 037/24	číslo ZL:
smlouva:	Letiště Karlovy Vary s.r.o.	4
objednatel:	Ferrivia Energy s.r.o.	
zhotovitel:		

název ZL: **Doplnění odpojovačů do sériových smyček FV panelů**

předmět změny:

Doplnění odpojovačů do sériových smyček FV panelů na všech objektech s FVE tak, aby v případě hasičského zásahu nebylo v žádné části napětí vyšší než 120 V.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Ve vyjádření hasičů k projektu FVE pro Letiště Karlovy Vary byl požadavek, aby elektrické propojení mezi FV panely bylo ošetřeno tak, aby při odpojení systému nezůstalo v žádné živé části obvodu napětí vyšší než 120 V. Tento požadavek se následně objevil i v Požárně Bezpečnostním Řešení stavby u všech tří objektů.

Tento požadavek však nebyl přenesen do projektové dokumentace, ani se neobjevil ve Výkazu Výměr použitým při výběrovém řízení. Proto nemohl být Zhotovitelem naceněn. Na nesoulad se přišlo až při montáži.

zdůvodnění příčin eventuálně nepředvídatelnosti změny:

Příčinou změny je chyba v projektu, kde nebyl zohledněn požadavek Hasičského sboru uvedený v PBR stavby.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Předmětná úprava je přímo součástí elektrických rozvodů FVE dodávaných Zhotovitelem. Nikdo jiný ji realizovat nemůže.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	ANO	méněpráce
		cena:	bez DPH	0,00 Kč
			21%DPH	0,00 Kč
			celkem	0,00 Kč
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	viz Příloha k ZL4	vícepráce
		cena:	bez DPH	200 004,00 Kč
			21%DPH	42 000,84 Kč
			celkem	242 004,84 Kč
CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	bez DPH	200 004,00 Kč
			21%DPH	42 000,84 Kč
			celkem	242 004,84 Kč

vliv na termín dokončení:

Bez vlivu na konečný termín realizace.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy : počet formát
Položkový rozpočet chybějících prvků 1 A4

podpis zhotovitele:

Datum

Vyjádření projektanta

Vyjádření TDS

Vyjádření investora

Další vyjádření