

DODATEK č. 6 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení stavby „Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: [REDAKCE], ředitelem Stavební správy západ, na základě Pověření č. 11-NM ze dne 22. 8. 2023

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-3754/2022

ISPROFOND: 511 352 0026

číslo jednací: 22066/2024-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice

IČ: 25172328 DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 904

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Tomášem Votavou**, předsedou představenstva

Mgr. Radimem Suchopárem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

EDIKT a.s.
Rudolfovská tř. 461/95
370 01 České Budějovice

číslo smlouvy: **117/22 028/220**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „**smluvní strany**“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 5. 12. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha“, ve znění jejích dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 s účinností Smlouvy ke dni 8. 12. 2022 (dále jen „**Smlouva**“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla	168 737 777,00 Kč bez DPH
smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1	173 417 516,01 Kč bez DPH
smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2	182 245 918,99 Kč bez DPH
smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3	183 421 829,08 Kč bez DPH
smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4	186 428 400,36 Kč bez DPH
smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5	192 418 825,87 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 6 (dále jen „**Dodatek**“), jehož předmětem je:

1. Úprava rozsahu předmětu Díla. Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je Změnový list (dále jen „**ZL**“) č. 6. Navržené změny byly zatíženy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „**ZZVZ**“).

2. Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení Smluvní ceny Díla o **2 451 595,60 bez DPH**.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Ceny Díla je schválený ZL č. 6. V souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ se Smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejícími níže uvedenými úpravami nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **4,98 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy (dle dodatků č. 1-6). Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 21 Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 6 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 6 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 6 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 6 Smlouvy celkem

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 6:

Smluvní cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	168 737 777,00 Kč
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 bez DPH	173 417 516,01 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2 bez DPH činí	182 245 918,99 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3 bez DPH činí	183 421 829,08 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4 bez DPH činí	186 428 400,36 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5 bez DPH činí	191 272 105,11 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 6 bez DPH činí	2 451 595,60 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6 bez DPH činí	193 723 700,71 Kč

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Ruší se stávající znění článku 21 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – *znění platné k datu podpisu Dodatku č. 6*

Příloha č. 2 Oprávněné osoby – *znění platné k datu podpisu Dodatku č. 3*

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací – *znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3*

Příloha č. 5 Smlouvy o zpracování osobních údajů

Příloha č. 6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod – článku 1.5 Smluvních podmínek) – *znění platné k datu podpisu Dodatku č. 3*

Příloha č. 7 NEOBSAZENO

Příloha č. 8 NEOBSAZENO

Příloha č. 9 Žádost o poskytnutí zálohové platby

Příloha č. 10 NEOBSAZENO

Příloha č. 11 Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky

2. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se

novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 6, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 6 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí)

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – (Příloha č. 1 Smlouvy) – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – *znění platné k datu podpisu Dodatku č. 6*

V Praze

Objednatel

 02.12.2024 15:51
Podepsáno elektronicky

.....

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Českých Budějovicích

Zhotovitel

 Digitálně podepsal
 Datum: 2024.11.28
09:26:18 +01'00'

.....
Ing. Tomáš Votava
předseda představenstva
EDIKT a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (*Příloha č. 1 Smlouvy*)

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky



Rekapitulace ceny

Zm14_5113520026 Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OR
Praha

		168 737 777,00						2 451 595,60	193 723 700,71
Objekt	Popis	Cena bez DPH	Zmena ceny D1	Zmena ceny D2	Zmena ceny D3	Zmena ceny D4	Zmena ceny D5	Zmena ceny D6	Cena po změně
D.2.	Železniční sdělovací zařízení								
PS 10-01-11	ZST Praha-Libeň, Ochrana kabelů SSZT								
PS 10-02-11	ZST Praha-Libeň, Místní kabelizace								
PS 10-02-13	ZST Praha-Libeň, Ochrana sdělovacích kabelů Správy železnic								
PS 10-02-41	ZST Praha-Libeň, Vnitřní sdělovací zařízení								
PS 10-02-42	ZST Praha-Libeň, EZS								
PS 10-02-91	ZST Praha-Libeň, DDTS								
E.1.1.1	Železniční svršek								
SO 10-10-01	Železniční svršek								
E.1.1.2	Železniční spodek								
SO 10-11-01	Železniční spodek								
E.1.6	Trubní vedení								
SO 10-50-01	PRELOŽKA AREALOVÉ KANALIZACE								
SO 10-51-01	VODOVODNÍ PRIPOJKA								
SO 10-52-01	PRIPOJKA STL PLYNOVODU								
E.1.8	Pozemní komunikace								
SO 10-31-01	ZST Praha-Libeň, Zpevněné plochy								
E.1.9	Kabelovody, kolektory								
SO 10-40-01	kabelovod								
E.2	Pozemní stavební objekty								
SO 10-61-01 ELE	VNITRNÍ ELEKTRO								
SO 10-65-01	ZST Praha-Libeň, demolice st 4029/26 a přílehlých objektů								
SO 10-61-01	Hala, ST, OTV								
SO 10-61-01 PLY	VNITRNÍ PLYNOVOD								
SO 10-61-01 UT	UT								
SO 10-61-01 VZT	VZT HALA								
SO 10-61-01 ZTI	ZTI								
SO 10-61-02	OBJEKT NA P C 4029/24								
SO 10-61-03	OBJEKT NA P C 4029/34								
E.3.1	Trakční vedení								
SO 10-71-01, 02	ZST Praha-Libeň, Uprava TV + ZST Praha-Libeň, Uprava ZOK (Závěsný optický kabel)								
E.3.5	Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)								
SO 10-75-01	ZST Praha-Libeň, Předtápěcí stojany								
E.3.6	Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů								
SO 10-76-01	ZST Praha-Libeň, Rozvodny NN a VO								
SO 10-76-02	Elektromobilita								
E.3.7	Ukoleinění kovových konstrukcí								
SO 10-77-01	ZST Praha-Libeň ukoleinění kovových konstrukcí								
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně doprav								
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně doprav								
SO 98-98	Všeobecné položky								
SO 98-98	Všeobecné položky								
SO 10-10-02	Snesení koleje - Pha, hl. n								
SO 10-10-02	Snesení koleje Praha hlavní nádraží								
SO 10-71-03	Praha hl. n. - Zkrácení kolejí číslo 34b, 36b, 38b, 40b								
SO 10-71-03	Uprava trakčního vedení ve stanici Praha hl. n.								
	Valorizace změn nákladů								
	Valorizace změn nákladů za období 08/2023-12/2023								