



Dodatek č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 077/2024/OR

“Přístavba a stavební úpravy objektu technických služeb v Mohelnici”

a) **Objednatel:** Město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038

(dále jen „objednatel“)

b) **Zhotovitel:** JAMASTAV MORAVIA a.s.
Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd
IČ: 28602340
DIČ: CZ28602340

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen společně „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

- a) Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 077/2024/OR s názvem „Přístavba a stavební úpravy objektu technických služeb v Mohelnici“, která byla uzavřena dne 05. 04. 2024. Dodatek č. 2 je vyhotoven z důvodu dohody mezi objednatelem a zhotovitelem spočívající v přiměřeném prodloužení termínu z následujících důvodů:

1. Energetický kanál a přípojka hasičů: Při přípravných pracích byl objeven energetický kanál s aktivní přípojkou vody pro HZS. Zachování tohoto kanálu a nové provedení přípojky ve vyhovující technické kvalitě si vyžádalo dodatečné zásahy a úpravy.

2. Původní kanál v místě základů: V místě navrhovaných základů byl odkryt další kanál vyžadující hlubší výkopové práce. Z tohoto důvodu se objednatel po konzultaci s projektantem rozhodl pro posun celé stavby o 50 cm, což ovlivnilo časový harmonogram a vyžádalo technické úpravy projektantem.

3. Požadavek objednatele na autokanál: Na žádost objednatele bylo rozhodnuto o dodání autokanálu ve formě prefabrikátu, který byl zakomponován do základové desky dílny, což znamenalo odchýlení od původní projektové dokumentace.

4. Navýšení objemu zdiva: Během realizace bylo zjištěno, že je třeba použít přibližně o 60 m² více nosného zdiva, které nebylo zahrnuto ve výkazu výměr a vyžádalo další objednávky materiálu.



b) Dodatkem č. 2 se mění článek III. Termíny plnění zhotovitele odst. 1, který nově zní:

Termín provedení díla nejpozději do:

01. 03. 2025

II. Ostatní ujednání

- a) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- b) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
- c) Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
- d) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
- e) Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- f) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 27. 11. 2024 usnesením č. 1797/70/RM/2024 .

V Mohelnici dne

Ve Hvozďě dne

.....
Za objednatele
Ing. Pavel Kuba, starosta

.....
Za zhotovitele
JAMASTAV MORAVIA a.s.