



ZMĚNOVÝ LIST

Předkládá: VCES a.s.

Projekt: TGM 16 – Rekonstrukce budovy Magistrátu
v Přerově

Číslo smlouvy: SML/1784/2023, VCES-6255

Číslo změnového listu: 029

Název změnového listu: VRN

Datum: 30.10.2024

Identifikační číslo EIS:

Název smlouvy: TGM 16 – Rekonstrukce budovy Magistrátu v
Přerově

Smluvní strany:

Objednatel: Statutární město Přerov
Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Zhotovitel: VCES a.s.
Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9 - Libeň

Ve vztahu k smlouvě o dílo lze dodatečné práce odsouhlasené Objednatelem provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ, resp. příslušným ustanovením právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek účinného v době zahájení úkonů k zajištění uspokojení potřeby dodatečných prací.

Předmět změny:

Předmětem změnového listu jsou následující změny:

Vedlejší rozpočtové náklady

Méněpráce bez DPH celkem
Vícepráce bez DPH celkem

0,00 Kč
1 569 982,02 Kč

Rozdíl bez DPH celkem

1 569 982,02 Kč



Zdůvodnění:

V důsledku prodloužení termínu pro předání díla o 114 dní (vzhledem ke skutečnostem, které nebylo možné předvídat – převážně demolice stávajících a realizace nových stropních desek – což je řešeno jiným změnovým listem) dochází k nárůstu vedlejších rozpočtových nákladů.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Ocenění změny

Stanovisko projektanta:

S navrženým poměrným prodloužením termínu předání díla o 114 dní souhlasím a nemám k tomu žádné další připomínky.

Stanovisko technického dozoru objednatele:

Souhlasím s poměrným navýšením VRN smluvního rozpočtu z důvodu prodloužení termínu předání díla o 114 dní, které je součástí dodatku č.2 k SoD.

Změna iniciována:

Zhotovitelem na základě odsouhlaseného prodloužení termínu pro předání díla.

Má nebo bude mít změna vliv na kvalitu dodávaného díla nebo jeho části a jaký: NE

Má nebo bude mít změna vliv na průběh provádění dalších prací na díle: NE

Odrazí se změna v postupu nebo časovém rozvržení realizace dodávaného díla: NE

Termín provádění prací: -



Schválená částka změny:

Zvýšení ceny díla o 1 569 982,02 Kč bez DPH.

Za zhotovitele:

Vypracoval:

[Redacted]

Datum: 30.10.2024

Za projektanta:

Odsouhlasil:

[Redacted]

Datum: 5.11.2024

Za technický dozor stavby:

Odsouhlasil:

[Redacted]

Datum: 5.11.2024

Za objednatele:

Potvrdil:

[Redacted]

Datum: 5.11.24

[Redacted]

Datum: 5.11.2024

Odsouhlasil:

[Redacted]

Datum: 6.11.2024

PŘÍLOHA č.1 ZL č. 029 - OCENĚNÍ ZMĚNY

Předmět změny: VRN

NOVÉ ŘEŠENÍ - PŘÍPOČET

PČ v rozpočtu	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
406	K	VRN_002	Montáž, pronájem a demontáž dočasného dopravního značení	kpl	1,000	9 245,16	9 245,16
P <i>původní doba vystavby: 674 dní, předložení termínu převážní díla o 114 dní</i> P <i>koefficient pro připočet prodloužení = 114/674</i>							
415	K	VRN_013	Jeřáb, doprava, montáž, pronájem, demontáž (6 měsíců)	kpl	1,000	316 307,72	316 307,72
416	K	VRN_014	Stavební výlah, pronájem, montáž, demontáž	kpl	1,000	35 113,35	35 113,35
417	K	VRN_015	Mimostaveništní doprava	kpl	1,000	32 532,28	32 532,28
419	K	VRN_017	Poskytnutí 2ks mobilních skladových buněk investorovi	kpl	1,000	3 382,79	3 382,79
422	K	VRN_021	Technická opatření pro ochranu sousedních budov před mechanickým poškozením (dům na parcele č.193/2, 197 a 193/3) případně i před hlukem (domy na parcelách č.196 a 197).	kpl	1,000	58 268,55	58 268,55
424	K	VRN_023	Náklady na zajištění BOZP (ploty, zábrany, hrazení apod.)	kpl	1,000	117 110,98	117 110,98
425	K	VRN_024	Oplocení staveniště, pronájem stavebních buněk, montáž, demontáž	kpl	1,000	327 304,29	327 304,29
426	K	VRN_025	Zařízení staveniště - spotřeba elektřiny, vody	kpl	1,000	354 788,05	354 788,05
427	K	VRN_026	Zařízení staveniště - úklid kanceláří	kpl	1,000	12 218,64	12 218,64
428	K	VRN_027	Zařízení staveniště - ostraha stavby	kpl	1,000	291 491,57	291 491,57
P <i>Poznámka k položce ncc</i>							
429	K	VRN_028	Zařízení staveniště - odvoz staveništních odpadů	kpl	1,000	12 218,64	12 218,64
P <i>Poznámka k položce ncc</i>							
Celkem - připočet nového řešení							1 569 982,02

CELKEM - ZMĚNOVÝ LIST

1 569 982,02

Rozdělení nákladů:

Uznatelné náklady	0,00
Ostatní uznatelné náklady	0,00
Neuznatelné náklady	1 569 982,02

