

DODATEK Č. 3
ke Smlouvě o dílo č. 6/2024/SOD ze dne 24.07.2024

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Vizovice

Adresa: Masarykovo nám., 1007, 763 12 Vizovice

Zastoupeno: Bc. Silvie Dolanská, starostka města

Zastoupení:

- ve věcech smluvních: Bc. Silvie Dolanská, starostka města
- ve věcech technických: 

IČ: 00284653

DIČ: CZ00284653

(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: INSTOP, spol. s r.o.

se sídlem: Obchodní 16, 763 21 Slavičín

Zastoupena: Jaromírem Diatelem, Ing. Jakubem Diatelem - jednatelé

Zastoupení:

- ve věcech smluvních: Jaromír Diatel - jednatel
- ve věcech technických: 

IČO: 46994955

DIČ: CZ46994955

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 752000724/0600

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd.C, vložka 8837

(dále jen **zhotovitel**)

Zástupci Objednatele a Zhotovitele prohlašují, že jsou oprávnění smluvní strany tohoto Dodatku zastupovat, bez omezení je zavazovat a zejména pak tento Dodatek platně uzavřít.

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. 222 odst. 5) a odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a dle zákona č. 89/2012., Občanský zákoník, v platném znění.

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 24.07.2024 uzavřely Smlouvu o dílo č. 6/2024/SOD na provedení stavebních prací stavby „**Bezbariérový přístup do Kulturního centra Vizovice**“ (dále jen „Smlouva“) a to jako veřejnou zakázku na stavební práce.
2. Smluvní strany se z důvodu vzniku okolností popsanych ve změnových listech 3 a 4, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3, kterým se mění sjednaná doba plnění díla.

Článek II.
Změna sjednané doby plnění díla

1. Smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy o dílo:
 - a) V čl. III odst. 2) písm. a) se číslovka „120“, nahrazuje číslovkou „137“.
 - b) Do čl. III. odst. 2) písm. a) se dále doplňuje tato věta: „Zhotovitel se zavazuje Dílo dokončit a Objednateli předat do **20.12.2024**“

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články Smlouvy o dílo zůstávají nezměněny v původním znění.
2. Tento dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí původní Smlouvy o dílo.
3. Tento dodatek č. 3 je platný okamžikem jeho podpisu oběma stranami. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 3 podléhá ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv zveřejnění v registru smluv.. Dodatek č. 3 nabude účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Vizovice č. 41/398/2024 ze dne 27.11.2024.
5. Účastníci tohoto dodatku shodně prohlašují, že si jej před jeho podpisem řádně přečetli, souhlasí s ním v celém rozsahu, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, že nebyl podepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Vizovicích, dne

Za objednatele:

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Bc. Silvie Dolanská
Organizace:	Město Vizovice
Sériové č. cert.:	23049652
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	29.11.2024 10:24:14
Důvod:	
Místo:	

.....
město Vizovice
Bc. Silvie Dolanská
starostka

Za zhotovitele:

Jaromír Digitálně podepsal
Diatel Jaromír Diatel
Datum: 2024.11.29
11:16:12 +01'00'
.....
INSTOP, spol. s.r.o.
Jaromír Diatel
jednatel

Přílohy: změnový list 3
 změnový list 4

ZMĚNOVÝ LIST					
Změna rozsahu prací					
Akce:	Bezbariérový přístup do KC Vizovice				číslo ZL:
objednatel:	Město Vizovice				ZmL 03
zhotovitel:	INSTOP, spol. s r.o.				
Číslo revize ZL a datum revize ZL:					
Stručný název ZL:	Změna rozsahu prací				
Předmět změny: Stavební úpravy teplovodního kanálu					
Zdůvodnění změny: V místnosti č. KC 26 (šatna pro návštěvníky) se měl pod podlahovou konstrukcí a základovou deskou dle původní dokumentace nacházet teplovodní kanál. Dle původní dokumentace byl předpoklad, že tento kanál svou výškou nebude zasahovat do nové úrovně základové desky místnosti, ale že bude pod její úrovní. Při bouracích pracích na základové desce v místnosti KC 26 (šatna pro návštěvníky) byl tento teplovodní kanál odkryt a bylo zjištěno, že oproti předpokladu dle původní dokumentace bude výškově zasahovat do nové základové desky. Proto je nutné tento kanál stavebně upravit, ubourat přesahující betonovou část a vytvořit nový strop kanálu. Potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tato změna má vliv na konečný termín dokončení stavebního díla. Tato změna je zařazena dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.					
Méně práce	ano	rozpočet:	v příloze ZL		
		cena:	bez DPH	0,00	Kč bez DPH
			21%DPH	0,00	Kč
			celkem	0,00	Kč včetně DPH
Vliv na cenu díla:	ano	rozpočet:	v příloze ZL		
Vícepráce		cena:	bez DPH	83 515,72	Kč bez DPH
			21%DPH	17 538,30	Kč
			celkem	101 054,02	Kč včetně DPH
Vliv na termín dokončení:	ano	vliv na postupové termíny dle HMG ano, posun o 14 dní			
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):	ne				
Přílohy :	Rozpočtová část ZL č. 3				
Předložil k projednání za zhotovitele:					Datum 03.09.2024
Převzal k projednání za objednatele:					Dne 03.09.2024
Vyjádření TDS:					
Souhlasím s návrhem řešení.					Datum 17.10.2024
Vyjádření zpracovatele DPS (projektanta):					
Souhlasím s návrhem řešení.					Datum 17.10.2024
Vyjádření objednatele:					
Souhlasím s návrhem řešení.					Datum 17.10.2024
Odsouhlasil za zhotovitele:					Datum 17.10.2024
Odsouhlasil za objednatele:					Datum 17.10.2024

ZMĚNOVÝ LIST					
Změna rozsahu prací					
Akce:	Bezbariérový přístup do KC Vizovice				číslo ZL:
objednatel:	Město Vizovice				ZmL 04
zhotovitel:	INSTOP, spol. s r.o.				
Číslo revize ZL a datum revize ZL:					
Stručný název ZL:	Změna rozsahu prací				
Předmět změny: Výměna potrubí v potrubním kanále					
Zdůvodnění změny: Při odkrytí tepelného kanálu v místnosti č. MK 26 - šatna pro návštěvníky a odizolování stávajícího potrubí vytápění a pitné vody byl zjištěn havarijní stav potrubí a nefunkčnost uzavíracích armatur. Potrubí vykazovalo značnou míru úbytku materiálu z důvodu koroze. Na základě tohoto zjištění a z důvodu, že bude toto potrubí opět stavebně zakryto, přistoupil objednatel k požadavku na výměnu tohoto potrubí včetně uzavíracích armatur. Vzhledem k nemožnosti pokračovat ve stavebních pracích, betonáži podlahy, objednavce a dodání materiálu a provedení výměny potrubí má tato změna má vliv na konečný termín dokončení. Tato změna je zařazena dle § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.					
Vliv na cenu díla:	ano	rozpočet:	v příloze ZL		
Méně práce		cena:	bez DPH	0,00	Kč bez DPH
			21%DPH	0,00	Kč
			celkem	0,00	Kč včetně DPH
Vliv na cenu díla:	ano	rozpočet:	v příloze ZL		
Vícepráce		cena:	bez DPH	140 807,21	Kč bez DPH
			21%DPH	29 569,51	Kč
			celkem	170 376,72	Kč včetně DPH
Vliv na termín dokončení:	ano	vliv na postupové termíny dle HMG ano, posun o 14 dní			
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):	ne				
Přílohy :	Rozpočtová část ZL č. 4				
Předložil k projednání za zhotovitele:		Datum	13.09.2024		
Převzal k projednání za objednatele:		Dne	16.09.2024		
Vyjádření TDS:		Datum	17.10.2024		
Souhlasím s návrhem řešení.		Datum	17.10.2024		
Vyjádření zpracovatele DPS (projektanta): ???		Datum	17.10.2024		
Souhlasím s návrhem řešení.		Datum	17.10.2024		
Vyjádření objednatele:		Datum	17.10.2024		
Souhlasím s návrhem řešení.		Datum	17.10.2024		
Odsouhlasil za zhotovitele:		Datum	17.10.2024		
Odsouhlasil za objednatele:		Datum	17.10.2024		