



KUJCP01B3M9C

číslo smlouvy objednatele: SDL/OREG/030/17/1

číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice
Číslo účtu: 170320242/0300

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Robstav stavby k. s.
se sídlem: Na Stínadlech 495, 397 01 Písek
zastoupený: Ing. Petrem Čechalem
IČ: 274 30 774
DIČ: CZ274 30 774
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 35-6257230247/0100

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 11191

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OREG/030/17 ze dne 24. 3. 2017 s názvem „Rekonstrukce komunikace Suchdol nad Lužnicí – III. etapa“, dle podmínek sjednaných v této smlouvě a to formou tohoto dodatku.

Důvodem změn je prodloužení termín dokončení stavebních prací z důvodu vzniklých víceprací na stavebních objektech vodovodu a kanalizace, které jsou hrazeny městem Suchdol nad Lužnicí.

III. Doba plnění

Původní znění:

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:
b) Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla: 120 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště

Nové znění:

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

b) Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla: 131 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště

Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.


Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv/na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 799/2017/2k-20 ze dne 20. 7. 2017.

V Českých Budějovicích, dne 24. 7. 2017

V Písku, dne 20. 7. 2017

Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka kraje



Ing. Petr Čechal

ROBSTAV stavby k.s.
Na Stínadlech 495
397 01 Písek
IČO: 274 30 774
DIČ: CZ27430774 ①