

Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/1492/2023

"Zpracování projektové dokumentace - Stavební úpravy restaurace Rybářská bašta"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Mgr. Jiřím Ulvrem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen „objednatel“

a

Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r. o.

se sídlem Bělehradská ul. 199/70, 120 00 Praha 2

IČO: 45308616

DIČ: CZ45308616

osoba oprávněná podepsat dodatek

bankovní spojení: ČSOB, a. s., Praha 2

číslo účtu: 474237173/0300

evidence:

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 9. 2023 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/1492/2023 pro stavební akci "Zpracování projektové dokumentace - Stavební úpravy restaurace Rybářská bašta" (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je doplnění **projektové dokumentace pro stavební**

povolení v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby o demontáž stávajícího rozpojovacího pilíře a umístění nového rozpojovacího pilíře vedle plánovaného nového HUP. Z tohoto důvodu je potřeba rozšířit projektovou dokumentaci o dokumentaci odstranění stávajícího rozpojovacího pilíře, dokumentaci nového rozpojovacího pilíře s vyznačením stávajících, přemísťovaných a nových kabelů. Dále rušený a nový pilíř se sítěmi doplnit do stávající koordinační situace a všechny tyto změny doplnit do oceněného a neoceněného soupisu prací. Tato změna se projedná u příslušných správních úřadů.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na úpravách projektové dokumentace pro provádění stavby, kterou zhotovitel předal objednateli dne 29. 5. 2024.
2. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré úpravy projektové dokumentace tak, aby byl naplněn důvod pro uzavření tohoto dodatku popsaný výše.
3. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré úpravy projektové dokumentace a upravenou projektovou dokumentaci předat objednateli **nejpozději do 60 dnů**. Pro případ, že zhotovitel upravenou projektovou dokumentaci nepředá v dohodnutý čas, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za provedení úprav dle tohoto dodatku včetně DPH za každý započatý den prodlení.
4. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli upravenou projektovou dokumentaci v tomto rozsahu a v této podobě:
 - a) **projektovou dokumentaci pro stavební povolení v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby:** 5x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf, *.dwg a *.docx), všechny výkresy a dokumentace musí být podepsané a orazítkované autorizovanou osobou
 - b) **oceněný soupis prací:** 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.xls, *.xml)
 - c) **neoceněný soupis prací:** 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.xls, *.xml).
5. Smluvní strany se dále dohodly na ceně za provedení úprav projektové dokumentace dle tohoto dodatku ve výši 50.800,- Kč bez DPH (slovy: třicet čtyři tisíc korun bez DPH), tj. 61.468,- Kč včetně DPH (slovy: čtyřicet jedna tisíc sto čtyřicet korun).
6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za úpravy projektové dokumentace dle tohoto dodatku po jejich provedení za předpokladu, že úpravy budou objednatelem akceptovány bez výhrad.
7. Zhotovitel se dále zavazuje provést **projednání změny stavby u příslušných správních úřadů**, a to ve lhůtách těchto správních orgánů.
8. Přehled změny celkové ceny:

Cena dle smlouvy bez připočtení ceny změn závazků	635 000 Kč
---	-------------------

bez DPH podle tohoto dodatku	
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, bez DPH podle tohoto dodatku	50 800 Kč
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy bez DPH podle tohoto dodatku	685 800 Kč
DPH	144 018 Kč
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy včetně DPH podle tohoto dodatku	829 818 Kč

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany konstatují, že pokud z tohoto dodatku nevyplývá něco jiného, pak se příslušná ustanovení smlouvy, která se vztahují na projektovou dokumentaci, vztahují na projektovou dokumentaci upravenou podle tohoto dodatku.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 148/VII/24/RK ze dne 19. 11. 2024.

V Liberci dne 29. 11. 2024

V Praze dne 25. 11. 2024

