

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. S947/2024/228 (SML-00059-2024-249) ze dne 18. 7.****2024****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

[REDACTED]

[REDACTED]

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfns

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Frýdlant v Čechách, Žitavská 3276,
464 01 Frýdlant v Čechách

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

SILKOM, spol. s r.o.

se sídlem Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant

IČO: 467 13 158

DIČ: CZ 46713158

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2688

zastoupená: Ing. Josefem Kukalem, jednatelem

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

[REDACTED]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7522560277/0100

datová schránka: 3st2cv5

kontakt:

tel.:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S947/2024/228 (SML-00059-2024-249) ze dne 18. 7. 2024 (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 18. 7. 2024 Smlouvu o dílo č. S947/2024/228 (SML-00059-2024-249) (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Oprava a technické zhodnocení LC na LS Frýdlant v Č. - LR Jindřichovice**“ (dále jen „dílo“).
2. Dle čl. II. odst. 4 smlouvy byl předpokládaný termín zahájení provádění díla stanoven na 9. 7. 2024. Ke skutečnému předání a převzetí staveniště došlo z důvodu prodlevy v zadávacím řízení a období dovolených dne 12. 8. 2024, tj. o 34 dní později, než bylo ve smlouvě předpokládáno. Termín dokončení díla se tak na základě výše uvedeného posunul do 3. 11. 2024.
3. Z důvodů na straně objednatele, tj. probíhajících těžeb a odvozu kulatiny v místě stavby byla stavba zástupcem objednatele přerušena zápisem ve stavebním deníku, a to ve dnech 2. 9. 2024 – 19. 9. 2024, tj. o 17 dní a dále ve dnech 8. 10. 2024 – 21. 10. 2024, tj. o 13 dní. O dobu přerušování prací ze strany objednatele se posouvá termín dokončení díla do 3. 12. 2024.
4. Během provádění stavebních prací byla zjištěna nutnost prodloužení, doplnění konstrukční vrstvy komunikace v km 1,103 – 1,120 z důvodu nevyhovující únosnosti stávající komunikace, doplnění části čela trubního propustku v km 1,071 z důvodu stabilizace propustku vzhledem k jeho uložení ve velké hloubce, a dále bylo upuštěno od výstavby čel trubního propustku na hospodářském sjezdu v km 0,224 – 0,233, vše na SV KUKAČKA. Dále byla zjištěna potřeba doplnění dlažby na vtoku na dvou TP ve staničeních km 1,796 a 1,891, a to z důvodu vhodnosti opevnění nestabilního břehu, a likvidace stávající dřevěné lávky v havarijním stavu sloužící jako objezd závory pro singltrek, a její nahrazení dosypem ŠD fr. 0/63 mm, a to na LC ÚZKÁ. Vícepráce a méněpráce jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku Změnovém listu a příloze č. 2 tohoto dodatku Položkovém rozpočtu víceprací a méněprací. Vícepráce a méněpráce byly zástupcem objednatele a zhotovitele odsouhlaseny zápisem ve stavebním deníku.

II.

Předmět dodatku

1. Z důvodů prací uvedených v čl. I. odst. 3 tohoto dodatku se mění cena díla. Změna ceny díla je stanovena takto:

Oprava a TZ LC na LS Frýdlant v Č. – LR Jindřichovice	Cena dle SoD	Vícepráce	Méněpráce	Cena dle Dodatku č. 1
	3 392 428,96 Kč bez DPH	35 173 Kč bez DPH	27 000 Kč bez DPH	3 400 601,96 Kč bez DPH

2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:
*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **3 400 601,96 Kč (slovy: tři miliony čtyři sta tisíc šest set jedna korun českých a devadesát šest haléřů) bez DPH.** DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.
 Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.“*

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 Příloha č. 1 – Změnový list
 Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V, dne/
 dle elektronického podpisu
 Za objednatele:

.....
 [redacted]
 [redacted] OŘ východní Čechy
 Lesy České republiky, s.p.

V, dne/
 dle elektronického podpisu
 Za zhotovitele:

.....
Ing. Josef Kukal
 jednatel
 SILKOM, spol. s r.o.