

Změnový list č. 06/2024		
Název a evidenční číslo Stavby: Plavební komora Rohatec a Jez Sudoměřice S/RVC/128/R/SoD/2022 Číslo projektu 500 511 0019, 562 511 0003, 327 520 1045. Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO.02 - Plavební komora Název ZBV: Variace č. 06 - Stabilizace podloží	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO.02	Pořadové číslo ZBV: 6
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30.06.2023 (dále jen Smlouva): Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábreží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801 Zhotovitel: SPOLEČNOST BAŤŮV KANÁL (1. společník SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravy stavby MORAVA, Jahodová 494/60, 620 00 Brno, IČO: 480 35 599, 2. společník METROSTAV DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, IČO: 250 21 915)		
Související dokumenty ke změnovému listu: 2 Návrh na ocenění variace č. 06 - Stabilizace podloží 3 Rozpis ocenění změn položek 4 Projekt změny 5 Pokyn k provedení variace od Správce stavby 6 Stanovisko geotechnika		Paré č. Příjemce 1 Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RVC ČR) 2 Zhotovitel 3 Projektant 4 Supervize
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny: Tato změna je způsobena potřebou zvýšené únosnosti podloží pod zpevněnou manipulační plochou plavební komory kvůli pojezdu mechanizace při manipulaci s mobilním hrazením, případně servisní zásah na vrátních během provozu plavební komory. Pod manipulační plochou budou provedeny záspy a násypy různých mocností (3,00 a 7,00 m). Stabilizací podloží v tloušce 0,50 m pod zpevněnou plochou dojde ke sjednocení parametrů pláně v místech s rozdílnými mocnostmi záspy a násypy. Při zpracovávání projektové dokumentace byl proveden odpovědným způsobem geologický průzkum, který ale tuto skutečnost nemohl odhalit.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00 Kč	792 180,00 Kč	792 180,00 Kč
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	0 dnů	0 dnů
Charakter změny (nehodící škrtněte) ☒ A ☒ B ☒ C ☒ D ☒ E		
Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Vzhledem k tomu, že dodatečné stavební práce jsou nezbytné (podrobněji viz Popis změny výše) a: a) změna v osobě dodavatele není technicky možná z důvodu vzájemné koordinace probíhajících a provedených prací. Mohlo by dojít k nutnosti oprav již provedenných prací a dílčím činnostem v rámci koordinace přístupů na staveništi. Kooperace s jiným dodavatelem by si vyžádala další finanční nároky. b) změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména co se týče vlivu na harmonogram prací. Výběrové řízení, uzavření Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového Dodavatele nebyla z časových důvodů možná. c) celková hodnota dodatečných prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50% původní hodnoty závazku, se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.		
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. <u>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :</u> <u>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).</u> <u>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</u> a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku <u>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</u> a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - ANO, tato změna nastala potřebou pojiždět celou zpevněnou plochu těžkou mechanizací. b) nemění celkovou povahu zakázky - NE, nemění se celková povaha zakázky, pouze se upravuje její část. c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - NE, navýšení hodnoty v důsledku této změny dosahuje 0,23 % z ceny díla. <u>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</u> a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám. b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší. c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší. d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.		
Rekapitulace změny ceny akce: (bez DPH)		

Cena dle Smlouvy (bez DPH):		339 796 524,79 Kč				
Aktuální cena vč. této ZBV č. 6: (Smlouva + Σ ZBV)		346 709 306,47 Kč				
Změna ceny celkem: (A + B + C + D + E)		Kč:	6 912 781,68 Kč		2,03%	
Změna celkem dle odstavců:	Odstavec:	A	B	C	D	E
	Kč:		2 870 198,33 Kč	0	4 092 733,21 Kč	-50 149,86 Kč
	%:		0,84%	0,00%	1,20%	
Mezní limit změny ceny:			15%	30 (50) %	50%	není stanoveno
Limity změny ceny:		A: Nemění cenu dodávky		B: max. 15%	C: max. 50% (pokud jde pouze o kladné změny)	
				D: max. 50%		
Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.						
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:						
Projektant (autorský dozor)		jméno		datum	Podpis	
Vyjádření: Bez vlivu na stavební povolení, AD nemá námitek.						
Garant smlouvy objednatele		jméno		datum	Podpis	
Supervize		jméno		datum	Podpis	
Správce stavby		jméno		datum	Podpis	
Vyjádření: Správce stavby souhlasí s navrhovanou změnou, která spočívá ve stabilizaci podloží pod zpevněnou plochou. Tato změna zabezpečí budoucí bezproblémové fungování a kvalitu díla, správce stavby souhlasí se změnovým listem.						
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.						
	číslo smlouvy : S/ŘVC/078/R/SoD/2019	předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH:		Předpokládaný termín úhrady	31.12.2024	
	týká se bodu :	958 537,80 Kč		Dle skutečně provedených prací	ANO	
Objednatel		jméno		datum	Podpis	
vedoucí oddělení garanta smlouvy:		jméno		datum	Podpis	
příkazce operace:		jméno		datum	Podpis	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:		jméno		datum	Podpis	
Statutární orgán – ředitel		jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis	
Zhotovitel - ředitel oblasti Hodonín		jméno		datum	Podpis	
Zhotovitel - výrobně-technický ředitel		jméno		datum	Podpis	
Zhotovitel - oblastní ředitel		jméno		datum	Podpis	
Zhotovitel - vedoucí projektu		jméno		datum	Podpis	
						Číslo paré: