



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele č.1: **8500000653**

číslo smlouvy objednatele č.2:

číslo smlouvy zhotovitele: 841/UEET/57/16

Věstník veřejných zakázek pod evidenčním číslem : VZ 635972

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6.

I. SMLUVNÍ STRANY SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel č.1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: j

datová schránka: qbep485

telefon: +4

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jana Mrázová, tel.: +

e-mail: _____ (dále jen „kontaktní osoba objednatele č.1“)

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č.2:

Město Rokycany

sídlo: Masarykovo náměstí 1, 337 01 Rokycany - Střed

zastoupený: Václavem Kočím, starostou

IČO: 00259047 DIČ: CZ00259047

tel: 371 706 111

datová schránka: mmfb7hp

kontaktní osoba ve věcech technických:

Šárka Kozlerová, tel.: +420 371 706 153, e-mail: sarka.kozlerova@rokycany.cz (dále jen „kontaktní

osoba objednatele č.2“)

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: -----

dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.3. Zhotovitel:

STRABAG a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 7634 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

zastoupená na základě plné moci: Ing. Karlem Šimkem, technickým vedoucím oblasti
Ing. Martinem Šrajerem, vedoucím provozní jednotky

IČO: 60838744

DIČ: CZ 60838744

telefon: :

datová schránka: 8yuchp8

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Martin Šrajer, vedoucí provozní jednotky

tel.:

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi smluvními stranami byla dne 13.09.2016 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „**Rokycany – silnice II/605 ulice Soukenická**“ (dále jen „SOD“).

III. ZMĚNA SOD

3.1 S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2 Rozsah díla, cena díla a termín plnění se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr. Změnové listy č. 1,2,3,4,5,7 a 8 vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem

pro objednatele č. 1 odpovídá

- a) vícepracím v celkové hodnotě: **953 761,58 Kč bez DPH**
- b) méněpráce v celkové hodnotě : - **251 666,71 Kč bez DPH**

pro objednatele č. 2 odpovídá

- a) vícepracím v celkové hodnotě : **219 761,96 Kč bez DPH**
- b) méněpráce v celkové hodnotě : - **135 650,76 Kč bez DPH**

3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD

bez DPH: **18 234 760,67 Kč**

se tímto dodatkem zvyšuje o částku **786 206,07 Kč bez DPH.**

3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 19 020 966,74 Kč

3.4.3 Cena díla za část díla pro objednatele č.1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD

bez DPH: **7 294 577,71 Kč**

se tímto dodatkem zvyšuje o částku **702 094,87** bez DPH.

3.4.4 Cena díla za část díla pro objednatele č.1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH **7 996 672,58 Kč**

3.4.5 Cena díla za část díla pro objednatele č.2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD

bez DPH: **10 940 182,96 Kč**

se tímto dodatkem zvyšuje o částku **84 111,20 Kč** bez DPH.

3.4.6 Cena díla za část díla pro objednatele č.2 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH **11 024 294,16 Kč**

3.5 Původní termín provedení díla se z důvodu vzniklých víceprací (viz. žádost zhotovitele ze dne 12.06.2017) mění takto:

Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů:

- a) nejpozději do **31.8.2017** předčasné užívání
- b) nejpozději do **30.9.2017** kompletní dokončení stavby

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.

4.4 Tento dodatek je vyhotoven v počtu 6 vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.

4.5 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

4. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- změnové listy č. 1,2,3,4,5,7 a 8

objednatel č.1:


V Plzni dne 21-07-2017

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IČ: 32083119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

objednavatel č.2:

V Rokycanech dne 13. 07. 2017

Město Rokycany
Václav Kočí
starosta města

zhotovitel:

V Plzni dne 20. 7. 17

STRABAG a.s.
Ing. Martin Šrajer
vedoucí provozní jednotky
zmocněn

Návrh dodatku vyhotovil: *Milena Mašková* dne 13.06.2017

STRABAG

STRABAG a.s.
NA BĚLIDLE 188/21
CZ - 150 00 PRAHA 5
DIČ: CZ60838744
(1)

STRABAG a.s.

Ing. *Šimek Karel*
technický vedoucí oblasti
zmocněn

Smlouvu přezkoumal.

Monika FLÍDROVÁ, DiS.
ekonomický vedoucí
provozní jednotky

Změnový list č. 1 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Rokycany - silnice II/605 ulice Soukenická				Registrační číslo projektu:		
Číslo a název objektu: VCP8 - Provizorní oprava povrchu - 1.část - (5+5cm)						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/DKČ
1	8.12.2016	113154331	Frézování živitného ložtu tl 30 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	provizorní oprava povrchu - 1. část (5+5 cm)	Projekt původně předpokládá po provedení podkladní vrstvy (ACP 16 a ACP 22) provést provizorní obrusnou vrstvu (ACO 8 v tl. 3 cm), která se měla na konci stavby odfrézovat a následně zaasfaltovat SMA 8 s použitím gumoasfaltového pojiva. Z důvodu termínu stavby a snahy o úsporu nákladů bylo rozhodnuto o provedení zaasfaltování pouze rýh po překozech inženýrských sítí.	
2		577123121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 90 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu			
3		N	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 50 mm z nemodifikovaného asfaltu - ruční pokládka			
4		N	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 š 50 mm z nemodifikovaného asfaltu - ruční pokládka na 50% plochy			


* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 1 - část 2




Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Rokycany - silnice II/605 ulice Soukenická										Registrační číslo projektu:		
Číslo a název objektu: VCPB - Provizorní oprava povrchu - 1.část - (5-5cm)										- 30 932,89		
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
1	8.12.2016	1479748, 1479552	113154331	Frézování živičného krytu tl 30 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1608,000	0,000	-1608,00	39,50	63 516,00	0,00	-63 516,00
2			577123121	Asfaltový beton vrstva obrušená ACO 8 (ABU) tl 30 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1808,000	0,000	-1608,00	113,40	182 347,20	0,00	-182 347,20
3			N	Asfaltový beton vrstva obrušená ACO 11 tl 50 mm z nemodifikovaného asfaltu - ruční pokládka	t	0,000	61,752	61,75	2 371,20	0,00	146 426,34	146 426,34
4			N	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 tl 50 mm z nemodifikovaného asfaltu - ruční pokládka na 50% plochy	t	0,000	30,495	30,50	2 246,40	0,00	68 503,97	68 503,97
Rozdíl proti SoD celkem Kč:											-30 932,89	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
STRABAG a.s., Martin Lisa		11.6.2017

Schválí:

Inženýr stavby/TDI		
INGEM inženýrská a.s., Pavel Keller		10.6.2017
projektant/AD		
Zitek - IP projekt s.r.o., Ing. Petr Zitek		11.6.17
zadavatel/objednatel		
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Ing. Jana Mrázová Město Rokycany, Šárka Kozlerová		10.6.17 11.6.17
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválí:	podpis:	datum:

Změnový list č. 2 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Rokycany - silnice II/605 ulice Soukenická										Registrační číslo projektu:		
Číslo a název objektu: VCP9 - Změny na VO										13 566,58		
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
1	15.12.2016	1479554, 121002	N	kopoflex 50	m	0,000	17,00	17,00	13,20	0,00	224,40	224,40
2			N	kopoflex 110	m	0,000	5,00	5,00	37,00	0,00	185,00	185,00
3			N	spojka svczo 4x35 AYKY vč.montáže	ks	0,000	1,00	1,00	793,60	0,00	793,60	793,60
4			N	kabel AYKY 4x35 vč.montáže	m	0,000	7,00	7,00	87,40	0,00	611,80	611,80
5			N	pískové lože	m	0,000	179,00	179,00	32,10	0,00	5 745,90	5 745,90
6			N	písek záypový vč.dopravy	m3	0,000	26,80	26,80	224,10	0,00	6 005,88	6 005,88
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											13 566,58	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
STRABAG a.s., Martin Lísa		15.6.2017

Schválil:

inženýr stavby/TDI	podpis	datum
INGEM inženýrská a.s., Pavel Keller		15.6.2017
projektant/AD		
Zitek - IP projekt s.r.o., Ing. Petr Zitek		15.6.17
zadavatel/objednatel		
Město Rokycany, Šárka Kozlerová		15.6.17
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

Změnový list č. 2 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Rokycany - silnice II/605 ulice Soukenická				Registrační číslo projektu:		
Číslo a název objektu: VCP8 - Změny na VO						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1	15.12.2016	N	kopoflex 50	změny na VO	Vícepráce z důvodu zachování požadované funkčnosti stávajícího osvětlení.	
2		N	kopoflex 110			
3		N	spořita svazce 4x35 AYKY vč.montáže			
4		N	kabel AYKY 4x35 vč.montáže			
5		N	překové koše			
6		N	přísek zářpový vč.dopravy			

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 3 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Rokycany - silnice II/605 ulice Soukenická			Registrační číslo projektu:			
Číslo a název objektu: VCP11 - Úprava vjezdu ke kovárně č.p.50 (101.2 - KOMUNIKACE - Město)						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyřídění OKP/OKČ
1	2.3.2016	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro sílnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 3 - 100,5 x 0,52m	Úprava vjezdu Ke Kovárně č.p. 50	Na základě požadavku majitele sousední nemovitosti bylo investorem rozhodnuto o úpravě vjezdu Ke Kovárně.	
2		162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4			
3		171201211	Poplatek za uložení odpadů ze sypání na skládce (skládkovné)			
4		181301101	Rozproštění omlice tl. vrstvy do 100 mm pl do 500m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5 - 100,5 - 20,8			
5		103111001	Omlice, kompletní dodávka vhodné zeminy pro založení trávníku			
6		181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhrutněním			
7		564651111	Podklad ze štěrku SD tl 150 mm			
8		564861111	Podklad ze štěrku SD tl 200 mm			
9		564862111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm			
10		566211133	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 60 mm skupiny C pl přes 300 m ²			
11		592453040	dlažba se zámkem 20x16,5x6 cm přírodní			
12		566212233	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 60 mm skupiny C pl přes 300 m ²			
13		592453000	dlažba se zámkem 20x16,5x6 cm přírodní			
14		916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opárou			
15		562173030	obrubník betonový zahradní přírodní šedé ABO 6/20 50x5x20 cm			

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 3 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Rokycany - silnice II/605 ulice Soukenická		Registrační číslo projektu:										
Cíle a název objektu: VCP11 - Úprava vjezdů ke kavárně č.p.50 (1C1.2 - KOMUNIKACE - Město)		86 011,06										
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotka Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
1	2.3.2016	1479563	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 - 100,5 x 0,52m	m3	1096,060	1 146,320	52,260	78,80	86 369,53	90 487,62	4 118,09
2			182801102	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1141,628	1 193,888	52,260	132,70	151 494,04	158 428,94	6 934,90
3			171201211	Poplatek za uložení odpadů ze sypaniny na skládce (ekvádokovné)	t	2054,930	2 148,988	94,058	79,50	163 366,94	170 845,34	7 478,41
4			181301101	Rozproštění ornice tř vrstvy do 100 mm pí do 500m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 - 100,6 - 20,8	m2	1204,000	1 124,300	-79,700	21,50	25 886,00	24 172,45	-1 713,55
5			103111001	Ornice, kompletní dodávka vhodné zamítny pro založení trávníku	m3	120,400	112,430	-7,970	752,80	90 649,18	84 648,55	-6 000,61
6			181951102	Úprava plnění v hornině tř. 1 až 4 se zhuňněním	m2	4954,000	5 064,500	100,500	22,00	109 208,00	111 418,00	2 211,00
7			594851111	Podklad ze štěrku tř. ŠD II 150 mm	m2	3935,000	3 924,000	-11,000	103,80	407 666,00	406 528,40	-1 139,60
8			584861111	Podklad ze štěrku tř. ŠD II 200 mm	m2	1029,000	1 129,500	100,500	138,80	142 825,20	156 774,60	13 949,40
9			564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kaménka MZK II 200 mm	m2	113,000	213,500	100,500	198,40	21 854,20	41 290,90	19 436,70
10			598211133	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tř 60 mm skupiny C pí přes 300 m2	m2	2298,000	2 277,000	-11,000	241,10	551 636,80	548 984,70	-2 652,10
11			592453040	dlažba se zámkem 20x16,5x6 cm přírodní	m2	2191,700	2 180,700	-11,000	119,30	241 744,51	240 531,21	-1 213,30
12			598212233	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tř 80 mm skupiny C pí přes 300 m2	m2	1287,000	1 367,500	100,500	257,10	325 745,70	351 584,25	25 838,55
13			592453000	dlažba se zámkem 20x16,5x6 cm přírodní	m2	1278,870	1 381,175	102,305	150,10	192 078,47	207 314,37	15 235,90
14			916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	1208,000	1 221,800	13,800	191,80	231 694,40	234 341,24	2 646,84
15			592173030	obrubník betonový zahradní přírodní šedá, ABO 9/20 50x5x20 cm	kua	2416,000	2 443,600	27,600	31,90	77 070,40	77 950,84	880,44
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											86 011,06	

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno	podpis	datum
STRABAG a.s., Martin Lisa		11.6.2017

Schválí:

Inženýr stavby/ITD		
INGEM Inženýrská a.s., Pavel Keller		11.6.2017
projektant/DAD		
Zítěk - IP projekt s.r.o., Ing. Petr Zítěk		11.6.17
zadavatel/zobjednatel		
Město Rokycany, Šárka Kozderová		11.6.17
Hlavní finanční manažer OKPORK:	podpis:	datum:
Schválí:	podpis:	datum: