

Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu a přípravné dokumentace stavby

**Název zakázky: „Modernizace trati Praha-Výstaviště
(mimo) – Praha-Veleslavín (mimo)“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy,
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

e-mailem: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo

Datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2357/2018/Šim**

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4901 / 511 352 0016

(dále jen „**Objednatel**“)

a

společnost: „MP+SP – Výstaviště - Veleslavín“

*založená Smlouvou o sdružení osob ve společnosti ze dne 6.11.2017, se sídlem na adrese
Společníka 1*

Společník 1 nebo Správce:

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Vladimírem Seidlem**, předsedou představenstva

Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva

a

Společník 2

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

zastoupena: společností METROPROJEKT Praha a.s., se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 45271895, na základě Smlouvy o sdružení osob ve společnosti a plné moci ze dne 06. 11. 2017

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
číslo smlouvy Zhotovitele: **7461/MP**

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 8 jsou následující skutečnosti:

- 1. Úprava rozsahu předmětu Díla a s tím související úprava Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla.** Důvodem k rozšíření předmětu Díla a provedení následujících víceprací jsou následující skutečnosti:

Při projednání varianty JIH ÚVN se zástupci Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích (ÚVN) byla ze strany ÚVN stanovena podmínka vyloučení negativního působení vibrací z plánované tunelové stavby na zástavbu v zóně ovlivnění, přičemž za tímto účelem je nezbytné zpracovat Posouzení šíření vibrací na zástavbu v zóně ovlivnění navrhované železniční tunelové stavby v úseku Praha-Dejvice (včetně) - Praha-Veleslavín (včetně) ve variantě trasy „Ražená JIH ÚVN“. Dále bylo s cílem usnadnění procesního postupu s MŽP dohodnuto, že dokumentace bude EIA v červenci 2024 podána k předběžnému vyjádření MŽP a následně bude dopracováno výše uvedené posouzení, které bude zapracováno do výsledné podoby dokumentace EIA, která bude předložena MŽP k zahájení procesu EIA. Pro potřeby dokumentace EIA bude dále zpracována aktualizace dendrologického a biologického průzkumu.

- 2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** V souladu s výše uvedenou úpravou rozsahu předmětu Díla dochází k navýšení ceny Díla o **1 281 600,00 Kč bez DPH**.

Proto se smluvní strany v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „ZZVZ“) dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících úpravách nákladů zhotovitele.

Ve smyslu § 173 ZZVZ v platném znění a v návaznosti na charakter předmětu díla, jakožto sektorové veřejné zakázky, se pro případ nepodstatných změn v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, nepoužije limitace celkového cenového nárůstu ceny díla dle § 222 odst. 9, druhá věta ZZVZ.

Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku č. 8. Zároveň dochází k úpravě rozpisu fakturace ceny díla.

- 3. Úprava Harmonogramu plnění a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.** V souladu s výše uvedenou úpravou rozsahu předmětu Díla dochází k úpravě harmonogramu plnění u dílčích etap 4g, 4g1, 4h a 4i.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Článku 3 odst. 3.3, ve znění Dodatku č. 7 Smlouvy, Článku 3 odst. 3.5, ve znění Dodatku č. 7 Smlouvy, Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla, ve znění Dodatku č. 7, Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla, ve znění Dodatku č. 7 a Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, ve znění Dodatku č. 7 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. Ihůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v

případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp. zn. 23 Cdo 5457/2014, sp. zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek č. 8, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením Článku 5 odst. 5.3. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, č. smlouvy Objednatele: E618-S-2357/2018/Šim, číslo smlouvy Zhotovitele: 7461/MP, uzavřené dne 11.07.2018, ve znění předchozích dodatků takto:

1) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

a) ruší se stávající text odst. 3.3 ve znění Dodatku č. 7 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla ve výši dle Přílohy č. 4, ve znění Dodatku č. 8 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH:	64 613 280,00 Kč
Změna Ceny Díla podle dodatku č. 1, bez DPH:	2 687 800,00 Kč
Změna Ceny Díla podle dodatku č. 2, bez DPH	11 545 080,00 Kč
Změna Ceny Díla podle dodatku č. 6, bez DPH	598 080,00 Kč
Změna Ceny Díla podle Dodatku č. 7, bez DPH	6 183 720,00 Kč
Změna Ceny Díla podle Dodatku č. 8, bez DPH	1 281 600,00 Kč
Cena dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 8 bez DPH	86 909 560,00 Kč

slovy: **osmdesátšestmilionůdevětsetdevěttisícpětsetšedesát korun českých**

b) ruší se stávající text odst. 3.5, ve znění Dodatku č. 7 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění

- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění Dodatku č. 8 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“).

2) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Dodatku č. 7 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 8, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 8 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Dodatku č. 7 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 8, které je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 8 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Dodatku č. 7 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 8, které je Přílohou č. 4 tohoto Dodatku č. 8 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 8 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství“) a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
3. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto Dodatku č. 8 ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění Smlouvy nebo tohoto Dodatku č. 8 v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto Dodatku č. 8 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 8 naplňovat znaky obchodního tajemství.
4. Osoby zastupující Smluvní strany uzavírající tento Dodatek č. 8 souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 8, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2357/2018/Šim, číslo smlouvy Zhotovitele: 7461/MP, nedotčené tímto Dodatkem č. 8 zůstávají v platnosti.
6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 8 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
7. Tento Dodatek č. 8 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz má platnost originálu.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 8 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
9. Nedílnou součástí Dodatku č. 8 Smlouvy jsou tyto jeho přílohy:
Příloha č. 1: **Rozpis navýšení ceny Díla dle Dodatku č. 8**
Příloha č. 2 (Příloha č. 1 Smlouvy): **Specifikace díla**
– nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 8
Příloha č. 3 (Příloha č. 4 Smlouvy): **Rozpis Ceny Díla**
– nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 8
Příloha č. 4 (Příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram plnění**
– nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 8

Za Objednatele:

V Praze

03.12.2024 11:03

Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

na základě Smlouvy o sdružení osob ve společnosti a Plné moci
SUDOP PRAHA a.s.

V Praze

Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.25 11:16:17
+01'00'

Ing. Vladimír Seidl

předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.25
12:56:58 +01'00'

Ing. Petr Vyskočil

místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Příloha č. 1

Rozpis navýšení ceny Díla dle Dodatku č. 8

Rozpis ceny dodatku č.8				
položka	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
Posouzení šíření vibrací na zástavbu v zóně ovlivnění navrhované železniční tunelové stavby	hod			
Aktualizace biologického průzkumu	hod			
Aktualizace dendrologického průzkumu	hod			
Celkem				1 281 600 Kč

Příloha č. 1

Specifikace Díla

1. Předmětem Díla je:

Předmětem zadání je zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace, zajištění úplné dokladové části pro územní řízení včetně podání žádosti o územní rozhodnutí a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí až do nabytí jejich právní moci, zajištění podkladů pro změnu územně plánovacích dokumentací, zajištění prezentací projektu veřejnosti a orgánům státní správy, zpracování oznámení dle § 6 odst. 5) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro úsek Praha-Výstaviště – Praha-Dejvice.

2. Požadavky na rozsah a zpracování přípravných dokumentací staveb jsou definovány Všeobecnými technickými podmínkami – přílohy č. 3b)

3. Upřesňující podmínky pro zpracování přípravných dokumentací staveb jsou uvedeny ve Zvláštních technických podmínkách – příloha č. 3c)

4. Na základě Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je předmět Díla rozšířen o následující:

Zpracování „Jižní varianty“ spočívající ve změně trasování v úseku Praha-Dejvice – Praha-Veleslavín. Vyvolaná změna bude promítnuta do všech částí projektové dokumentace v rozsahu dle Zvláštních technických podmínek uvedených v příloze č. 3c) Smlouvy o dílo.

Zpracování samostatné dokumentace „Studie možnosti rozšíření ŽST Praha-Dejvice o další dopravní koleje umožňující ukončení přímých spojů od letiště, resp. Kladna“, která bude obsahovat následující plnění:

- Variantní stavebně-technické řešení umístění dalších dopravních kolejí v ŽST Praha-Dejvice, přičemž návrh variant bude vycházet z konceptu stanice tzv. „Jižní varianty“
- Následné zpracování vybrané varianty do podrobnosti umožňující posouzení realizovatelnosti návrhu a výši IN
- Popis vlivu na navazující infrastrukturu železničního spojení Praha – Letiště – Kladno, popis dalších vyvolaných investic
- Posouzení změny dopravně-technologického konceptu železničního spojení Praha – Letiště – Kladno
- Odhad navýšení investičních nákladů
- Závěrečné porovnání rozhodujících kritérií (výše IN, cestovní doby, rizika a příležitosti, atd.) a vyhodnocení

5. Na základě Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo je předmět Díla upraven a rozšířen o následující:

Dělení stavby na dvě samostatné etapy:

- Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) – Praha-Dejvice (vč.)
- Modernizace trati Praha-Dejvice (mimo) – Praha-Veleslavín (mimo)

Rozdělení bude řešeno včetně nově vzniklých provizorních stavů, samostatného veřejnoprávního projednání a dalších činností vedoucích k získání pravomocných územních rozhodnutí. Je nutno samostatně zpracovat všechny souhrnné a doprovodné části dokumentace. V rámci zpracování dělení dokumentace stavby budou zpracovány a zapracovány následující body:

a) Prodloužení nástupišť na délku 220 m

Jako podmínku z projednání v Centrální komisi MD je nutno zpracovat prodloužení nástupišť na délku min. 220 m. U ŽST Praha-Dejvice bude navrženo prodloužení ostrovního nástupiště o 20 m, úprava vyvolá úpravu dispozic navazujících technologických prostor a stavebního řešení podzemní stanice. Součástí dokumentace bude také prodloužení nástupišť zast. Praha-Výstaviště.

b) Doplňující průzkumy, posudky a studie

V souvislosti s problematikým projednáním stavby budou doplněny související průzkumy a posudky v rozsahu nezbytném pro zajištění projednatelnosti. Bude doloženo následující:

- Porovnání 4 tunelových variant ražená JIH, ražená STŘED, ražená SEVER a HLOUBENÁ”.
- Oponentní posudek tunelových staveb
- Kontrolní posudek vlivu vibrací a strukturálního hluku
- Posouzení geotechnických podmínek řešené lokality
- Studie signalizace nástupištních hran

6. Na základě Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo je předmět Díla upraven a rozšířen o následující:

Vypracování studie posouzení možnosti umístění výdechového objektu ražených tunelů Střešovice a nové akumulční nádrže pitné vody v areálu VDJ Vyhlídky za dodržení podmínek PVS a.s. a PVK a.s., stanovených ve vyjádření ze dne 20.1.2022. Součástí plnění je projednání navrženého řešení se zástupci PVS a.s., PVK a.s. a Správy železnic s.o.

Studie bude vypracována ve dvou variantách:

- Varianta 1 - návrh nové akumulace v místě budoucí prostorové rezervy v západní části areálu za předpokladu úpravy polohy a půdorysných rozměrů výdechového objektu tunelu. Objem nové akumulace 10 000 m³, půdorysné rozměry přizpůsobeny prostoru, úprava hladin vody v akumulaci tak, aby byl dodržen požadovaný objem. Součástí studie bude i návrh nutných opatření pro budoucí úpravu stávající akumulace tak, aby bylo možné provozovat akumulace jako jeden společný celek.
- Varianta 2 – posouzení objemu nové akumulace v místě budoucí prostorové rezervy v západní části areálu za předpokladu úpravy polohy a půdorysných rozměrů výdechového objektu tunelu a předpokladu dodržení výškových kót hladin vody se stávající akumulací.

7. Na základě Dodatku č. 7 Smlouvy o dílo je předmět Díla upraven a rozšířen o následující:

- Požadavek MČ P7 na jiné koncepční a architektonické řešení, díky němuž musely být aktualizovány a znovu projednány s DOSS části dokumentace
- Proces projednání a získání závazného stanoviska v přírodní památce Královská obora od Magistrátu hl.m. Prahy, Odboru ochrany prostředí
- Postupné vznášení a projednávání jednotlivých požadavků IZS rámci zpracování Požárně bezpečnostního řešení
- Požadavek ze strany PVS na změnu projektové dokumentace v části kanalizace v koordinaci se skutečným stavem a projektem Hotelu Letná

- Pozemková úprava v roce 2022 v oblasti Hradčanské v důsledku realizace tunelu MO Blanka a z ní vyplývající aktualizace části D.2.4., ZPF a aktualizace majetkoprávního elaborátu
- Aktualizace koordinačních situací, ZOV, komunikací, železničního spodku a přeložek inženýrských sítí a zároveň aktualizace nebo prodloužení platnosti již získaných stanovisek DOSS.
- Celková aktualizace dokumentace EIA Dejvice – Veleslavín včetně souvisejících podkladů a příloh
- Doložení modelu zakouření a optimalizace VZT tunelového komplexu Stromovka – Veleslavín a dále doplnění celkové koncepce požárně-bezpečnostního řešení pro železniční spojení Praha – Letiště

8. Na základě Dodatku č. 8 Smlouvy o dílo je předmět Díla upraven a rozšířen o následující:

- Posouzení šíření vibrací na zástavbu v zóně ovlivnění navrhované železniční tunelové stavby
- Aktualizace biologického průzkumu
- Aktualizace dendrologického průzkumu

Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla

- Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace** podle členění na základní a dodatečné služby:

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
2	Přípravná dokumentace				
2.1	Zpracování přípravné dokumentace stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR ŠŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	■	■	■	■
2.2	Zpracování přípravné dokumentace - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GR ŠŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	■	■	■	■
2.3	Zpracování přípravné dokumentace - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GR ŠŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■
2.4	Zpracování přípravné dokumentace – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GR ŠŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■
2.5	Práce dle Dodatku č. 1	■	■	■	■
2.6	Práce dle Dodatku č. 2	■	■	■	■
2.7	Práce dle Dodatku č. 6	■	■	■	■
2.8	Práce dle Dodatku č. 7	■	■	■	■
2.9	Práce dle Dodatku č. 8	■	■	■	■
3	Definitivní odevzdání záměru projektu a přípravné dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
4	Definitivní odevzdání záměru projektu a přípravné dokumentace, dle SOD v elektr. formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
5	Zajištění mapových podkladů	■	■	■	■
6	Geodetické práce	■	■	■	■
7	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	■	■	■	■
8	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	■	■	■	■
9	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	■	■	■	■
10	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	■	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

• Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
86 909 560 Kč	18 251 008 Kč	105 160 568 Kč
<u>Z toho</u>		
<u>Záměr projektu</u>		
■	■	■
<u>Přípravná dokumentace</u>		
■	■	■

• Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. Dílčí etapa	■ ■	■
2. Dílčí etapa	■ ■	■
3. Dílčí etapa	■ ■ ■ ■	■ ■
4. Dílčí etapa	■ ■	■

4a. <u>Dílčí etapa</u>		
4b. <u>Dílčí etapa</u>		
4c. <u>Dílčí etapa</u>		
4d. <u>Dílčí etapa</u>		
4e. <u>Dílčí etapa</u>		
4f. <u>Dílčí etapa</u>		
4g. <u>Dílčí etapa</u>		
4g1. <u>Dílčí etapa</u>		
4h. <u>Dílčí etapa</u>		
4i. <u>Dílčí etapa</u>		
5. <u>Dílčí etapa</u>		
6a. <u>Dílčí etapa</u>		
6b. <u>Dílčí etapa</u>		
7a. <u>Ukončení plnění</u>		
7b. <u>Ukončení plnění</u>		
<u>Celkem:</u>	<u>86 909 560 Kč</u>	<u>105 160 568 Kč</u>

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení plnění</u>	ihned po nabytí účinnosti SOD		
1. <u>Dílčí etapa</u>	7 měsíců po nabytí účinnosti SOD	Geotechnický průzkum, záměr projektu k připomínkám, základní technické řešení včetně GPK a dopravní technologie.	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. <u>Dílčí etapa</u>	9 měsíců po nabytí účinnosti SOD	Čistopis záměru projektu	Předávací protokol (pro Část Díla)
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 06. 2019	Přípravná dokumentace a dokumentace pro EIA k připomínkovému řízení Rozšířené plnění dle dodatku č.1	Předávací protokol (pro Část Díla)
4. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 11. 2019	Zpracování připomínek z projednání do Přípravné dokumentace a čistopis dokumentace pro EIA	Předávací protokol (pro Část Díla)
<u>4a. Dílčí etapa</u>	do 30. 06. 2020	Součinnost na zadání oponentních posudků. Doplnění geotechnického průzkumu pro variantu Raženou STŘED. Studie řešení signalizace nástupištní hrany. DUR etapy Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Dejvice (vč.) ke kontrole Objednatele (připomínky k dělení stavby) včetně zpracování prodloužení délky nástupišť na 220 m.	Předávací protokol (pro Část Díla)
<u>4b. Dílčí etapa</u>	do 30. 09. 2020	DUR etapy Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Dejvice (vč.) - k připomínkám DOSS včetně části ZOV, ŽP a kompletní dokladové části. Doložení všech kontrolních a oponentních posudků týkajících se převážně úseku Praha-Dejvice – Praha-Veleslavín	Předávací protokol (pro Část Díla)

<u>4c. Dílčí etapa</u>	do 4 měsíců od písemného pokynu Objednatele k zahájení prací	DUR etapy Praha-Dejvice (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo) se zpracovanými připomínkami Objednatele, čistopis dokumentace pro EIA.	Předávací protokol (pro Část Díla)
<u>4d. Dílčí etapa</u>	do 30. 11. 2022	Studie posouzení možnosti umístění výdechového objektu ražených tunelů Střešovice a nové akumulární nádrže pitné vody v areálu VDJ Vyhlídky	Předávací protokol (pro Část Díla)
<u>4e. Dílčí etapa</u>	do 1 měsíce od podpisu Dodatku č. 7	Vícepráce dle Dodatku č. 7 v etapě Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Dejvice (vč.)	Předávací protokol (pro Část Díla)
<u>4f. Dílčí etapa</u>	do 1 měsíce od podpisu Dodatku č. 7	Vícepráce dle Dodatku č. 7 v etapě Praha-Dejvice (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo): Aktualizace posudků pro EIA	Předávací protokol (pro Část Díla)
<u>4g. Dílčí etapa</u>	do 30.09.2024	Vícepráce dle Dodatku č. 7 v etapě Praha-Dejvice (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo): Kompletní aktualizovaná dokumentace EIA, indikativní výstupy z modelu zakouření tunelového komplexu Stromovka – Veleslavín	Předávací protokol (pro Část Díla)
<u>4g1. Dílčí etapa</u>	do 1 měsíce od podpisu Dodatku č. 8	Vícepráce dle Dodatku č. 8 Posouzení vlivu šíření vibrací, biologický, průzkum, dendrologický průzkum	Předávací protokol (pro Část Díla)
<u>4h. Dílčí etapa</u>	do 3 měsíců od podpisu Dodatku č. 8	Vícepráce dle Dodatku č. 7 v etapě Praha-Dejvice (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo): Koncepte PBR Praha-Letiště k připomínkám, výsledný model zakouření	Předávací protokol (pro Část Díla)
<u>4i. Dílčí etapa</u>	do 5 měsíců od podpisu Dodatku č. 8	Vícepráce dle Dodatku č. 7 v etapě Praha-Dejvice (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo): Čistopis koncepte PBR Praha-Letiště	Předávací protokol (pro Část Díla)
<u>5. Dílčí etapa</u>	do 4 měsíců od vydání EIA	Zpracování připomínek z procesu EIA do DUR etapy Praha-Dejvice (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo) k připomínkám DOSS	Předávací protokol (pro Část Díla)

<u>6a. Dílčí etapa</u>	do 28.02.2020	DUR etapy Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Dejvice (vč.), čístopis DUR k podání žádosti o územní rozhodnutí	Předávací protokol (pro Část Díla) Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
<u>6b. Dílčí etapa</u>	do 6 měsíců od předání 5. Dílčí etapy	DUR Praha-Dejvice (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo), čístopis DUR k podání žádosti o územní rozhodnutí	Předávací protokol (pro Část Díla) Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
<u>7a. Termín ukončení plnění</u>	do 21.11.2024	DUR etapy Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Dejvice (vč.), vydané územní rozhodnutí (nepravomocné)	nepravomocné územní rozhodnutí předané Objednateli
<u>7b. Termín ukončení plnění</u>	do 6 měsíců od předání 6b. Dílčí etapy	DUR etapy Praha-Dejvice (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo), územní rozhodnutí v nabytí právní moci	Územní rozhodnutí v právní moci, předané Objednateli, Protokol o provedení Díla