



MHMPXPPIFP30

DODATEK Č. 5

KE SMLouvĚ

DIL/35/03/016092/2022

NA VYTVOŘENÍ ARCHITEKTONICKÉ STUDIE, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI, AUTORSKÉHO DOZORU A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI

PROJEKT VLTAVSKÁ FILHARMONIE

(dále jen „**Dodatek**“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Hlavní město Praha**

se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581
zastoupené Ing. Janem Rakem, ředitelem odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m.
Prahy
(dále též jen „**Objednatel**“)

a

(2) **BJARKE INGELS GROUP A/S**

společnost založená a existující podle právního řádu Dánského království, se sídlem podnikání
na adrese Sundkaj 165, 2150 Nordhavn, Copenhagen, identifikační číslo: 29309396, zastoupená
Stine Sandstrøm Christensen, výkonnou ředitelkou
(dále též jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Strany**“ každý z nich samostatně „**Strana**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel uzavřel se Zhotovitelem dne 11.10.2022 Smlouvu na vytvoření Architektonické studie, Projektové dokumentace, výkon Inženýrské činnosti, Autorského dozoru a související činnosti (dále jen „**Smlouva**“), na jejímž základě se Zhotovitel zavázal zhotovit ve Smlouvě blíže specifikované dílo a provést další potřebné činnosti, a to v souladu s Harmonogramem prací, který tvoří Přílohu 4 Smlouvy a v souladu se Specifikací Ceny a jednotlivých dílčích plnění která tvoří Přílohu 2 Smlouvy. Smlouva byla následně doplněna Dodatkem č. 1 ze dne 9.5.2023, Dodatkem č. 2 ze dne 26.1.2024, Dodatkem č. 3 ze dne 18.3.2024 a Dodatkem č. 4 ze dne 23.5.2024.
- 1.2 Veškeré definice a termíny užívané v rámci Smlouvy budou užívány i v rámci tohoto Dodatku.
- 1.3 Při realizaci Smlouvy byla Zhotovitelem zjištěna potřeba vypracování technické studie zajištění plavebních hloubek ve Vltavě, říční kilometr 49,8 – 50,6 („**Studie**“), a to z důvodu (i) zjištění potřeby zajištění obsluhy a zásobování staveniště říční dopravou (spolu se zjištěním o nedostatečné hloubce říčního dna Vltavy) a (ii) nasávání a vypouštění vody do Vltavy prostřednictvím tepelných čerpadel. Potřebu zajištění obsluhy a zásobování staveniště prostřednictvím lodní dopravy spolu s informací o nedostatečné hloubce říčního koryta byl Zhotovitel schopen zjistit až v průběhu plnění Předmětu plnění (tj. při plnění Smlouvy), a to zejména v návaznosti na vypracování Pravidel a organizace výstavby („**POV**“) Zhotovitelem a jednání Zhotovitele s dotčenými orgány státní správy („**DOSS**“). Studie bude využita rovněž pro prověření zřízení veřejného přístaviště a pro rozhodnutí o dalších krocích v této věci či zhotovení

na Studii navazující projektové dokumentace.

Jednání s DOSS, jakož i vypracování POV je součástí plnění Zhotovitele na základě Smlouvy a Objednatel jednající s náležitou péčí tak nemohl předvídat tyto skutečnosti (tj. zejména potřebu zajištění přesunu hmot ze staveniště říční dopravou) vyvolávající nezbytnost provedení Studie („**Vícepráce**“), jejíž provedení je nezbytné pro následnou stavební prohrádku říčního dna Vltavy v daném úseku.

Zhotovitel předložil Objednateli cenovou nabídku za vypracování Studie včetně určení doby potřebné pro její vypracování. Objednatel akceptoval předmětnou cenovou nabídku a postupem souladným s článkem 10 Smlouvy udělil Zhotoviteli pokyn Objednatele ke Změně Předmětu plnění č. 1, na jehož základě bylo Objednatelem schváleno hodnocení dopadů Změny Předmětu plnění zpracované Zhotovitelem, upravující rámcové podmínky této Vícepráce („**Změnový list**“); Změnový list je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Z uvedených důvodů a s ohledem na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („**ZZVZ**“) se Strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku. Vícepráce sjednaná tímto Dodatkem bude administrována prostřednictvím kategorie změn závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ, a to primárně na základě nového zjištění potřeby zajištění přesunu stavebních materiálů při realizaci stavby prostřednictvím lodní dopravy (spolu se zjištěním o nedostatečné hloubce říčního dna).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Strany sjednávají pro Studii následující podmínky:

1. Studie spočívá ve zpracování čtyř (4) variant technického řešení studie prohrádky dna Vltavy („**Draft Studie**“); další podmínky jsou vymezeny Změnovým listem, ledaže je tímto Dodatkem výslovně stanoveno jinak.
2. Draft Studie se Zhotovitel zavazuje zpracovat a předat Objednateli do dvou (2) týdnů od schválení příslušného Změnového listu. Zhotovitel je povinen projednat Draft Studie s DOSS, přičemž taková jednání zahájí neprodleně po předání Draftu Studie Objednateli; předpokládaná doba projednání činí tři (3) týdny. Obdrží-li Zhotovitel od Objednatele a/nebo DOSS připomínky anebo požadavky Objednatele a/nebo DOSS na úpravu Draftu Studie, Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli ve lhůtě do dvou (2) týdnů od ukončení projednávání Draftu Studie s DOSS dle předchozí věty čistopis Studie, v němž budou zapracovány veškeré připomínky anebo požadavky Objednatele a/nebo DOSS. Nevznesou-li DOSS k Draftu Studie připomínky ani požadavky, informuje o této skutečnosti Zhotovitel Objednatele písemně; v takovém případě (neurčí-li Objednatel jinak zejména v návaznosti na své případné připomínky či požadavky na úpravu Draftu Studie) nebude Draft Studie Zhotovitelem dále upravován.
3. Studie (Draft Studie i případný čistopis) bude zpracována digitálně (ve 2D) a Objednateli předána v otevřeném formátu MS Office a Autodesk Autocad a v uzavřeném formátu PDF, a dále ve třech (3) výtiscích jako podklad projednání záměru. Digitální podoba Studie musí obsahově a strukturou plně odpovídat listinné podobě; porušení tohoto ujednání se považuje za vadu Studie ve smyslu článku 9.10 Smlouvy. V případě rozporu mezi listinnou a digitální podobou Studie má přednost listinná podoba Studie.

Výstupem Studie bude technická zpráva s grafickými přílohami, která bude obsahovat:

- popis současného stavu a navrhovaných variant příslušné prohrádky;
 - bilance výkopů pro všechny varianty Studie a jejich porovnání;
 - grafické znázornění rozsahu příslušné prohrádky a plavební dráhy.
4. Pro schválení Studie Objednatelem se analogicky užije článek 8.5 Smlouvy. Pro práva ke Studii platí článek 11 Smlouvy obdobně.
 5. Strany sjednávají pevnou, maximální a nepřekročitelnou cenu za Studii ve výši 401.350,- Kč bez DPH, která se skládá z následujících položek:
 - Technická studie 4 variant zajištění plavebních hloubek ve Vltavě, říční km 49,8 – 50,6: 349.000,- Kč bez DPH;

- Management a administrace technické Studie: 52.350,- Kč bez DPH.

Ujednání článku 16.5 Smlouvy se uplatní obdobně. Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že sjednaná cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti se zpracováním Studie, jejím projednáním s DOSS včetně zpracování případného čístopisu dle čl. 2 odst. 2.1 bod 2. tohoto Dodatku. Platební podmínky se řídí článkem 16.6 písm. a) a f) Smlouvy obdobně.

6. Ujednání článku 17.1 Smlouvy se uplatní obdobně pro případ prodlení Zhotovitele s vypracováním Studie.
- 2.2 Obecné závazky Zhotovitele dle Smlouvy je Zhotovitel povinen dodržovat i v souvislosti s Víceprací. Nestanoví-li tento Dodatek výslovně jinak, veškerá ujednání, která jsou s přihlédnutím k jejich právní povaze a smyslu a účelu Smlouvy na Vícepráci aplikovatelná, se na Vícepráci uplatní obdobně.
- 2.3 Strany se dohodly na tom, že původní znění ustanovení článku 16.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následovně:
„16.1 CENA
*Za provedení Předmětu plnění dle této Smlouvy, včetně všech ostatních závazků dle Smlouvy uhradí Objednatel Zhotoviteli celkovou cenu ve výši **1 120 401 350,- Kč bez DPH („Cena“)**. Cena jakož i její jednotlivé složky jsou vždy bez DPH.“*
- 2.4 Strany se dohodly na tom, že původní znění Přílohy 2 Smlouvy se ruší a zcela nahrazuje zněním přílohy č. 2 tohoto Dodatku.
- 2.5 Zhotovitel zahájil poskytování Vícepráce za podmínek stanovených ve Změnovém listu. Pro vyloučení pochybností Strany konstatují, že se podmínky stanovené tímto Dodatkem pro plnění poskytované Zhotovitelem na základě Změnového listu uplatní v plném rozsahu.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Stran. Účinnosti dodatek nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2 Strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Stranách, číselné označení tohoto Dodatku, datum jeho podpisu a jeho úplný text.
- 3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti. Pro odstranění pochybností platí, že návrhy Stran, které se nestaly součástí tohoto Dodatku anebo Smlouvy, nebyly Stranami přijaty.
- 3.4 Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.5 Přílohy tohoto Dodatku tvoří neoddělitelnou součást Smlouvy. K tomuto Dodatku jsou přiloženy následující Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list

Příloha č. 2 – Aktualizovaná Příloha 2 Smlouvy

Strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek Smlouvy vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, přičemž na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku Smlouvy k němu Strany připojily své uznávané elektronické podpisy ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely tento Dodatek ke Smlouvě.

[NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA]

[PODPISOVÁ STRANA]

Objednatel

Místo: V Praze

Datum: dle údajů v elektronickém podpisu

Jan

ě podepsal

2024.11.11

2 +01'00'

Jméno: Ing. Jan Rak

Funkce: ředitel odboru hospodaření s majetkem

Zhotovitel

Místo: V Kodani

Datum: dle údajů v elektronickém podpisu

Stine Sandstrøm Christensen

signed by Stine

Christensen

2024-11-22

+01.00

Jméno: Stine Sandstrøm Christensen

Funkce: výkonná ředitelka

POKYN OBJEDNATELE KE ZMĚNĚ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ č. 1

Adresát:

BJARKE INGELS GROUP A/S

K rukám Stine Sandstrøm Christensen, jednatelka firmy

Sundkaj 165, 2150 Nordhavn IČO: 29309396

DIČ: DK29309396

(„Zhotovitel“)

Rozdělovník adresátů emailové komunikace:



Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 00 Praha, IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581, („Objednatel“) a Zhotovitel uzavřeli dne 11.10.2022 Smlouvu na vytvoření architektonické studie, projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a dalších činností, ve znění pozdějších dodatků („Smlouva“), na jejímž základě se Zhotovitel zavázal zajistit pro Objednatele projektovou a inženýrskou činnost.

Objednatel, resp. Projektový manažer tímto uděluje pokyn Objednatele ke Změně Předmětu plnění č. 1 a nařizuje Zhotoviteli Změnu Předmětu plnění podle čl. 10. 1 Smlouvy dle její dále uvedené specifikace („Pokyn ke Změně Předmětu plnění“):

Předmět Změny Předmětu plnění (Popis Změny včetně uvedení odstavce Smlouvy případně přílohy, jichž se Změna týká)	Studie posuzující prohrádku dna Vltavy ve dvou variantách: • Varianta 1: Splavnění koryta v celé šíři levého ramene řeky ve vyznačeném úseku • Varianta 2: Splavnění koryta v šíři podle kategorie navazující vodní cesty (koridor pro lodě) Pro obě varianty dále platí: • hloubka prohrádky 1,8 m + rezerva 0,3 m • vyčíslení celkových bilancí pro provedení prohrádky • popis technických parametrů prohrádky Předmět studie vychází z cenové nabídky Zhotovitele ze dne 4.3.2024, ve znění aktualizované verze ze dne 27.5.2024 („Cenová nabídka Zhotovitele“). Studie bude pokladem pro projednání prohrádky dna Vltavy s dotčenými orgány – zejména Povodím Vltavy, které vydává povolení, Ředitelstvím vodních cest a OCP MHMP (Odbor životního prostředí). Vyloučené činnosti (není součástí Studie): • Zpracování hydrotechnických výpočtů a modelů • Tisk dalších kopií dokumentace, než je uvedeno v části 1 Cenové nabídky Zhotovitele • Geodetická zaměření • Stavebně technický průzkum, IGP ani jiné průzkumy • Odborné studie a průzkumy (biologický průzkum, dendrologický průzkum apod.) • Zpracování EIA pro prohrádku • Inženýrská činnost • Zpracování podkladu pro vydání verifikačního stanoviska EIA • Organizace projednání prohrádky • Zpracování změny v důsledku jednání • Inženýrská činnost
--	---

Stavební část	Mimo řešené území	Technologie	
Podlaží		Místnost/Lokace	
Důvody Změny Předmětu plnění	Rozšíření předmětu plnění o studii prohrábky dna Vltavy mezi Hlávkovým mostem a Negrelliho viaduktem z důvodu zesplavnění daného úseku pro zajištění POV, prohrábka může být využita rovněž pro lodní dopravu a kotvení lodí u nábřeží v prostoru VLF.		
Druhy Změny Předmětu plnění	☒ [VARIANTA 1] provedení prací a poskytnutí plnění, které nebyly sjednány dle Smlouvy nebo byly sjednány v menším rozsahu (čl. 10.1 písm. a) Smlouvy); ☐ [VARIANTA 2] neprovedení prací a neposkytnutí plnění, které byly sjednány dle Smlouvy nebo byly sjednány ve větším rozsahu (čl. 10.1 písm. b) Smlouvy); ☐ [VARIANTA 3] poskytnutí jiného plnění nebo jiné provedení prací, než jaké byly sjednány ve Smlouvě (čl. 10.1 písm. c) Smlouvy);		
Termín pro vypracování přílohy č. 1 Zhotovitelem	15dní od doručení emailu, nedohodnou-li se Zhotovitel a Objednatel jinak.		

(také jen „Změna Předmětu plnění“)

Objednatel, resp. Projektový manažer vyzývá Zhotovitele v 15denní lhůtě od doručení tohoto Pokynu ke Změně Předmětu plnění k předložení hodnocení dopadů Změny Předmětu plnění, přičemž formulář tvoří přílohu č. 1 tohoto Pokynu ke Změně Předmětu plnění.

Objednatel se rozhodne po předložení technického zhodnocení dopadů Zhotovitelem, zda bude Změna Předmětu plnění schválena. Tento dokument není dodatkem ke Smlouvě a zároveň Objednatel Zhotovitele upozorňuje, že při navýšení Ceny, celkového Rozpočtu Díla a posunování Milníků je nutné uzavřít dodatek ke Smlouvě.

Pokyn ke Změně Předmětu plnění je rozeslán e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem v souladu se odst. 5.4 Smlouvy, přičemž adresáty jsou osoby, jejichž e-mailové adresy jsou uvedeny ve výše uvedeném rozdělovníku adresátů emailové komunikace.

Jakákoliv změna nebo zpřesnění Smlouvy musí být v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění („ZZVZ“), příslušnými zadávacími podmínkami, a iniciace i realizace jakékoliv změny nebo zpřesnění Smlouvy je tímto souladem podmíněna.

Příloha č. 1

- Formulář pro technické zhodnocení dopadů Zhotovitelem

Projektový manažer

- ☒VARIANTA 1 doporučuje nařízení Změny Předmětu plnění č. 1
☐VARIANTA 2 nedoporučuje nařízení Změny Předmětu plnění č.1

----následuje podpisová strana----

Za Projektového manažera

Místo: Praha

Datum: dle údajů v elektronickém podpisu

Podepsal Ing. arch. [REDACTED]

Datum: 2024.06.05
14:11:49 +02'00'

Jméno: Ing. arch. [REDACTED]

Funkce: Projektový manažer, zástupce sdružení za účelem projektového řízení projektu Vltavská filharmonie společnost „DELTA – JEG - FEM“

Podpis formou zaručeného elektronického podpisu

Za Zástupce objednatele

Místo: dle údajů v elektronickém podpisu

Datum: dle údajů v elektronickém podpisu

Digitálně

Datum: 2024.06.10
15:22:23 +02'00'

Jméno: Petr Urbánek

Funkce: ředitel, Zástupce objednatele

Pražská developerská společnost, příspěvková organizace

Podpis formou zaručeného elektronického podpisu

Příloha č. 1

Formulář pro hodnocení dopadů Zhotovitelem

HODNOCENÍ DOPADŮ NAŘÍZENÉ ZMĚNY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Adresáti:

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha
IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581
(„Objednatel“)

a

Pražská developerská společnost, příspěvková organizace
pan [REDACTED]
vedoucí týmu Vltavské filharmonie
U Radnice 10/2
110 00 Praha 1
IČO: 09211322
Datová schránka: 46ziusv
(„Zástupce objednatele“)

Rozdělovník adresátů emailové komunikace:

BJARKE INGELS GROUP A/S, Sundkaj 165, 2150 Nordhavn, IČO: 29309396, DIČ: DK29309396 („Zhotovitel“) tímto na základě Pokynu Objednatele ke Změně Předmětu plnění č. [..], který mu byl doručen dne [K DOPLNĚNÍ], předkládá hodnocení dopadů Změny Předmětu plnění.

Hodnocení dopadů Změny Předmětu plnění	[název Změny Předmětu plnění dle Pokynu ke Změně Předmětu plnění]
Dopady Změny Předmětu plnění na Cenu dle čl. 16 Smlouvy neboli na honorář Zhotovitele (včetně přehledu veškerých nákladů nebo úspor)	☐ VARIANTA 1 Cena se zvýší o částku ve výši [..]. ☐ VARIANTA 2 Cena se sníží se o částku ve výši [..], jelikož nebudou provedeny práce a poskytnuta plnění, které byly sjednány dle Smlouvy nebo byly sjednány ve větším rozsahu, tzv. méněpráce. ☐ VARIANTA 3 Cena zůstane nezměněna.
Dopady Změny Předmětu plnění na Rozpočet Díla (neboli plánované stavební náklady)	☐ VARIANTA 1 Předpokládá se pozitivní vliv na Rozpočet Díla (snížení plánovaných stavebních nákladů) ve výši [K DOPLNĚNÍ ZHOTOVITELEM] ☐ VARIANTA 2 Předpokládá se negativní vliv na Rozpočet Díla (zvýšení plánovaných stavebních nákladů) ve výši [K DOPLNĚNÍ ZHOTOVITELEM]

	☐ VARIANTA 3 Předpokládá se neutrální vliv na Rozpočet Díla. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že cílem Změny Předmětu plnění je optimalizace provedení Díla, ale v tuto chvíli není schopen definitivně odhadnout pozitivní, negativní nebo neutrální vliv na Rozpočet Díla. Rozpočet Díla se bude měnit průběžně na základě jednotlivých dílčích Změn a až poté bude možné stanovit konečný dopad Změny Předmětu plnění na celkový Rozpočet Díla. ☐ VARIANTA 4 Tato Změna nemůže mít vliv na Rozpočet Díla.
dopady na plnění Harmonogramu prací dle Přílohy 4.a. této Smlouvy	
jiné předpokládané důsledky Změny Předmětu plnění na závazek dle Smlouvy	
Předpokládané technické řešení Změny Předmětu plnění	

Zhotovitel prohlašuje, že nařízené plnění Zhotovitele na základě Změny Předmětu plnění není v rozporu s právními předpisy nebo profesními předpisy, kterými je povinen se Zhotovitel řídit; neohrožuje nebo by mohlo vážně ohrozit zdraví a bezpečnost osob; podstatně nemění povahu Díla včetně povahy rizika, které na sebe Zhotovitel na základě Smlouvy převzal.

Zhotovitel v souvislosti se Změnou Předmětu plnění prohlašuje, že:

- a) si je vědom, že při změně Ceny, celkového Rozpočtu Díla či při prodlužování Milníků je nutné uzavřít dodatek ke Smlouvě,
- b) si je vědom, že schválení hodnocení dopadů Změny Předmětu plnění neznamená automatickou aktualizaci Přílohy č. 7 Smlouvy (změny Rozpočtu Díla).

Hodnocení dopadů nařízené Změny Předmětu plnění je rozesíláno e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem v souladu se odst. 5.4 Smlouvy, přičemž adresáty jsou osoby, jejichž e-mailové adresy jsou uvedeny ve výše uvedeném rozdělovník adresátů emailové komunikace.

Zhotovitel tímto předkládá hodnocení dopadů nařízené Změny předmětu plnění.

Místo: Kodaň

Datum: dle údajů v elektronickém podpisu

Jméno: **DOPLNIT**

Funkce: **DOPLNIT**

Podpis formou zaručeného elektronického podpisu

HODNOCENÍ DOPADŮ NAŘÍZENÉ ZMĚNY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Adresáti:

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha
IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581
(„Objednatel“)

a

Pražská developerská společnost, příspěvková organizace
pan [REDACTED]
vedoucí týmu Vltavské filharmonie
U Radnice 10/2
110 00 Praha 1
IČO: 09211322
Datová schránka: 46ziusv
(„Zástupce objednatele“)

Rozdělovník adresátů emailové komunikace:



BJARKE INGELS GROUP A/S, Sundkaj 165, 2150 Nordhavn, IČO: 29309396, DIČ: DK29309396 („Zhotovitel“) tímto na základě Pokynu Objednatele ke Změně Předmětu plnění č. 1, který mu byl doručen dne 11.6.2024, předkládá hodnocení dopadů Změny Předmětu plnění.

Hodnocení dopadů Změny Předmětu plnění	Studie zajištění plavebních hloubek ve Vltavě říční km 49,8 – 50,6: Bez přímého dopadu na Dílo dle Smlouvy, jedná se o přímo související Externalitu. Zajištění plavebních hloubek ve Vltavě může umožnit využití říční cesty pro staveništní dopravu v průběhu realizace Díla, a současně může být využito rovněž pro lodní dopravu a kotvení lodí u nábreží v prostoru Díla. Zpracování předmětné studie poskytne rovněž potřebné podklady pro rozhodnutí o dalším postupu v případě přípravy projektové dokumentace na realizaci zajištění plavebních hloubek úseku říčního km 49,8 – 50,6.
--	---

Dopady Změny Předmětu plnění na Cenu dle čl. 16 Smlouvy neboli na honorář Zhotovitele (včetně přehledu veškerých nákladů nebo úspor)	☒ VARIANTA 1 Cena sjednaná Smlouvou se zvýší o částku ve výši 401.350 Kč bez DPH. Uvedená cena obsahuje rovněž zpracování dvou dalších variant technického řešení studie (než které jsou obsaženy v Pokynu Objednatelke ke Změně Předmětu plnění č. 1), které vyplynuly z projednání s Povodím Vltavy, Ředitelstvím vodních cest a Státní plavební správou ve dnech 5.6.2024 a 25.6.2024. Cena se skládá z následujících položek: - Technická studie 4 variant zajištění plavebních hloubek ve Vltavě říční km 49,8 – 50,6 (AFRY): 349.000 Kč bez DPH - Management a administrace technické studie (BIG): 52.350 Kč bez DPH ☐ VARIANTA 2 Cena se sníží se o částku ve výši [...], jelikož nebudou provedeny práce a poskytnuta plnění, které byly sjednány dle Smlouvy nebo byly sjednány ve větším rozsahu, tzv. méněpráce. ☐ VARIANTA 3 Cena zůstane nezměněna.
Dopady Změny Předmětu plnění na Rozpočet Díla (neboli plánované stavební náklady)	☐ VARIANTA 1 Předpokládá se pozitivní vliv na Rozpočet Díla (snížení plánovaných stavebních nákladů) ve výši [K DOPLNĚNÍ ZHOTOVITELEM] ☐ VARIANTA 2 Předpokládá se negativní vliv na Rozpočet Díla (zvýšení plánovaných stavebních nákladů) ve výši [K DOPLNĚNÍ ZHOTOVITELEM] ☒ VARIANTA 3 Předpokládá se neutrální vliv na Rozpočet Díla. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že cílem Změny Předmětu plnění je optimalizace provedení Díla, které nemá žádný vliv na Rozpočet Díla. ☐ VARIANTA 4 Tato Změna nemůže mít vliv na Rozpočet Díla.
dopady na plnění Harmonogramu prací dle Přílohy 4.a. této Smlouvy	Zpracování studie zajištění plavebních hloubek ve Vltavě říční km 49,8 – 50,6 nemá žádný vliv na plnění Harmonogramu prací dle Přílohy 4.a. Smlouvy. Draft technické studie (ve všech variantách) (AFRY) bude odevzdán 2 týdny po schválení

	tohoto hodnocení dopadů nařízené Změny Předmětu plnění Objednatelem, resp. Zástupcem objednatele.
jiné předpokládané důsledky Změny Předmětu plnění na závazek dle Smlouvy	Samotné provedení studie zajištění plavebních hloubek ve Vltavě říční km 49,8 – 50,6 nemá jiné předpokládané důsledky na závazek podle Smlouvy.
Předpokládané technické řešení Změny Předmětu plnění	Nejsou.

Zhotovitel prohlašuje, že nařízené plnění Zhotovitele na základě Změny Předmětu plnění není v rozporu s právními předpisy nebo profesními předpisy, kterými je povinen se Zhotovitel řídit; neohrožuje nebo by mohlo vážně ohrozit zdraví a bezpečnost osob; podstatně nemění povahu Díla včetně povahy rizika, které na sebe Zhotovitel na základě Smlouvy převzal.

Zhotovitel v souvislosti se Změnou Předmětu plnění prohlašuje, že:

- si je vědom, že při změně Ceny, celkového Rozpočtu Díla či při prodlužování Milníků je nutné uzavřít dodatek ke Smlouvě,
- si je vědom, že schválení hodnocení dopadů Změny Předmětu plnění neznamená automatickou aktualizaci Přílohy č. 7 Smlouvy (změny Rozpočtu Díla).

Hodnocení dopadů nařízené Změny Předmětu plnění je rozesíláno e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem v souladu se odst. 5.4 Smlouvy, přičemž adresáty jsou osoby, jejichž e-mailové adresy jsou uvedeny ve výše uvedeném rozdělovník adresátů emailové komunikace.

Zhotovitel tímto předkládá hodnocení dopadů nařízené Změny předmětu plnění.

Místo: Kodaň

Datum: dle údajů v elektronickém podpisu

Digitally signed by Stine

[Redacted signature]

08:41:43+02:00


Jméno:

Funkce: Managing Director

Podpis formou zaručeného elektronického podpisu

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Rozdělovník adresátů emailové komunikace:



Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 00 Praha, IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581, („Objednatel“) a BJARKE INGELS GROUP A/S, Sundkaj 165, 2150 Nordhavn, IČO: 29309396, DIČ: DK29309396 („Zhotovitel“) Zhotovitel uzavřeli dne 11.10.2022 Smlouvu na vytvoření architektonické studie, projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a dalších činností, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva“), na jejímž základě se Zhotovitel zavázal zajistit pro Objednatele projektovou a inženýrskou činnost.

Objednatel, resp. Projektový manažer nařídil Zhotoviteli Změnu Předmětu plnění Pokynem Objednatele ke Změně Předmětu plnění č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto Změnového listu. Zhotovitel v návaznosti na předmětný Pokyn Objednatele ke Změně Předmětu plnění zpracoval hodnocení dopadů Změny Předmětu plnění, které je přílohou č. 2 tohoto Změnového listu, k němuž tímto Objednatel, resp. Projektový manažer poskytuje své vyjádření:

Důvody rozšíření Změny Předmětu plnění oproti Pokynu Objednatele ke Změně Předmětu plnění č. 1 ze dne 10.06.2024	Důvodem rozšíření rozsahu Změny předmětu plnění byla jednání s Dotčenými orgány státní správy, ze kterých vyplynula potřeba změna názvu Studie prohrábky dna Vltavy na Studii zajištění plavebních hloubek ve Vltavě říční km 49,8 – 50,6 („Studie“) a dále potřeba rozšíření předmětu plnění z původních dvou o další dvě varianty Studie, a to o variantu 3 a 4. Pro Variantu 1 a 2 Studie platí podmínky dle Pokynu Objednatele ke Změně Předmětu plnění č. 1, tedy: • hloubka prohrábky 1,8 m + rezerva 0,3 m • vyčíslení celkových bilancí pro provedení prohrábky • popis technických parametrů prohrábky Pro Variantu 3 a 4 Studie platí následující podmínky: • Varianta 3: Splavnění koryta v celé šíři levého ramene řeky ve vyznačeném úseku • Varianta 4: Splavnění koryta v šíři podle kategorie navazující vodní cesty (koridor pro lodě) Pro Variantu 3. a Variantu 4. dále platí: • hloubka prohrábky 2,1 m + rezerva 0,3 m • vyčíslení celkových bilancí pro provedení prohrábky • popis technických parametrů prohrábky Předmět Studie je dále určen cenovou nabídkou Zhotovitele ze dne 4.3.2024, ve znění aktualizované verze ze dne 27.5.2024, ve znění aktualizované verze ze dne 24.6.2024. Cena Studie je určena hodnocením dopadů Změny Předmětu plnění, které je přílohou č. 2 tohoto Změnového listu.
--	---

Projektový manažer

- ☒ VARIANTA 1 doporučuje schválení hodnocení dopadů nařízené Změny Předmětu plnění.
☐ VARIANTA 2 nedoporučuje schválení hodnocení dopadů nařízené Změny Předmětu plnění.

Místo: Praha

Datum: dle údajů v elektronickém podpisu

Podepsal Ing. arch.

Datum: 2024.10.04
10:34:30 +02'00'

Jméno: Ing. arch.

Funkce: Projektový manažer, zástupce sdružení za účelem projektového řízení projektu Vltavská filharmonie

společnost „DELTA – JEG - FEM

Podpis formou zaručeného elektronického podpisu

Zástupce objednatele

- ☒ VARIANTA 1 Objednatel souhlasí se změnou Ceny v důsledku Změny Předmětu plnění.
☐ VARIANTA 2 Objednatel NESouhlasí se změnou Ceny v důsledku Změny Předmětu plnění a
- ☒ VARIANTA 1 Objednatel schvaluje hodnocení dopadů Změny Předmětu plnění.
☐ VARIANTA 2 Objednatel odmítá hodnocení dopadů Změny Předmětu plnění.

Objednatel pro vyloučení všech pochybností konstatuje, že Zhotoviteli udělením Pokynu Objednatele ke Změně Předmětu plnění Objednatelem ani schválením zhodnocení dopadů Změny Předmětu plnění dle Změnového listu ze strany Objednatele nevznikají žádné nároky na úhradu za plnění, které je předmětem Změny Předmětu plnění. Veškeré případné nároky Zhotovitele na úhradu za plnění, které je předmětem Změny Předmětu plnění dle Změnového listu, vznikají Zhotoviteli v souladu se Smlouvou až po nabytí účinnosti dodatku ke Smlouvě, kterým bude Změna Předmětu plnění a s tím související změna Ceny řádně zasmluvněna, a to za podmínek ujednaných Smlouvou ve znění takového dodatku, přičemž dodatek Smlouvy bude uzavřen až po schválení zhodnocení dopadů Změny Předmětu plnění dle Změnového listu ze strany Objednatele v souladu se Smlouvou.

----následuje podpisová strana----

Místo: Praha

Datum: dle údajů v elektronickém podpisu

Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.07
11:30:44 +02'00'

Jméno:

Funkce: ředitel, Zástupce objednatele

Pražská developerská společnost, příspěvková organizace

Podpis formou zaručeného elektronického podpisu

Nedílnou součástí tvoří přílohy:

Příloha č. 1 - Pokyn Objednatele ke Změně Předmětu plnění č. 1

Příloha č. 2 - Hodnocení dopadů Změny Předmětu plnění

CENA	
Celkem BUDOVA+PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + ŘEŠENÉ ÚZEMÍ bez vyhrazených změn	[1 022 890 000],- Kč nejvýše však 1 022 890 000,- Kč

CENA vč. vyhrazené změny

01.	BUDOVA	[865 000 000],- Kč nejvýše však 865 000 000,- Kč
	Cena za Předmět plnění dle Smlouvy (vyjma Měření a průzkumů, Dokumentace EIA, Akustického modelu a 2x Architektonického modelu)	[818 000 000],- Kč nejvýše však 818 000 000,- Kč
	Cena za Měření a průzkumy	[20 000 000],- Kč nejvýše však 20 000 000,- Kč
	Cena za zpracování Dokumentace EIA	[3 100 000],- Kč nejvýše však 3 100 000,- Kč
	Cena za Akustický model	[6 400 000],- Kč nejvýše však 6 400 000,- Kč
	Cena za 2x Architektonický model	[2 900 000],- Kč nejvýše však 2 900 000,- Kč
	Cena za Měření a průzkumy - cenová rezerva (čl. 16.6 (d) Smlouvy)	13 500 000,-Kč vyhrazená změna (viz čl. 24.10 Smlouvy)
	Cena za zřízení CDE	1 500 000,-Kč vyhrazená změna (viz čl. 24.10 Smlouvy)
00. + 02.	Cena za zpracování Architektonické studie a Projektové dokumentace Řešené území (SO 00 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + SO 02 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ)	[255 900 000],- Kč nejvýše však 255 900 000,- Kč
	CELKEM BUDOVA+PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + ŘEŠENÉ ÚZEMÍ + VYHRAZENÁ ZMĚNA	[1 120 000 000],- Kč nejvýše však 1 120 000 000,- Kč
	Změny Předmětu plnění - celkem	401 350,- Kč
	CELKEM BUDOVA+PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + ŘEŠENÉ ÚZEMÍ + VYHRAZENÁ ZMĚNA+ZMĚNY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ	1 120 401 350,- Kč

01. BUDOVA													
Č.	Plnění	Předmět činnosti	Obsaženo v Ceně	Cena Podíl v %	0.1 PP 2,5%	0.2 AS 22,5%	2.0 DSP 27,0%	3.0 DPS 32,0%	4.0 Adoz/Adoh 15,0%	5.0 Konzultace 1,0%	Celkem 100%		
1.1	Budova	Předmět plnění dle Smlouvy	Ano	100,0%	[20 450 000],- Kč nejvýše však 20 450 000,- Kč	[184 050 000],- Kč nejvýše však 184 050 000,- Kč	[220 880 000],- Kč nejvýše však 220 880 000,- Kč	[261 780 000],- Kč nejvýše však 261 780 000,- Kč	[122 700 000],- Kč nejvýše však 122 700 000,- Kč	[9 810 000],- Kč nejvýše však 9 180 000,- Kč	[818 000 000],- Kč nejvýše však 818 000 000,- Kč		

02. PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + 00. ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

Č.	Plnění	Předmět činnosti	Obsaženo v Ceně	Cena Podíl v %	0.1 PP 1,0%	0.2 AS 16,0%	2.0 DSP 33,0%	3.0 DPS 37,0%	4.0 Adoz/Adoh 12,0%	5.0 Konzultace 1,0%	Celkem 100%		
2.1	Veřejný prostor přímo související s Budovou VF	Předmět plnění dle Smlouvy	Ano	5,0%	[127 500],- Kč nejvýše však 127 500,- Kč	[2 040 000],- Kč nejvýše však 2 040 000,- Kč	[4 207 500],- Kč nejvýše však 4 207 500,- Kč	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL],- Kč nejvýše však 4 717 500,- Kč	[1 530 000],- Kč nejvýše však 1 530 000,- Kč	[127 500],- Kč nejvýše však 127 500,- Kč	[12 750 000],- Kč nejvýše však 12 750 000,- Kč		
2.2	Dopravní řešení náhledů kapitulna žaroje vč. souvisejících kol, které budou tvořit úpravu náhledů (magistrála č.1)	Předmět plnění dle Smlouvy	Ano	16,0%	[408 000],- Kč nejvýše však 408 000,- Kč	[6 528 000],- Kč nejvýše však 6 528 000,- Kč	[13 464 000],- Kč nejvýše však 13 464 000,- Kč	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL],- Kč nejvýše však 15 096 000,- Kč	[4 896 000],- Kč nejvýše však 4 896 000,- Kč	[408 000],- Kč nejvýše však 408 000,- Kč	[40 800 000],- Kč nejvýše však 40 800 000,- Kč		
2.3	Objekt silničního tunelu (magistrála č.2)	Předmět plnění dle Smlouvy	Ano	15,0%	[382 500],- Kč nejvýše však 382 500,- Kč	[6 120 000],- Kč nejvýše však 6 120 000,- Kč	[12 622 500],- Kč nejvýše však 12 622 500,- Kč	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL],- Kč nejvýše však 14 152 500,- Kč	[4 980 000],- Kč nejvýše však 4 980 000,- Kč	[382 500],- Kč nejvýše však 382 500,- Kč	[38 250 000],- Kč nejvýše však 38 250 000,- Kč		
2.4	Nábřeží Vltavy vč. úpravy břehu řeky v Řešeném území (vše, co jde za hranici vltavské hladiny není zahrnuto)	Předmět plnění dle Smlouvy	Ano	18,0%	[459 000],- Kč nejvýše však 459 000,- Kč	[7 344 000],- Kč nejvýše však 7 344 000,- Kč	[15 147 000],- Kč nejvýše však 15 147 000,- Kč	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL],- Kč nejvýše však 16 983 000,- Kč	[5 508 000],- Kč nejvýše však 5 508 000,- Kč	[459 000],- Kč nejvýše však 459 000,- Kč	[45 900 000],- Kč nejvýše však 45 900 000,- Kč		
2.5	Okolní komunikace (včetně vestibulu metra, tramvají, inženýrských sítí, nové polohy sání PVC metra v rámci Z.S. a všech objektů atd.)	Předmět plnění dle Smlouvy	Ano	32,0%	[816 000],- Kč nejvýše však 816 000,- Kč	[13 056 000],- Kč nejvýše však 13 056 000,- Kč	26 928 000,-Kč	30 192 000,-Kč	[9 792 000],- Kč nejvýše však 9 792 000,- Kč	[816 000],- Kč nejvýše však 816 000,- Kč	[81 600 000],- Kč nejvýše však 81 600 000,- Kč		
2.6	Negrelliho viadukt (není ve vlastnictví Hlavního města Prahy)	Předmět plnění dle Smlouvy	Ano	14,0%	[357 000],- Kč nejvýše však 357 000,- Kč	[5 712 000],- Kč nejvýše však 5 712 000,- Kč	11 781 000,-Kč	13 209 000,-Kč	[4 284 000],- Kč nejvýše však 4 284 000,- Kč	[357 000],- Kč nejvýše však 357 000,- Kč	[35 700 000],- Kč nejvýše však 35 700 000,- Kč		
							vyhrazená změna (viz čl. 24.10 Smlouvy)	82 110 000,-Kč					
A	Rekonstrukce Hávkova mostu	Koordinace Externality	Ne	0,0%	-	-	-	-	-	-	-		
B	Komunikace mimo Řešené území	Koordinace Externality	Ne	0,0%	-	-	-	-	-	-	-		
C	Okolní plánované stavební bloky	Koordinace Externality	Ne	0,0%	-	-	-	-	-	-	-		
D	Podjezd pod železnici pro tramvaj	Koordinace Externality	Ne	0,0%	-	-	-	-	-	-	-		
E	Splavňování přehráz části Vltavy, vč. korýtů	Koordinace Externality	Ne	0,0%	-	-	-	-	-	-	-		
F	Centrála filtro-ventilace a severní objekt sání	Koordinace Externality	Ne	0,0%	-	-	-	-	-	-	-		
G	Severní vestibul metra Vltavská	Koordinace Externality	Ne	0,0%	-	-	-	-	-	-	-		
				100,0%	[2 550 000],- Kč nejvýše však 2 550 000,- Kč	[40 800 000],- Kč nejvýše však 40 800 000,- Kč	[84 150 000],- Kč nejvýše však 84 150 000,- Kč	[84 350 000],- Kč nejvýše však 84 350 000,- Kč	[30 600 000],- Kč nejvýše však 30 600 000,- Kč	[2 500 000],- Kč nejvýše však 2 500 000,- Kč	[255 000 000],- Kč nejvýše však 255 000 000,- Kč		

Poznámka:
Zhotovitel v zeleně vyznačených kolonkách doplní částky dle své nabídky, a to do rámečku [DOPLNÍ ZHOTOVITEL], přičemž rámeček zachová.
Rozdělení a hranice Stavebních souborů, staveb a Stavebních objektů budou zpřesňovány v dalších Etapách plnění Smlouvy.
Členění stavebních objektů může být modifikováno a upřesňováno v rámci postupu projektové přípravy, tzn. uvedené Stavební objekty mohou být případně slučovány nebo případně dále děleny na vícero Stavebních objektů podle optimálního postupu přípravy projektové dokumentace a v zájmu optimálního nastavení povolených procesů.

Příloha 2 - Specifikace ceny a jednotlivých dílčích plnění				
Řešené území				
plnění		% z dané části		
Etapa 0				
Etapa 0.1 Příprava projektu (PP)		1,00%	% z PP	22 500 000,- Kč nejvýše však 2 500 000,- Kč
Zahájení	Výzva k zahájení prací Příprava projektu	x	30,00%	7 500 000,- Kč nejvýše však 750 000,- Kč
	Záloha			
	Úvodní	x		x
Client's Brief				
Průzkumy a měření	Zpráva vyhodnocení, Draft Client's Brief	x	x	
	Čistopis Client's Brief	x	70,00%	11 750 000,- Kč nejvýše však 1 750 000,- Kč
Průzkumy a měření	Průzkumy celkem	x	x	x
	Výzva k zahájení prací - Průzkumy a měření			
	Průzkumy 1+2+3			
Záloha na odvolávané průzkumy		x	x	x
	Výzva k zahájení prací k dalším průzkumům	x	x	x
	Schválení = Akceptace	x	x	x
Etapa 0.2 Architektonická studie (AS)				
*detail DÚR	Client's Brief	Zpráva vyhodnocení	18,00%	% z AS
	Draft Architektonické studie			
	Výzva k zahájení prací - Draft Architektonické studie		20,00%	36 900 000,- Kč nejvýše však 3 690 000,- Kč
	Záloha			
			x	x
			x	x
	50% Draft Architektonické studie pro Řešené území - Potvrzení převzetí výstupů		30,00%	11 070 000,- Kč nejvýše však 1 107 000,- Kč
	Připomínky a projednání		x	x
	Draft Architektonické studie pro Řešené území - Potvrzení převzetí výstupů		25,00%	10 225 000,- Kč nejvýše však 1 022 500,- Kč
	Připomínky a projednání		x	x
Čistopis Architektonické studie				
Pokyn ke zpracování Čistopisu Architektonické studie	Zpracování - předání		x	x
			x	x
	Schválení = Akceptace Čistopisu Architektonické studie		25,00%	10 225 000,- Kč nejvýše však 1 022 500,- Kč
Připrava tisku do Rady Národního města Prahy			x	x
Architektonický model			x	x
1:100	Výzva k zahájení prací - zpracování Architektonického modelu		x	x
	Záloha		x	x
	Schválení = Akceptace		x	x
Schválení Radou hlavního města Prahy				
Schválení Radou hl. m. Prahy			x	x
	Schválení Radou hl. m. Prahy		x	x
Etapa 2				
Dokumentace pro společné povolení (DSP)		33,00%	% z Etapy 2	184 180 000,- Kč nejvýše však 18 418 000,- Kč
Zahájení	Výzva k zahájení prací - Dokumentace pro společné povolení			
	Záloha		x	x
			x	x
Client's Brief				
Zpráva vyhodnocení, Aktualizace			x	x
	Dokumentace EIA		x	x
Schválení = Akceptace			x	x
Draft Dokumentace pro společné povolení				
*účtené Client's Brief	Záloha		x	x
	50% Draft Dokumentace pro společné povolení pro Řešené území - Potvrzení převzetí výstupů		35,00%</	

Příloha 2 Dodatku č. 5 ke smlouvě DIL/35/03/016092/2022

Příloha 2 Smlouvy – Specifikace Ceny a jednotlivých dílčích plnění

VÍCEPRÁCE		
Funkce	Kč bez DPH	Kč bez DPH
Velmi vysoce kvalifikovaná odborná činnost	Zhotovitel	Lokální partner
Founding partner / Partner - zakladatel za Zhotovitele	[22 500],- Kč nejvýše však 22 500,- Kč	x
Senior partner, Partner za Zhotovitele	[11 050],- Kč nejvýše však 11 050,- Kč	x
Funkce: Hlavní inženýr, expert, zkušební inženýr. Požadavky na výkony: stanovení koncepce, celkové vedení a koordinace, řešení zvláště obtížných problémů.	[5 740],- Kč nejvýše však 5 740,- Kč	[3 150],- Kč nejvýše však 3 150,- Kč
Vysoce kvalifikovaná odborná činnost	Zhotovitel	Lokální partner
Funkce: Vedoucí inženýr. Požadavky na výkony: odpovědnost za vedení zakázky, řešení obtížných problémů	[5 230],- Kč nejvýše však 5 230,- Kč	[2 625],- Kč nejvýše však 2 625,- Kč
Středně kvalifikovaná odborná činnost	Zhotovitel	Lokální partner
Funkce: projektant. Požadavky na výkony: vedení dílčích částí zakázky, řešení dílčích problémů	[4 495],- Kč nejvýše však 4 495,- Kč	[2 100],- Kč nejvýše však 2 100,- Kč
Méně kvalifikovaná odborná činnost	Zhotovitel	Lokální partner
Funkce: konstruktér. Požadavky na výkony: řešení konstrukčních úkolů	[3 950],- Kč nejvýše však 3 950,- Kč	[1 785],- Kč nejvýše však 1 785,- Kč
Pomocné činnosti málo kvalifikované, popřípadě nekvalifikované	Zhotovitel	Lokální partner
Funkce: technik. Požadavky na výkony: pomocné práce a řešení jednotlivých dílčích úkolů	[3 145],- Kč nejvýše však 3 145,- Kč	[1 575],- Kč nejvýše však 1 575,- Kč
Funkce: kreslič	[2 295],- Kč nejvýše však 2 295,- Kč	[1 260],- Kč nejvýše však 1 260,- Kč

Příloha 2 Smlouvy – Specifikace Ceny a jednotlivých dílčích plnění

Certifikace LEED		
Etapa	Cena bez DPH	Způsob hrazení Ceny
Etapa 0.2 (AS)	216.000,- Kč	50% záloha po schválení zahájení plnění Certifikace LEED v této Etapě.
Projekční práce: Schematický návrh	(cena za Certifikaci LEED je v této Etapě pevná, a to včetně ceny za Poplatky za Certifikaci LEED)	50 % po schválení neboli akceptaci Čistopisu Architektonické studie.
Etapa 2 (DSP)	1.365.000,- Kč	50% záloha po schválení zahájení plnění Certifikace LEED v této Etapě.
Dokumentace pro společné povolení		50 % po schválení neboli akceptaci Čistopisu Dokumentace pro společné povolení.
Etapa 3 (DPS)	1.865.000,- Kč	50% záloha po schválení zahájení plnění Certifikace LEED v této Etapě.
Dokumentace pro provádění stavby a výběrové řízení na Generálního zhotovitele stavby		50 % po schválení neboli akceptaci Čistopisu Dokumentace pro provádění stavby.
Etapa 3 (DPS)	130.000,- Kč	po schválení neboli akceptaci Čistopisu Dokumentace pro provádění stavby.
Úroveň Platinum (doplatek)		
Etapa 4 (AD) a Etapa 5:	3.095.000,- Kč	50% záloha po schválení zahájení plnění Certifikace LEED v Etapě 4 (AD).
	z této částky připadá 875.000,- Kč (bez DPH, pokud se DPH uplatní) na Poplatky za Certifikaci LEED, viz. článek 2.6 dodatku č. 3 ke Smlouvě	50 % po dokončení Certifikace LEED (předání certifikátu LEED) a schválení neboli akceptaci
Etapa 4(AD) a Etapa 5:	220.000,- Kč	po dokončení Certifikace LEED (předání certifikátu LEED) a jejím schválení neboli akceptaci
Úroveň Platinum (doplatek)		
Celkem bez doplatku za úroveň Platinum	6.541.000,- Kč	
Celkem včetně doplatku za úroveň Platinum	6.891.000,- Kč	

Příloha 2 Dodatku č. 5 ke smlouvě DIL/35/03/016092/2022

Příloha 2 Smlouvy – Specifikace Ceny a jednotlivých dílčích plnění

EIA		
Fáze plnění	Cena bez DPH	Způsob hrazení Ceny
Oznámení záměru	957.300,- Kč	30% záloha po zahájení prací na oznámení záměru EIA, tj. částka 287.190,- Kč bez DPH
		55 % po schválení dílčího výstupu ze strany Objednatele nebo Projektového manažera ke zjišťovacímu řízení, tj. částka 526.515,- Kč bez DPH
		15% po vydání závěru ve zjišťovacím řízení, tj. částka 143.595,- Kč bez DPH
Úplný proces EIA	2.142.700,- Kč	30% záloha po zahájení prací na Dokumentaci EIA, tj. částka 642.810,- Kč bez DPH
		50% po zpracování Dokumentace EIA a jejím odevzdání příslušným orgánům k vydání rozhodnutí EIA a jejím schválení ze strany Objednatele nebo Projektového manažera, tj. částka 1.071.350,- Kč bez DPH
		20% po zpracování Dokumentace EIA a současně po získání Rozhodnutí EIA, tj. částka 428.540 ,- Kč bez DPH

Příloha 2 Dodatku č. 5 ke smlouvě DIL/35/03/016092/2022
Příloha 2 Smlouvy – Specifikace Ceny a jednotlivých dílčích plnění

Evidence Změn Předmětu plnění			
Číslo Změnového listu	Administrováno dodatkem	Název Změny Předmětu plnění	Cena bez DPH
Změnový list č. 1	Dodatek č. 5	Studie zajištění plavebních hloubek ve Vltavě, řkm 49,8 - 50,6	401 350,- Kč
Celková cena Změn Předmětu plnění			401 350,- Kč