

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21. 8. 2024

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

CEJIZA, s.r.o.

zastoupená: Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou
se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
adresa pro doručování: Jaselská 205/25, 602 00 Brno
IČO: 28353242
DIČ: CZ28353242
plátce DPH: ANO
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně pod. sp. Zn. C 63163
bankovní spojení (číslo účtu): XXX
datová schránka: i3pi4ha
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

VARREA s.r.o.

zastoupená: Ing. Vítem Rogelböckem, jednatelem
se sídlem: Mírová 502/38, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČO: 06989985
DIČ: CZ06989985
plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 74071
bankovní spojení (číslo účtu): XXX
e-mail: XXX
(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 8. 2024 (dále jen „**Dodatek**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ A ZMĚNA ZÁVAZKU

1. Smluvní strany dne 21. 8. 2024 uzavřely na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Zpracování studií proveditelnosti a statických a energetických posudků pro FVE E" smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“). Smlouva nabyla účinnosti téhož dne zveřejněním v registru smluv.
2. V důsledku změny okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba změny smluvních podmínek týkajících se lhůt pro odevzdání a převzetí díla. Tyto okolnosti jsou uvedeny níže v odst. 3-4.
3. Objednatel řádně a včas požádal provozovatele energetické soustavy, společnost EG.D, a.s., o uzavření smluv o připojení k jednotlivým odběrným místům. Z důvodu prodloužení na straně společnosti EG.D, a.s.

nejsou některé z těchto smluv stále uzavřené, přičemž bez těchto smluv Zhotovitel nemůže finalizovat odborný posudek dle čl. III odst. 2.6. smlouvy.

4. Dodavatel při zpracování díla řádně a včas podal na příslušné stavební úřady žádosti o vyjádření ve smyslu čl. III. odst. 2.7. smlouvy. Z důvodu trvajících technicko-organizačních obtíží spojených s digitalizací stavebního řízení nebyla tato vyjádření stále vyhotovena.
5. Předmětem tohoto dodatku je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy:

5.1. článku III. odst. 2. bod 2.7, který nově zní takto:

„zajištění vyjádření příslušného stavebního úřadu, že záměr nepodléhá jeho povolení; toto vyjádření může být nahrazeno čestným prohlášením Zhotovitele, že dle jeho odborných znalostí není dle platné legislativy pro daný záměr nutné stavební povolení za předpokladu, že Zhotovitel doloží potvrzení o podání žádosti na příslušný stavební úřad.“

5.2. článku VI. odst. 5 Smlouvy, který nově zní takto:

*„5. K protokolnímu předání Díla dojde na základě kontroly řádného plnění Díla, kterou provede Objednatel. Objednatel si na tuto kontrolu vyhrazuje **jeden týden** s tím, že Zhotovitel předloží dokončené Dílo k této kontrole v 1 vyhotovení Díla v elektronické podobě, a to **nejpozději do 99 dnů ode dne účinnosti Smlouvy** (dále jen „**Doba plnění**“).“*

6. Ostatní ujednání Smlouvy neupravená tímto Dodatkem zůstávají nezměněny a Smluvní strany se zavazují se jimi nadále řídit.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy a Dodatku se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva, resp. Dodatek nestanoví jinak.
2. Dodatek se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Dodatek nabývá platnosti jeho uzavřením a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, což stvrzují svými podpisy.

V Brně dne 8. 11. 2024

V Brně dne 8. 11. 2024

.....

Objednatel

CEJIZA, s.r.o.

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka

.....

Dodavatel

VARREA s.r.o.

Ing. Vít Rogelböck, jednatel