

**DODATEK č. 4 ke smlouvě o dílo č. objednatele 202300234**  
**Číslo smlouvy zhotovitele: PO 1204/2023**  
**(dále jen „dodatek č. 4“)**

**číslo dodatku č. 4 objednatele: 202400343/OR**  
**číslo dodatku č. 4 zhotovitele: PO 2243/2024**

*uzavřené dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
(dále jen „občanský zákoník“)*

**Město Český Brod**

Sídlo: nám.Husovo 70, 282 01 Český Brod  
IČO: 00235334  
DIČ:CZ00235334

Bankovní spojení: xxxxx

xxxxx

Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Klinecký

Zástupce ve věcech technických: xxxxx

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Česká zemědělská univerzita v Praze**

Zastoupená: Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem  
Sídlo: Kamýcká 129,165 00 Praha – Suchbátka  
IČO: 60460709

DIČ: CZ60460709, plátce DPH: ANO

Bankovní spojení: xxxxx

xxxxx

Zástupce ve věcech technických: xxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále také jako „**smluvní strany**“ nebo samostatně jako „**smluvní strana**“)

**Článek I. Preambule**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany ve vzájemné shodě uzavírají následující dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo číslo objednatele 202300234/OR, číslo zhotovitele PO 1204/2023 ze dne 11. 8. 2023, ve znění všech dodatků (dále jen „**smlouva**“).

**Článek II. Doba plnění**

2.1. Na základě tohoto dodatku č. 4 se mění ustanovení odst. 5.1. smlouvy, které nově zní takto:

**„Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do 31. 7. 2025.“**

### Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.2. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží jedno a Zhotovitel dvě vyhotovení. V případě, že je tento dodatek č. 4 uzavírán elektronickými prostředky s elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran založených na kvalifikovaném certifikátu, je vyhotoven v jednom originále.
- 3.3. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejňující smluvní stranou je město Český Brod. Smluvní strany se dohodly, že plnění poskytnutá vzájemně mezi smluvními stranami dle předmětu dodatku č. 4 před její účinností se započítají na plnění dle dodatku č. 4 dnem jeho účinnosti a smluvní strany z tohoto důvodu nebudou vůči sobě uplatňovat žádné nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 4 řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí a uzavírají jej svobodně, vážně a nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz uvedeného připojují své podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 – Harmonogram projekčních příprav

V Českém Brodě

V Praze

Objednatel:

Mgr. Tomáš Klinecký  
starosta  
Město Český Brod

Zhotovitel:

Ing. Jakub Kleindienst  
kvestor  
Česká zemědělská univerzita v Praze

Doložka dle § 41

potvrzuje se, že podmínky podmiňující platnost tohoto právního úkonu obce podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou splněny.

Usnesení č. 0581/2024\_R

Datum: 20. 11. 2024

Datum

Podpis VO

Harmonogram projekčních příprav - Úprava Pivovarského rybníka

| Fáze |                                                  | Termín dokončení                           | Poznámka                                                                                                                                                                                                     |
|------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A    | Vypracování hydrogeologického posouzení lokality | dokončeno, předáno 09/2023                 |                                                                                                                                                                                                              |
| B    | Studie proveditelnosti (STP)                     | dokončeno, předáno 25/09/2023              | STP předána 25/9 na radu města dne 27/9. Po konzultaci na AOPK byla vytypována vhodnější výzva pro financování IROP (ITI). Této výzvě byla upravena koncepce řešení a začala příprava DÚSP                   |
| C    | Dokumentace pro stavební povolení (DÚSP)         | Dokončeno, elektronicky předáno 12/12/2023 | Stavební řízení bylo přerušeno z důvodu vznesených podmínek NPÚ, které doposud nebylo možné ve shodě vyřešit. Žádost o stavební povolení bude opětovně podána do konce listopadu 2024.                       |
| D    | Inženýring/získání SP                            | 04/2025                                    |                                                                                                                                                                                                              |
| C    | Dokumentace pro realizaci stavby (DSP)           | 7/2025                                     | Dokončení realizační dokumentace je navázáno na koordinaci s projektantem záměru obnovy Jiráskových sadů, což je projekt nadřazený revitalizaci Pivovarského rybníka z pohledu financování z prostředků IROP |