

Změnový list č. 07/2024

Název a evidenční číslo Stavby: Plavební komora Rohatec a Jez Sudoměřice S/ŘVC/128/R/SoD/2022 Číslo projektu 500 511 0019, 562 511 0003, 327 520 1045. Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO.07 - Provozní objekt Název ZBV: Variace č. 07 - Změna založení SO.07	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO.07	Pořadové číslo ZBV: 7
---	---	--

Rekapitulace změny ceny akce: (bez DPH)

Cena dle Smlouvy (bez DPH):		339 796 524,79 Kč				
Aktuální cena vč. této ZBV č. 7: (Smlouva + Σ ZBV)		346 924 142,94 Kč				
Změna ceny celkem: (A + B + C + D + E)		Kč:	7 127 618,15 Kč		2,10%	
Změna celkem dle odstavců:	Odstavec:	A	B	C	D	E
	Kč:		2 870 198,33 Kč	0	4 307 569,68 Kč	-50 149,86 Kč
	%:		0,84%	0,00%	1,27%	
Mezní limit změny ceny:			15%	30 (50) %	50%	není stanoveno
Limity změny ceny:		A: Nemění cenu dodávky		B: max. 15%	C: max. 50% (pokud jde pouze o kladné změny)	
				D: max. 50%		
Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.						
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:						
Projektant (autorský dozor)		jméno		datum	Podpis	
Vyjádření: Bez vlivu na stavební povolení, AD nemá námitek.						
Garant smlouvy objednatele		jméno		datum	Podpis	
Supervize		jméno		datum	Podpis	
Správce stavby		jméno		datum	Podpis	
Vyjádření: Správce stavby souhlasí s navrhovanou změnou, která spočívá ve zvýšení stability provozního objektu. Tato změna zabezpečí budoucí bezproblémové fungování a kvalitu díla, správce stavby souhlasí se změnovým listem.						
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.						
	číslo smlouvy : S/ŘVC/078/R/SoD/2019	předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH:		Předpokládaný termín úhrady	31.12.2024	
	týká se bodu :	259 952,13 Kč		Dle skutečně provedených prací	ANO	
Objednatel		jméno		datum	Podpis	
vedoucí oddělení garanta smlouvy:		jméno		datum	Podpis	
příkazce operace:		jméno		datum	Podpis	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:		jméno		datum	Podpis	
Statutární orgán – ředitel		jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis	
Zhotovitel - ředitel oblasti Hodonín		jméno		datum	Podpis	
Zhotovitel - výrobně-technický ředitel		jméno		datum	Podpis	
Zhotovitel - oblastní ředitel		jméno		datum	Podpis	
Zhotovitel - vedoucí projektu		jméno		datum	Podpis	
						Číslo paré: